

군민이 주인! 살기좋은 **진도**

민선8기 (2022. 7. ~ 2024. 3. 31.)

공약사항 추진상황

목 차

I. 민선8기 공약사항 현황	5
II. 민선8기 공약사항 추진상황	7
III. 부서별 보고자료	
• 기획홍보실	14
• 인구정책실	17
• 안전생활지원과	33
• 총무과	46
• 민원봉사과	63
• 수산지원과	65
• 진도개축산과	87
• 해양항만과	97
• 경제에너지과	107
• 주민복지과	111
• 가족행복과	123
• 관광과	158
• 문화예술체육과	170
• 건설과	200
• 도시개발과	209
• 환경수질과	215
• 산림휴양과	221
• 보건행정과(보건소)	233
• 건강증진과(보건소)	236
• 농업지원과(농업기술센터)	242
• 농촌활력과(농업기술센터)	264
• 연구개발과(농업기술센터)	268
• 농수산유통사업단	278

민선8기 공약사항 현황

I 분야별 현황

○ 5대 분야, 11개 중점과제, 87개 실천과제, 100건

분야	중점과제	실천과제	공약 건수
계	11개	87개	100건
I. 다함께 잘사는 산업 혁신	1. 농어업 생산기반 확대 및 내실화	12개	17건
	2. 지역 특화품목의 고부가가치화	10개	14건
II. 모두가 행복한 복지 혁신	3. 생활밀착형 건강·돌봄 복지체계 구축	8개	8건
	4. 군민 맞춤형 복지서비스 강화	7개	8건
III. 인재를 키우는 교육 혁신	5. 아이 키우기 좋은 양육 환경 조성	6개	7건
	6. 지역과 상생하는 교육 및 인재 양성	8개	8건
IV. 찾아서 머무는 관광 혁신	7. 품격높은 문화예술 진흥기반 마련	7개	7건
	8. 찾아서 머무는 체육·관광·환경 인프라 확충	12개	14건
V. 군민을 섬기는 행정 혁신	9. 일 잘하는 공직문화 조성	3개	3건
	10. 군민을 섬기는 소통·현장행정 강화	5개	5건
	11. 군민 최우선 위민행정 구현	9개	9건

II 부서별 공약 건수

(단위: 건)


부서명	기획홍보실	인구정책실	안전생활지원과	총무과	민원봉사과	수산지원과	진도개척산과	해양항만과	경제에너지과	주민복지과	가족행복과	관광과	문화예술체육과	건설과	도시개발과	환경수질과	산림휴양과	보건행정과	건강증진과	농업지원과	농촌활력과	연구개발과	농수산유통사업단	
계	100	1	5	6	8	1	8	3	3	1	4	14	4	12	4	2	2	5	1	2	9	1	3	1

Ⅲ 재원별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	투 자 계 획				
	계	국 비	도 비	군 비	기타
계	873,290	361,807	56,565	373,561	81,357
I. 다함께 잘사는 산업 혁신	246,423	124,787	20,042	62,750	38,844
II. 모두가 행복한 복지 혁신	35,528	4,146	2,931	28,446	5
III. 인재를 키우는 교육 혁신	31,508	8,381	7,449	10,581	5,097
IV. 찾아서 머무는 관광 혁신	144,032	39,916	19,708	82,807	1,601
V. 군민을 섬기는 행정 혁신	415,799	184,577	6,435	188,977	35,810

Ⅳ 그림으로 보는 공약 현황



민선8기 공약사항 추진상황

I 공약이행 추진경과

기준일	공약수	추진상황(건)				공약 완료율	공약 추진율
		완료 종결	완료 후 지속추진	추진중	보류		
'23. 06. 30.	100건	1	29	70	0	30%	54%
'23. 08. 31.		1	30	69	0	31%	63%
'23. 11. 30.		9	54	37	0	63%	80%
'23. 12. 31.		7	62	26	5	69%	82%
'24. 03. 31.		7	63	25	5	70%	85%

II 분야별 추진 상황 ('24. 3. 31. 기준)

(단위: 건)

분야	중점과제	공약수	추진상황			
			완료 종결	완료 후 지속추진	추진중	보류
계	11개	100	7	63	25	5
I. 다함께 잘사는 산업 혁신	1. 농어업 생산기반 확대 및 내실화	17	1	12	3	1
	2. 지역 특화품목의 고부가가치화	14	2	9	3	-
II. 모두가 행복한 복지 혁신	3. 생활밀착형 건강·돌봄 복지체계 구축	8	-	8	-	-
	4. 군민 맞춤형 복지서비스 강화	8	-	6	-	2
III. 인재를 키우는 교육 혁신	5. 아이 키우기 좋은 양육 환경 조성	7	1	6	-	-
	6. 지역과 상생하는 교육 및 인재 양성	8	-	6	1	1
IV. 찾아서 머무는 관광 혁신	7. 품격높은 문화예술 진흥기반 마련	7	-	2	5	-
	8. 찾아서 머무는 체육·관광·환경 인프라 확충	14	2	7	5	-
V. 군민을 섬기는 행정 혁신	9. 일 잘하는 공직문화 조성	3	-	2	-	1
	10. 군민을 섬기는 소통·현장행정 강화	5	-	4	1	-
	11. 군민 최우선 위민행정 구현	9	1	1	7	-

III

부서별 추진 상황 ('24. 3. 31. 기준)

(단위: 건)

부서명	공약 수	완료 종결	완료 후 지속추진	정상 추진중	공약이행평가단 심의 대상		평균 이행률(%)
					보류(변경필요)	폐기	
계	100	7	63	25	5	0	
기 획 홍 보 실	1	-	1	-	-	-	100
인 구 정 책 실	5	-	1	1	3	-	50
안전생활지원과	6	-	4	2	-	-	77
총 무 과	8	1	6	-	1	-	90
세 무 회 계 과	-	-	-	-	-	-	-
민 원 봉 사 과	1	-	1	-	-	-	100
수 산 지 원 과	8	-	6	1	1	-	82
진 도 개 축 산 과	3	-	3	-	-	-	100
해 양 항 만 과	3	-	-	3	-	-	40
경 제 에 너 지 과	1	-	-	1	-	-	80
주 민 복 지 과	4	-	4	-	-	-	100
가 족 행 복 과	14	-	13	1	-	-	99
관 광 과	4	1	2	1	-	-	99
문화예술체육과	12	2	4	6	-	-	74
건 설 과	4	-	1	3	-	-	47
도 시 개 발 과	2	1	-	1	-	-	78
환 경 수 질 과	2	-	-	2	-	-	70
산 립 휴 양 과	5	-	4	1	-	-	96
보 건 행 정 과	1	-	1	-	-	-	100
건 강 증 진 과	2	-	2	-	-	-	100
농 업 지 원 과	9	-	9	-	-	-	100
농 촌 활 력 과	1	-	-	1	-	-	70
연 구 개 발 과	3	2	1	-	-	-	100
농수산유통사업단	1	-	-	1	-	-	84
시설관리사업소	-	-	-	-	-	-	-
국민해양안전관	-	-	-	-	-	-	-

IV

민선8기 공약사항 목록

5대 분야	11개 중점과제	87개 실천과제	추진상황 (추진율)	추진부서
I. 다함께 잘사는 산업혁신	1-1. 농어업 생산기반 확대 및 내실화 (12개 과제)		84.79%	
	1	농수산분야 예산 30% 이상 편성 실현	완료지속(100%)	기획홍보실
	2	영세·중소·청년 농·어업인 및 후계인력 집중 지원 육성	완료지속(100%)	수산지원과
			완료지속(100%)	농업지원과
			추진중(70%)	농촌활력과
	3	축산업, 임업 생산 및 유통기반시설 확대 지원	완료지속(100%)	진도개축산과
			완료지속(100%)	산림휴양과
	4	농수산업 육성 전담부서 신설	완료종결(100%)	총무과
	5	서망항 어항기능(대피항 등) 확충	추진중(48%)	해양항만과
	6	회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	추진중(52%)	해양항만과
	7	서망위판장 시설 개선	보류(변경필요) (25%)	수산지원과
	8	농어민 공익수당 지급 확대	완료지속(100%)	수산지원과
			완료지속(100%)	농업지원과
	9	벼·보리 수매장려금 지급	완료지속(100%)	농업지원과
	10	생명 및 자원순환농업 기반구축 및 육성	완료지속(100%)	진도개축산과
	11	농·수산인과 소통 확대	완료지속(100%)	수산지원과
			완료지속(100%)	농업지원과
	12	계절근로자 숙소 건립	완료지속(100%)	인구정책실
	1-2. 지역 특화품목의 고부가가치화 (10개 과제)			
	13	신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화	추진중(30%)	수산지원과
			완료지속(100%)	농업지원과
			완료지속(100%)	연구개발과
14	지리적표시제, 군수품질인증제 강화	추진중(84%)	농수산유통사업단	
15	군내농공단지 농수산 가공시설 확대	추진중(85%)	인구정책실	
		완료지속(100%)	수산지원과	
		완료지속(100%)	농업지원과	
16	다목적 시설하우스 지원	완료지속(100%)	농업지원과	
17	틈새작목(미니단호박 등) 단지 육성 지원	완료종결(100%)	연구개발과	
18	기능성작목 특화단지 조성 지원	완료종결(100%)	연구개발과	
19	양배추 주산단지 지원 확대	완료지속(100%)	농업지원과	
20	의신면 표고버섯 공판장 활성화	완료지속(100%)	산림휴양과	
21	김 가공공장 시설 확대	완료지속(100%)	수산지원과	
22	진도개 보존·관리체계 개선	완료지속(100%)	진도개축산과	

5대 분야	11개 중점과제	87개 실천과제	추진상황 (추진율)	추진부서
II. 모두가 행복한 복지역신	2-3. 생활밀착형 건강·돌봄 복지체계 구축 (8개)			
	23	어르신 복지시설 환경개선 지원	완료지속(100%)	가족행복과
	24	우리마을 전담주치의제 운영	완료지속(100%)	건강증진과
	25	찾아가는 물리치료센터 운영	완료지속(100%)	보건행정과
	26	보훈대상자 및 참전유공자 명예수당 인상	완료지속(100%)	주민복지과
	27	4대이상 가정 효도수당 지원	완료지속(100%)	가족행복과
	28	장애유형별 맞춤형 일자리 지원	완료지속(100%)	주민복지과
	29	장애인복지시설 여가 활동공간 확충	완료지속(100%)	주민복지과
	30	재가장기요양기관 종사자 특별수당 지원	완료지속(100%)	가족행복과
	2-4. 군민 맞춤형 복지서비스 강화 (7개 과제)			
	31	장애인 콜택시 증차 및 관광기회 확대	완료지속(100%)	안전생활지원과
			완료지속(100%)	주민복지과
	32	다양한 여성 프로그램 발굴	완료지속(100%)	가족행복과
	33	다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영 활성화	완료지속(100%)	가족행복과
	34	다문화가족 자녀 선호 교육프로그램 운영	완료지속(100%)	가족행복과
	35	다문화가족 안정적 정착지원 종합서비스 강화	완료지속(100%)	가족행복과
	36	청년지원센터 확장 이전	보류(변경필요) (20%)	인구정책실
37	청년 지원 확대 및 강화	보류(변경필요) (20%)	인구정책실	
III. 인재를 키우는 교육역신	3-5. 아이 키우기 좋은 양육 환경 조성 (6개 과제)			
	38	국공립 보육시설(어린이집) 지원 및 확충	완료지속(100%)	가족행복과
	39	공영 키즈카페 운영	완료지속(100%)	가족행복과
	40	거점형 공영 돌봄센터 운영 확대	완료지속(100%)	가족행복과
	41	어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충	완료지속(100%)	가족행복과
			완료종결(100%)	관광과
	42	지역아동센터 지원 확대	완료지속(100%)	가족행복과
	43	출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대	완료지속(100%)	건강증진과
	3-6. 지역과 상생하는 교육 및 인재 양성 (8개 과제)			
	44	스마트러닝 학습환경 조성	완료지속(100%)	총무과
45	지역맞춤형 고교 특성화과 신설	보류(변경필요) (20%)	총무과	
46	청소년 꿈키움센터(청소년문화의 집) 건립	완료지속(100%)	가족행복과	
47	학생 전용 스터디 카페 운영	추진중(90%)	가족행복과	

5대 분야	11개 중점과제	87개 실천과제	추진상황 (추진율)	추진부서
Ⅲ . 인재를 키우는 교육혁신	48	초중학생 문화체험 확대	완료지속(100%)	문화예술체육과
	49	고교 입학생 전원 해외연수 지원	완료지속(100%)	총 무 과
	50	전지역 학생 100원 버스 실현	완료지속(100%)	안전생활지원과
	51	인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 지원 강화	완료지속(100%)	총 무 과
Ⅳ. 찾아서 머무는 관광혁신	4-7. 품격높은 문화예술 진흥기반 마련 (7개 과제)			
	52	예술문화재단 설립	추진중(10%)	문화예술체육과
	53	예술인 활동기반 제공 및 지원	완료지속(100%)	문화예술체육과
	54	진도역사문화관 건립	추진중(18%)	문화예술체육과
	55	전통예술 계승 및 교육기능 수행(신청 복원)	추진중(70%)	문화예술체육과
	56	관마청(감목관 근무지) 복원	추진중(70%)	문화예술체육과
	57	소전선생님 생가 복원	추진중(70%)	문화예술체육과
	58	문화유산의 보존·관리 강화 및 발굴 추진	완료지속(100%)	문화예술체육과
	4-8. 찾아서 머무는 체육·관광·환경 인프라 확충 (12개 과제)			
	59	생활체육시설 확충	추진중(55%)	문화예술체육과
	60	체육활동(전문, 생활, 장애인) 지원 강화	완료종결(100%)	문화예술체육과
	61	전국대회 유치 등 스포츠마케팅 강화	완료지속(100%)	문화예술체육과
	62	직장인 운동경기부 육성	완료종결(100%)	문화예술체육과
	63	문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대	완료지속(100%)	관 광 과
	64	진도-제주 연계 관광상품 개발	완료지속(100%)	관 광 과
	65	사계절 꽃피는 꽃길, 꽃동네, 꽃섬 조성	완료지속(100%)	산림휴양과
	66	생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화	완료지속(100%)	수산지원과
			추진중(80%)	환경수질과
			완료지속(100%)	농업지원과
	67	분야별 보호작업단 운영을 통한 일자리 창출	완료지속(100%)	산림휴양과
68	수변공원 확대 조성	추진중(60%)	환경수질과	
69	군내면 무궁화동산 교육관광 명소화 추진	추진중(80%)	산림휴양과	
70	세방낙조권역 관광 활성화 사업 지속 추진	추진중(95%)	관 광 과	
Ⅴ. 군민을 섬기는 행정혁신	5-9. 일 잘하는 공직문화 조성 (3개 과제)			
	71	투명한 인사행정으로 봉사하는 공직 분위기 조성	완료지속(100%)	총 무 과
	72	민원 원스톱 기동처리 운영	완료지속(100%)	민원봉사과
	73	인구증가 대책 적극 추진	보류(변경필요) (25%)	인구정책실

5대 분야	11개 중점과제	87개 실천과제	추진상황 (추진율)	추진부서
V. 군민을 섬기는 행정혁신	5-10. 군민을 섬기는 소통·현장행정 강화 (5개 과제)			
	74	열린군수실, 현장행정 강화로 소통·공감행정 실현	완료지속(100%)	총 무 과
	75	농촌기반시설 기동처리 강화	완료지속(100%)	총 무 과
	76	조금리 재래시장 버스 승하차장 시설 및 운영	완료지속(100%)	안전생활지원과
	77	한림페리호 연계 버스노선 운영	완료지속(100%)	안전생활지원과
	78	조도면 해상교통 편의 증진	추진중(20%)	해양항만과
	5-11. 군민 최우선 위민행정 구현 (9개 과제)			
	79	조금, 십일시, 오일시 전통시장 환경개선	추진중(80%)	경제에너지과
	80	화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원	추진중(30%)	안전생활지원과
	81	아리랑사거리 회전교차로 설치	완료종결(100%)	도시개발과
	82	읍·면별 생활 밀착형 소규모 기반시설 정비	완료지속(100%)	건 설 과
	83	소하천 정비사업 추진(재해예방)	추진중(37%)	건 설 과
	84	철마공원 주변 주차난 해소	추진중(30%)	안전생활지원과
	85	취미항권역 거점 개발사업 지속 추진	추진중(55%)	도시개발과
86	진도읍 침수취약지역 수해방지대책 마련	추진중(25%)	건 설 과	
87	신(新) 조도대교 신설 추진	추진중(25%)	건 설 과	

부서별 보고 자료



기획홍보실

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
1	-	1	-	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	1건	-	부서평균 (100%)
1-1-1	농수산분야 예산 30% 이상 편성 실현	비예산	완료 후 지속추진 (100%)

1-1-1

농수산분야 예산 30% 이상 편성 실현

추진상황 완료 후 지속추진 추진율 100% 완료 시점 지속추진

□ 사업개요

- 우리군의 산업구조는 농·수산업 중심으로 이루어져 있어 농수산 분야 예산 확대 편성 필요
- 농수산물 생산·가공·판매·홍보에 대한 집중적인 지원을 통해 군민들의 소득 증대 기반 구축

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023	예산편성	▶ 2024년도 농수산분야 예산 증액 편성
2024	예산편성	▶ 2025년도 농수산분야 예산 증액 편성
2025	예산편성	▶ 2026년도 농수산분야 예산 증액 편성

- 연도별 투자계획

- 해당없음 : 비예산 사업

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)		
	2023	2024	2025
농수산분야 예산 30%이상 편성	185,331백만원 편성(30.8%)	190,891백만원 편성 예정(최종예산기준)	196,617백만원 편성 예정(최종예산기준)

□ 추진실적

2023년	목 표	○ 농수산분야 예산 185,331백만원 편성(30.8%)
	실 적	○ 2023년 최종예산 기준 농수산분야 185,331백만원 편성 - 농업·농촌 분야 : 116,166백만원 - 임업·산촌 분야 : 12,523백만원 - 해양수산·어촌 분야 : 56,642백만원
2024년	목 표	○ 농수산분야 예산 190,891백만원 편성(31%)

□ 향후 추진계획

2024년	○ 최종예산 기준 190,891백만원 편성(최종예산 기준 30%이상 편성)
2025년	○ 최종예산 기준 190,891백만원 편성(최종예산 기준 30%이상 편성)

추진부서	기획홍보실장 정기문	예산팀장 고재근(☎3021)	담당자 한가람(☎3022)
------	------------	-----------------	----------------

인구정책실

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
5	-	1	1	3	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	사업비	추진상황 (추진율)
계	1건	58,616백만원 (도345, 군21,519 자담1,252, 기금35,500)	부서평균 (50%)
1-1-12	계절근로자 숙소 건립	2,840백만원 (군1,588, 자담1,252)	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-15	군내농공단지 농수산 가공시설 확대	1,076백만원 (도345, 군731)	정상추진중 (85%)
2-4-36	청년지원센터 확장 이전	700백만원 (군700)	보류(변경필요) (20%)
2-4-37	청년 지원 확대 및 강화	6,000백만원 (군6,000)	보류(변경필요) (20%)
5-9-73	인구증가 대책 적극 추진	48,000백만원 (군12,500, 기금35,500)	보류(변경필요) (25%)

1-1-12

계절근로자 숙소 건립

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 관내 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 2,840백만원(군비 1,588, 자담 1,252)
- 사업내용 : 외국인 근로자 주거 지원사업 추진
 - 빈집 등을 개보수하거나, 이동식 조립주택 구입·설치 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	외국인 근로자 숙소 시설개선 계획	▶ 농어업인 의견수렴 및 세부 사업계획 수립
2023	외국인 근로자 숙소 시설개선 지원	▶ 외국인 숙소 시설 개선사업 지원(34개소)
2024	외국인 근로자 숙소 시설개선 지원	▶ 외국인 숙소 시설 개선사업 지원(34개소)
2025	외국인 근로자 숙소 시설개선 지원	▶ 외국인 숙소 시설 개선사업 지원(34개소)
2026	외국인 근로자 숙소 시설개선 지원	▶ 외국인 숙소 시설 개선사업 지원(54개소)

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,840	-	610	610	610	1,010	
군비	1,588	-	347	347	347	547	
기타 (자부담)	1,252	-	263	263	263	463	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
외국인 근로자 숙소 시설개선 지원	사업계획 수립	34개소 610백만원	34개소 610백만원	34개소 610백만원	54개소 1,010백만원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 외국인 근로자 숙소 시설개선 지원 사업계획 수립
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. - 외국인 근로자 숙소 시설개선 지원 사업계획 수립
2023년 상반기	목 표	○ 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 34개소(610백만원)
	실 적	○ 2023. 2. : 2023년 외국인 근로자 숙소 지원사업 계획 수립 ○ 2023. 2. ~ 6. : 참여자 모집 공고(1~3차) ○ 2023. 5. : 참여자 모집 공고 및 사업대상자 선정(12명) ○ 2023. 6. : 대상자 선정 및 사업추진(12명)
2023년 하반기	목 표	○ 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 34개소(610백만원)
	실 적	○ 2023. 7. ~ 9. : 참여자 모집 공고(4차~5차) 및 사업대상자 선정(7명) - 사업지침 변경(지원대상 완화: 고용기간 1년 → 5개월) ○ 2023. 9. ~ 12. : 대상자 선정 및 사업추진(7명) ○ 2023. 12. : 사업추진 완료(11명) - 개인사정 등에 따른 사업포기(8명)
2024년 상반기	목표	○ 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 10개소(180백만원)
	실적	○ 2024. 1. : 2024년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고(10개소) ○ 2024. 2. ~ 3. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정(9개소)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 개인 사정 등으로 사업 중도 포기율이 높음
 - 2023년 : 사업신청 19명 / 추진 완료 11명 / 중도포기 8명
- (대 책) 개인 사정 등에 따른 사업 중도 포기 후 동일사업 신청 시 참여 제한

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 4. ~ 5. : 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 ○ 2024. 6. : 상반기 사업완료 및 정산
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 7. : 2024년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 추가 공고(24개소) ○ 2024. 8. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정 ○ 2024. 8. ~ 10. : 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 ○ 2024. 11. ~ 12. : 사업완료 및 정산
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 1. : 2025년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고(34개소) ○ 2025. 2. ~ 3. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정 ○ 2025. 3. ~ 10. : 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 ○ 2025. 11. ~ 12. : 사업완료 및 정산
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 1. : 2026년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고(54개소) ○ 2026. 2. ~ 3. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정 ○ 2026. 3. ~ 10. : 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 ○ 2026. 11. ~ 12. : 사업완료 및 정산

추진부서	인구정책실장 허수철	일자리지원팀장 박해진(☎3811)	담당자 황상운(☎3813)
------	------------	--------------------	----------------

추진상황	추진중	추진율	85%	완료 시점	2025년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 개발면적 : 260,141㎡(약 78,692평) *산업시설용지 171,233㎡, 기타 88,908㎡
 - 농수산물식품가공업 9블록(54,310㎡), 조선기자재 13블록(116,913㎡)
- 개발기간 : 2010. 6. 28 ~ 2016. 2. 24. / 사업비 : 177억원
- 분양가격 : 68,600원/㎡(226,550원/평)
- 분양현황 : 식품가공업 7개 블록(79%) 분양 완료(조선기자재업 13블록 분양공고)
 - ※ 농수산물식품가공업 입주 현황(운영: 2개소, 착공: 3개소, 준비중: 2개소)

구분		기업수 개소	종사자 수(명)		비고
			내국인	외국인	
계		7	48		
			15	33	
농산물	절임배추	1	10	20	
	건채소·건과일	1			
수산물	마른김	1	5	13	
	전복치패 사료	1			
	건조생선, 전복가공	3			

- 사업내용
 - 농업지원과, 수산지원과와 협업으로 농수산물가공업 시설 확대
 - (농업지원과) 농식품기업 제조·가공 지원사업, 농식품 인프라구축 지원사업, 소규모 HACCP 지원사업, 종균활용 발효식품산업지원사업 등
 - (수산지원과) 지역맞춤형 수산종자 실용화센터, 스마트 수산가공 종합단지 등
 - 농수산물식품가공업 블록 확대(현재 9블록 → 확대 16블록)
 - 현재 : 9블록 54,310㎡
 - 확대 : 16블록 121,730.9㎡(조선기자재업 → 농수산물식품가공업 변경)
 - ※ 분양 상황에 따라 추가 확대 예정
 - 기반시설 확충을 통한 농수산가공 기업 투자 활성화
 - 해수 인·배수 관로 구축 및 공공폐수처리장 운영 등

- 기업하기 좋은 환경 조성

- 입지보조금 지원(토지매입비의 30%), 간판 설치 등 입주 혜택 제공
- 기업 맞춤형 특화지원사업(마케팅, 시제품 제작 지원) 추진 등

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	해수 인·배수 관로 구축사업	▶ 해수 인·배수 관로 구축 준공 (인수 5개, 배수 1개 관로)
2023	농수산물식품가공업 블록 확대 (9블록→11블록)	▶ 개발 및 실시계획, 관리기본계획 변경 (전남도 승인)
2024	농수산물식품가공업 분양(80%)	▶ 농수산물식품가공업 기업 유치(2개소 목표)
2025	농수산물식품가공업 분양(100%)	▶ 농수산물식품가공업 기업 유치(2개소 목표)

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획(입지보조금)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,076	230	197	294	195	160	-
도비	345	92	59	88	58	48	-
군비	731	138	138	206	137	112	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
농수산물 가공업 확대	해수 인·배수관로 구축 준공	농수산물 식품가공업 블록 확대 (9블록→11블록)	분양(80%)	분양(100%)	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 기반시설 확충 및 농수산물식품가공업 1블록 분양
	실 적	○ 2022. 12. : 해수 인·배수관로 구축(인수 1개소, 배수 1개소) ○ 2022. 11. : 상무수산(전복가공) 입주계약 체결
2023년 상반기	목 표	○ 기반시설 확충 및 농수산물식품가공업 2블록 분양
	실 적	○ 2023. 06. : (주)서부물산(전복가공) 입주계약 체결
2023년 하반기	목 표	○ 기반시설 확충 및 농수산물식품가공업 2블록 분양
	실 적	○ 2023. 09. : 해수 인·배수관로 구축(인수 2개소) ○ 2023. 12. : 농수산물식품가공업 블록 입주대상자 선정 - 해남전복유통(주)(전복치패사료)
2024년 상반기	목표	○ 농수산물식품가공업 2블록 분양
	실적	○ 2024. 01. : 해남전복유통(주) 입주계약 체결 및 착공 ○ 2024. 04. : 농수산물식품가공업 2블록 입주계약 체결(예정) - 아리랑전복(전복·해조류 가공), 더벗(배추김치) ○ 2024. 06. : 실시계획 및 관리기본계획 변경(연구개발업 추가)

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 04. : 실시계획 및 관리기본계획 변경 용역 추진 - 태양광 발전시설(지붕, 벽면) 설치 허용 및 연구개발업종(2블록) 추가 ○ 2024. 06. : 관리기본계획 변경 승인(전남도) ○ 2024. 06. : 실시계획 및 관리기본계획 변경 계획 수립 - 농수산물식품가공업 블록 확대(9블록 → 16블록)
2024년 하반기	○ 2024. 09. : 실시계획 및 관리기본계획 변경 용역 추진 ○ 2024. 10. : 관리기본계획 변경 승인(전남도) 실시계획 및 관리기본계획 고시 및 분양
2025년	○ 2025. 01. ~ 12. : 농공단지 잔여블록 분양
2026년	-

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 분양완료 후 공장 착·준공 및 사업운영 지연
- (대 책) 공장 착·준공 지속적 독려 및 미이행 시 입주계약 해지 추진

추진부서	인구정책실장 허수철	투자유치팀장 오귀석(☎3831)	담당자 여지원(☎3835)
------	------------	-------------------	----------------

2-4-36

청년지원센터 확장 이전

추진상황

추진중

추진율

20%

완료 시점

2025년 12월

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 700백만원(군비 700)
- 사업내용 : 청년센터 활성화 및 확장 이전

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	우수시설 벤치마킹	경남 남해 등 선진지 견학
2023	예산확보 및 건물 확보	유휴시설 또는 빈집 등 발굴
		예산확보 및 건물확보
		대상 건물 및 토지 매입
2024	확장 이전	리모델링 공사 후 확장 이전
2025	청년 복합공간 마련	청년정책 활성화를 위한 추가 공간 마련

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	700	-	200	300	200	-	-
군비	700	-	200	300	200	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
청년센터 이용객	1,200명	1,500명	1,700명	2,000명	2,500명

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 청년센터 이용객 1,200명
	실 적	○ '22. 1 ~ 12. : 청년센터 운영 - '22년 청년센터 이용객 1,351명 - 희망청춘 아카데미 운영 : 1회 · 총 11회차 / 200여명 수강 - 청년 창업스쿨 운영 : 2회 · 총 18회차 / 23명 수료
2023년 상반기	목 표	○ 청년센터 이용객 750명
	실 적	○ '23. 1. ~ 6. : 청년센터 운영 - '23년 상반기 청년센터 이용객 841명 - 상반기 희망청춘 아카데미 운영 : 1회 · 총 12회차 / 221명 수강
2023년 하반기	목 표	○ 청년센터 이용객 750명
	실 적	○ '23. 7 ~ 12. : 청년센터 운영 - '23년 하반기 청년센터 이용객 854명 - 하반기 희망청춘 아카데미 운영 : 1회 · 총 12회차 / 171명 수강 - 청년 창업스쿨 운영 : 1회 · 총 12회차 / 4명 수료
2024년 상반기	목표	○ 청년센터 이용객 850명
	실적	○ '24. 1. ~ 3. : 청년센터 운영 - '24년 상반기(3월 현재) 청년센터 이용객 228명 - 미혼남녀 청춘동아리 활동 지원 사업 추진 예정

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 4. : 청년센터 활성화 신규시책 추진 - 미혼남녀 청춘동아리 활동 지원
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. : 청년센터 활성화 프로그램 운영 - 희망청춘 아카데미, 청년 창업스쿨 추진
2025년	○ 2025. 1. : 청년센터 내 시설장비 확충 - 청년 선호 장비(3D 프린터, 드론, 영상장비 등) 대여 물품 사업 추진
2026년	○ 2026. 1. : 청년 복합공간 조성 - ‘전남형 균형발전 300 프로젝트’ 와 연계한 청년 복합공간 마련

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 청년 인구의 활발한 이용 유도를 위한 접근성이 뛰어난 신규 부지 확보 어려움
- (대 책)
 - 청년센터 내에 3D프린터, 드론, 영상장비 등 청년들이 필요로하는 시설 · 장비 확충
 - 특색있는 청년 시책 발굴 · 추진으로 청년센터 활성화
 - 전남형 균형발전 300 프로젝트 추진으로 청년 복합공간 조성

□ 공약사업 변경

변경내용	당초	변경사유	비고
	변경		
공약사업 명칭 및 내용 변경	<ul style="list-style-type: none"> · 청년지원센터 확장 이전 · 진도군 청년센터 활성화 및 청년 복합공간 조성 	<ul style="list-style-type: none"> · 접근성 높은 신규 부지 선정이 어려우므로 현 센터 활성화 및 청년 복합공간 추가 조성으로 변경 필요 	

추진부서	인구정책실장 허수철	인구청년팀장 김향선(☎3816)	담당자 이새한(☎3818)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	추진중	추진율	20%	완료 시점	2025년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 대 상 : 관내 거주중인 18세~49세 청년
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 6,000백만원(군비 6,000)
- 사업내용 : 청년 지원 정책 확대 및 기본소득 지원

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	조례 개정 검토	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 타 시군 지원사례 및 관련법령 검토 ▶ 금융기관(농협)과 청년기본대출 관련 업무협의 ▶ 세부추진계획 수립
2023	조례 개정 및 예산확보, 청년 기본소득 지원 및 청년 기본대출 시행	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지원근거 마련을 위한 조례 개정(' 23. 5.) ▶ ' 23년도 추가경정예산 요구(' 23. 7.) ▶ 청년 기본소득 지원 및 기본대출 시행(예정) <ul style="list-style-type: none"> - 기본소득 : 50만원 × 2,000명 = 10억 - 기본대출 : 1천만원 × 50명 = 5억
2024	지원현황 조사 및 지원대상 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지원현황 조사 후 지원대상 확대 검토 ▶ 신규신청 접수, 대상자 확정 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본소득 : 50만원 × 3,000명 = 15억 - 기본대출 : 1천만원 × 50명 = 5억
2025	지원현황 조사 및 지원대상 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 신규신청 접수, 대상자 확정 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본소득 : 50만원 × 4,000명 = 20억 - 기본대출 : 1천만원 × 50명 = 5억

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	6,000	0	1,500	2,000	2,500	0	
군비	6,000		1,500	2,000	2,500		

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
청년기본소득 및 기본대출 지원	조례 개정 검토	조례 개정 검토	지원현황 조사 및 지원대상 확대	지원현황 조사 및 지원대상 확대	지원현황 조사 및 지원대상 확대

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 조례 개정 검토
	실 적	○ '22. 1. ~ 12. : 타 시군 지원사례 및 관련법령 검토 - 경기도 청년기본소득 지원 사례 및 「경기도 청년기본소득 지급 조례」 검토
2023년 상반기	목 표	○ 조례 개정 검토
	실 적	○ '23. 1. ~ 6. : 청년기본소득 지원을 위한 재원 및 예산 검토 - 연간 지원 금액 및 지급 대상 연령 검토 ○ '23. 4. : 사회보장제도 신설을 위한 보건복지부 협의 요청
2023년 하반기	목 표	○ 조례 개정 검토
	실 적	○ '23. 11. : 보건복지부 협의 회신 및 협의결과 재회신
2024년 상반기	목표	○ 조례 개정 검토
	실적	○ 해당없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ '24. 1. ~ 3. : 2024년 진도군 청년 정책 기본계획 및 시행계획 수립 ○ '24. 1. ~ 6. : 청년지원 사업 지속 추진 - 청년 문화복지카드, 청년부부 결혼축하금, 청년희망디딤돌 통장 사업 등
2024년 하반기	○ '24. 7. ~ 12. : 청년지원 사업 추진 - 청년 문화복지카드, 청년부부 결혼축하금, 청년희망디딤돌 통장 사업 등
2025년	○ '25. 1. ~ 2. : 2025년 진도군 청년 정책 시행계획 수립 ○ '25. 1. ~ 12. : 청년지원 사업 지속 추진 - 청년 문화복지카드, 청년부부 결혼축하금, 청년희망디딤돌 통장 사업 등 ○ '25. 1. ~ 12. : 청년지원 시책 발굴 추진
2026년	○ '26. 1. ~ 2. : 2026년 진도군 청년 정책 시행계획 수립 ○ '26. 1. ~ 12. : 청년지원 사업 지속 추진 - 청년 문화복지카드, 청년부부 결혼축하금, 청년희망디딤돌 통장 사업 등 ○ '26. 1. ~ 12. : 청년지원 시책 발굴 추진

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 청년 기본소득 지원 시 과도한 예산 소요 및 보건복지부 협의 불가 예상
 - 진도군 청년(18세~49세)을 대상으로 기본소득 연 100만원 지원 시 연간 75억원의 예산 소요
 - ※ '24년 3월 기준, 청년 인구 7,483명
 - 청년 기본소득 지원은 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의가 필요한 사항이며, 현 정부는 현금 지원 사업을 지양하고 소득수준을 고려하여 사업목적에 부합하는 서비스 및 프로그램을 추진하도록 회신하고 있어 보건복지부 협의가 어려운 정책임
- (대 책) 청년만원주택, 청년 창업지원, 청년 바우처 지원 등 청년들에게 실질적으로 도움이 되는 서비스 및 프로그램 및 청년 지원 정책 확대 추진

□ 공약사업 변경

변경내용	당초	변경사유	비고
	변경		
사업비 변경	<ul style="list-style-type: none"> · 6,000백만원 · 24,500백만원 	<ul style="list-style-type: none"> · 청년만원주택, 청년 창업지원 등 청년 지원 정책 확대에 따라 사업비 변경 	
사업내용 변경	<ul style="list-style-type: none"> · 청년 지원 정책 확대 및 기본소득 지원 · 청년 지원 정책 확대 	<ul style="list-style-type: none"> · 청년 기본소득은 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의가 필요한 사항이며, 현 정부는 현금 지원 사업을 지양하고 소득수준을 고려하여 사업목적에 부합하는 서비스 및 프로그램을 추진하도록 회신하고 있어 보건복지부 협의가 어려운 정책임 	

추진부서	인구정책실장 허수철	인구청년팀장 김향선(☎3816)	담당자 이새한(☎3818)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	추진중	추진율	25%	완료 시점	2031년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2031. 12.
- 사업비 : 48,000백만원(기금 35,500, 군비 12,500)
- 사업내용 : 인구 유입과 안정적 정착을 위한 지원 및 정주여건 개선

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2023	몸과 마음이 깨끗해지는 나를 찾는 산책길, 운림생태 탐방로 조성 귀농·귀어 가업승계자, 스마트한 부자만들기 프로젝트	▶ 계절 꽃 군락과 경관림을 기반으로 생태 탐방로 조성 ▶ 관계인구 유입을 통해 지역경제 활성화 ▶ 주변 관광자원들과의 시너지 효과로 관광산업 활성화 ▶ 청년 창업농장(가업승계형&독립형) 조성 ▶ 농어업 후계자에 대한 경영 및 재배기술 등 컨설팅 ▶ 첨단 스마트팜 신축 후 (예비)농업인 임대
	진도국악고 중심 신바람 공연예술전문가 육성 및 정착 지원	▶ 국악 및 전통문화 전문기관을 기반으로 공연 예술 전문가 양성 ▶ 일자리 창출 및 주거지원으로 청년 예술가 유입
	관광자원과 연계한 청년인구 거점, 청솔타운 조성	▶ 폐교를 리모델링하여 청년인구 유입의 거점을 구축 ▶ 청솔 스토어·공방·주택 조성 ▶ 청년 창업, 실험장소 및 휴식·재충전 공간
	“어서와 섬이 최고야” 블루버드아일랜드 커뮤니티 센터 조성	▶ 취약한 도서지역인 조도면에 관광 인프라 기반을 구축 ▶ 정주여건 개선을 통해 도서지역 인구유출 방지 ▶ 관광사업 및 지역경제 활성화로 도서지역 인구 유입
2024	인구늘리기 시책 추진	▶ 2024년 인구감소지역 대응 시행계획 수립 ▶ 소행성 242 마을 프로젝트: 주거·정주환경개선 ▶ 인구늘리기 지원사업 지속 추진 ▶ 인구유입 신규 시책 발굴 및 추진
2025	인구늘리기 시책 추진	▶ 2025년 인구감소지역 대응 시행계획 수립 ▶ 인구늘리기 지원사업 지속 추진 ▶ 인구유입 신규 시책 발굴 및 추진
2026	인구늘리기 시책 추진	▶ 2026년 인구감소지역 대응 시행계획 수립 ▶ 인구늘리기 지원사업 지속 추진 ▶ 인구유입 신규 시책 발굴 및 추진

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	48,000	7,300	9,200	10,500	10,500	10,500	
준비	12,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
기타 (기금)	35,500	4,800	6,700	8,000	8,000	8,000	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
관계인구 등 인구유입 현황	지원근거 마련, 사업착공	인구유입 현황, 이용현황 조사	인구늘리기 시책 추진 (추진율 100%)	인구늘리기 시책 추진 (추진율 100%)	인구늘리기 시책 추진 (추진율 100%)

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 지원근거 마련, 사업착공
	실 적	○ '22. 7. ~ 10. : '23년 투자계획(안) 제출 및 평가 ○ '22. 7. ~ 12. : '22~23년 지방소멸대응기금 사업 행정절차 이행
2023년 상반기	목 표	○ 인구유입 현황, 이용현황 조사
	실 적	○ '23. 1. ~ 6. : 지방소멸대응기금 사업추진 사전절차 이행 - 구조안전진단용역, 감정평가 등 ○ '23. 1. ~ 6. : 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 수행 - 내·외부 사업발굴 및 의견 수렴, 사업보고회 개최 등 ○ '23. 2. ~ 6. : 인구감소지역 대응 기본계획('22~'26년) 및 시행 계획('23년) 수립
2023년 하반기	목 표	○ 인구유입 현황, 이용현황 조사
	실 적	○ '23. 7. : 인구감소지역 대응 기본계획('22~'26년) 및 시행계획 ('23년) 수립 완료 ○ '23. 7. ~ 12. : 지방소멸대응기금 사업 사업대상지 매입(폐교 2개소) - 구)칠전초, 구)동거차분교 매입 후 용역 시행 ○ '23. 7. ~ 12. : 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 및 평가 - 기금사업 확정(소행성 242 마을만들기 프로젝트 / 64억)
2024년 상반기	목표	○ 인구늘리기 시책 추진(추진율 100%)
	실적	○ 소행성 242 마을 프로젝트 계획수립 및 시행 - 사업비: 14억원(지방소멸대응기금) / 읍면 재배정 12.6억원 ○ 2024 인구늘리기 추진계획 수립 및 시행 - 내직장 주소갖기, 부서별 책임 전입목표제, 숨은 인구찾기 등 ○ 2024 진도의 날 행사 추진을 위한 사전준비 - 관련부서(농수산유통사업단), 향우회 등 업무협의 2회

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25. 4. : 2024년 인구감소지역 대응 시행계획 수립 완료 ○ '25. 4. ~ 6. : 인구늘리기 지원사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 전입장려금, 신혼부부 주택구입 대출이자 지원, 다문화가정 정착금 지원 등 ○ '25. 4. ~ 6. : 전라남도-진도군 출생수당 318 프로젝트 추진 (사회보장협의 및 세부지침 수립 등) ○ '25. 4. ~ 6. : 인구늘리기 군민 인식교육(영상교육 1회, 문화공연 1회) ○ '25. 5. ~ 6. : 2024 진도의 날 행사 추진계획 수립 및 관련부서 협의, 행사계획서 및 사용허가 신청서 제출(서울시설공단)
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25. 7. ~ 10. : 인구늘리기 군민 인식교육(문화공연 1회, 인구교육 2회) ○ '25. 7. ~ 12. : 인구늘리기 지원사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 전입장려금, 신혼부부 주택구입 대출이자 지원, 인구늘리기 포상금 지원 등 ○ '25. 7. ~ 12. : 전라남도-진도군 출생수당 318 프로젝트 (사회보장협의 완료 → 조례 제정 → 시행) ○ '25. 7. ~ 12. : 소행성 242 마을 프로젝트 추진 및 정산
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25. 1. ~ 2. : 2025년 인구감소지역 대응 시행계획 수립 ○ '25. 1. ~ 12. : 인구늘리기 지원사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 전입장려금, 신혼부부 주택구입 대출이자 지원, 인구늘리기 포상금 지원 등 ○ '25. 1. ~ 12. : 인구늘리기 시책 발굴 추진
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ '26. 1. ~ 2. : 2026년 인구감소지역 대응 시행계획 수립 ○ '26. 1. ~ 12. : 인구늘리기 지원사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 전입장려금, 신혼부부 주택구입 대출이자 지원, 인구늘리기 포상금 지원 등 ○ '26. 1. ~ 12. : 인구늘리기 시책 발굴 추진

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 당초 지방소멸대응기금을 활용하여 인구증가 정책 추진하려는 목적으로 사업계획을 수립
- (대 책) 민선8기 재임기간으로 사업기간 조정

□ 공약사업 변경

변경내용	당초 변경	변경사유	비고
	사업기간		

추진부서	인구정책실장 허수철	인구청년팀장 김향선(☎3816)	담당자 이소영(☎3817)
------	------------	-------------------	----------------

안전생활지원과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
6	-	4	2	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	6건	4,051백만원 (국644, 도1,569, 군1,838)	부서평균 (77%)
2-4-31	장애인콜택시 증차 및 관광기회 확대	380백만원 (국144, 도69, 군167)	완료 후 지속추진 (100%)
3-6-50	전지역 학생 100원 버스 실현	90백만원 (군90)	완료 후 지속추진 (100%)
5-10-76	조금리 재래시장 버스 승하차장 시설 및 운행	20백만원 (군20)	완료 후 지속추진 (100%)
5-10-77	한림페리호 연계 버스노선 운행	비에산	완료 후 지속추진 (100%)
5-11-80	화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원	1,311백만원 (도700, 군611)	정상추진중 (30%)
5-11-84	철마공원 주변 주차난 해소	2,250백만원 (군특500, 도800, 군950)	정상추진중 (30%)

2-4-31

장애인 콜택시 증차 및 관광기회 확대

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **2023년 10월**

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사 업 비 : 380백만원(국 144, 도 69, 군 167)
- 사업내용 : 장애인 콜택시 증차 및 운행

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	장애인 콜택시 이용 현황 파악 및 2023년도 본예산 확보	▶ 2022년도 장애인 콜택시 이용 현황 파악 ▶ 2023년도 증차 2대 본예산 확보
2023	장애인 콜택시 구입	▶ 장애인 콜택시 2대 구입 ▶ 증차에 대한 운전원 2명 신규 채용
2024	장애인 콜택시 구입	▶ 장애인 콜택시 구입 ▶ 증차에 대한 운전원 신규 채용
2025	장애인 콜택시 구입	▶ 장애인 콜택시 구입 ▶ 증차에 대한 운전원 신규 채용
2026	장애인 콜택시 구입	▶ 장애인 콜택시 구입 ▶ 증차에 대한 운전원 신규 채용

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	380	-	100	80	100	100	
국비	144	-	46	6	46	46	
도비	69	-	23	-	23	23	
군비	167	-	31	74	31	31	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
장애인 콜택시 증차	23년도 증차 본예산 확보	장애인 콜택시 2대 구입 및 운행	장애인 콜택시 구입 및 운행	장애인 콜택시 구입 및 운행	장애인 콜택시 구입 및 운행

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 장애인 콜택시 증차 및 운영
	실 적	○ 2022. 12. : 장애인 콜택시 예산확보 및 이용현황 파악 - 장애인 콜택시 보조금 신청 - 장애인 콜택시 이용객 및 운영 등 현황 파악
2023년 상반기	목 표	○ 장애인 콜택시 증차 및 운영
	실 적	○ 2023. 3. : 장애인 콜택시 보조금 교부 결정 - 100백만원(국 46, 도 23, 군비 31) ○ 2023. 6. : 장애인 콜택시 조달청 구입 의뢰
2023년 하반기	목 표	○ 장애인 콜택시 증차 및 운영
	실 적	○ 2023. 8. : 장애인 콜택시 운전원 채용 공고 ○ 2023. 9. : 장애인 콜택시 출고 및 등록 ○ 2023. 10. : 위탁기관 차량 인도 및 운영
2024년 상반기	목표	○ 장애인 콜택시 증차 및 운영
	실적	○ 2024. 2. : 장애인 콜택시 보조금 교부 결정 - 80백만원(국 6, 군 74)

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 6. : 장애인 콜택시 조달청 구입 의뢰
2024년 하반기	○ 2024. 8. : 장애인 콜택시 운전원 채용 공고 ○ 2024. 9. : 장애인 콜택시 출고 및 등록 ○ 2024. 10. : 위탁기관 차량 인도 및 운영
2025년	○ 2025. 3. : 장애인 콜택시 보조금 교부 결정 - 100백만원(국 46, 도 23, 군비 31) ○ 2025. 6. : 장애인 콜택시 조달청 구입 의뢰 ○ 2025. 8. : 장애인 콜택시 운전원 채용 공고 ○ 2025. 9. : 장애인 콜택시 출고 및 등록 ○ 2025. 10. : 위탁기관 차량 인도 및 운영
2026년	○ 2026. 3. : 장애인 콜택시 보조금 교부 결정 - 100백만원(국 46, 도 23, 군비 31) ○ 2026. 6. : 장애인 콜택시 조달청 구입 의뢰 ○ 2026. 8. : 장애인 콜택시 운전원 채용 공고 ○ 2026. 9. : 장애인 콜택시 출고 및 등록 ○ 2026. 10. : 위탁기관 차량 인도 및 운영

□ 문제점 및 대책

○ 없음

추진부서	안전생활지원과장 허상무	교통행정팀장 박복준(☎3491)	담당자 김사랑(☎3494)
------	--------------	-------------------	----------------

3-6-50

전지역 학생 100원 버스 실현

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **2022년 8월**

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 8. 1. ~
- 사 업 비 : 90백만원(군비 90)
- 사업내용 : 전지역 학생(초·중·고) 100원 버스 운행

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	전지역 학생 100원버스 운행	▶ 진도군·농어촌버스 업체 협약추진
		▶ 2022. 8. 1. 100원 버스 운행
		▶ 운수사 100원버스 운행 보상금 지급
2023 ~ 2026	전지역 학생 100원버스 운행	▶ 100원버스 운행 지속 추진

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	90	10	20	20	20	20	
군비	90	10	20	20	20	20	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
사업비 확보	100원 버스	보상금	보상금	보상금	보상금
보상금 지급	시행	지급	지급	지급	지급

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 전지역 학생 100원 버스 운영
	실 적	○ 2022. 8. : 진도군 농어촌버스 업체 협약 추진 - 협약 완료 후 100원 버스 운행 - 운영 업체 보상금 지급
2023년 상반기	목 표	○ 전지역 학생 100원 버스 운영
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. : 100원 버스 운영 - 운영 업체 보상금 지급
2023년 하반기	목 표	○ 전지역 학생 100원 버스 운영
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 100원 버스 운영 - 운영 업체 보상금 지급
2024년 상반기	목표	○ 전지역 학생 100원 버스 운영
	실적	○ 2024. 1. ~ 3. : 100원 버스 운영 - 운영 업체 보상금 지급

□ 향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	○ 전지역 학생 100원버스 운행
---------------------	--------------------

□ 문제점 및 대책

○ 없음

추진부서	안전생활지원과장 허상무	교통행정팀장 박복준(☎3491)	담당자 김사랑(☎3494)
------	--------------	-------------------	----------------

5-10-76 조금리 재래시장 버스 승하차장 시설 및 운행

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **2023년 12월**

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 교동리
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 사 업 비 : 20백만원(군비 20)
- 사업내용 : 조금시장 내 버스 운행 및 승하차장 설치

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023	조금시장 내 버스 운행 및 승하차장 설치	▶ 농어촌버스 노선 협의 및 운행
		▶ 승하차장 설치
2024	조금시장 내 버스 운행	▶ 농어촌버스 운행
2025	조금시장 내 버스 운행	▶ 농어촌버스 운행
2026	조금시장 내 버스 운행	▶ 농어촌버스 운행

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	20	-	20	-	-	-	
군비	20	-	20	-	-	-	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
조금시장 버스 운행 및 승차장 설치	-	버스 운행 및 승하차장 설치	버스 운행	버스 운행	버스 운행

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 조금시장 버스 운행 및 승하차장 설치
	실 적	○ 2022. 10. : 농어촌버스 현황 보고 - 운수업체 노선 협의 - 버스승강장 설치 검토
2023년 상반기	목 표	○ 조금시장 버스 운행 및 승하차장 설치
	실 적	○ 2023. 6. : 버스승강장 설치 행정절차 - 설치 위치, 도로점용허가 등 사전절차 진행
2023년 하반기	목 표	○ 조금시장 버스 운행 및 승하차장 설치
	실 적	○ 2023. 10. : 버스승강장 관급자재 구입 요청 ○ 2023. 12. : 버스승강장 준공 및 운영
2024년 상반기	목표	○ 조금시장 버스 운행
	실적	○ 조금시장 버스 운행

□ 향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	○ 조금시장 내 버스 운행
---------------	----------------

□ 문제점 및 대책

○ 없음

추진부서	안전생활지원과장 허상무	교통행정팀장 박복준(☎3491)	담당자 김사랑(☎3494)
------	--------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2022년 9월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. 26. ~
- 사업내용 : 한림페리호 연계 농어촌버스 노선 운행

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	한림페리호 연계 버스노선 개선	▶ 운수회사와 노선협의를(취약노선)
		▶ 16시 연계 노선 운행
2023	한림페리호 연계 버스노선 운행	▶ 노선 운행 지속 추진
2024	한림페리호 연계 버스노선 운행	▶ 노선 운행 지속 추진
2025	한림페리호 연계 버스노선 운행	▶ 노선 운행 지속 추진
2026	한림페리호 연계 버스노선 운행	▶ 노선 운행 지속 추진

- 연도별 투자계획 : 해당없음(비예산 사업)

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
한림페리호 연계 버스노선 운행	버스업체 협의	이용객 현황 조사 및 지원	버스 운행	버스 운행	버스 운행

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실 적	○ 2022. 9. : 운수업체와 노선 협의 및 농어촌버스 운행
2023년 상반기	목 표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. : 이용객 교통편의 제공
2023년 하반기	목 표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 이용객 교통편의 제공
2024년 상반기	목표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실적	○ 2024. 1. ~ 3. : 이용객 교통편의 제공

□ 향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
---------------------	--------------------

□ 문제점 및 대책

- 없음

추진부서	안전생활지원과장 허상무	교통행정팀장 박복준(☎3491)	담당자 김사랑(☎3494)
------	--------------	-------------------	----------------

5-11-80**화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원**

추진상황	정상추진 중	추진율	30%	완료 시점	2024년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ **사업개요**

- 위 치 : 진도읍 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 사 업 비 : 1,311백만원(도 700, 군비 611)
- 사업내용 : 화물자동차, 건설기계 등 다목적 공영차고지 조성

□ **추진계획**

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	화물자동차 등 다목적 공영차고지 조성	▶ 공영차고지 입지 타당성 용역 추진 ▶ 사업계획 변경 ▶ 부지 매입 추진
2023	화물자동차 등 다목적 공영차고지 조성	▶ 부지매입 완료
2024	화물자동차 등 다목적 공영차고지 조성	▶ 공영차고지 조성 및 개방
2025	화물자동차 등 다목적 공영차고지 조성	▶ 공영차고지 추가 조성 추진
2026	화물자동차 등 다목적 공영차고지 조성	▶ 공영차고지 운영

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,311	-	1,291	20	-	-	
도비	700	-	700	-	-	-	
군비	611	-	591	20	-	-	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
화물자동차 공영차고지 조성	입지 타당성 용역 및 부지 매입 추진	부지매입 완료	공영차고지 조성	공영차고지 운영	공영차고지 운영

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 화물자동차 등 공영차고지 조성
	실 적	○ 2022. 11. : 공영차고지 조성 설명회(1차) ○ 2022. 12. : 공영차고지 조성 설명회(2차)
2023년 상반기	목 표	○ 화물자동차 등 공영차고지 조성
	실 적	○ 2023. 6. : 진도읍 권역 4개 후보지 토지소유자와 매입 협의 - 묵은지 옆, 명품관 옆, 죽엽리, 포구리
2023년 하반기	목 표	○ 화물자동차 등 공영차고지 조성
	실 적	○ 2023. 8. : 협의 완료 부지 감정평가 등 행정절차 진행 ○ 2023. 12. : 토지매입 완료 - 진도읍 교동리 900-2
2024년 상반기	목표	○ 화물자동차 등 공영차고지 조성
	실적	○ 해당없음

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 위 부지는 조급시장 인근으로 화물차 등 대형차량 진출입에 따른 교통혼잡 및 장터 방문객의 통행 불편과 사고 등의 문제 상존
- (대 책) 공영차고지 조성을 위한 대체부지 확보 전까지 임시 차고지로 운영
- 공영차고지 조성 후 임시 차고지는 공영주차장으로 변경·운영

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 6. : 공영차고지 대체 부지 확보 추진 - 국도 18호선 도로개량사업 구간 진도읍 ~ 포산 구간 도로 활용 협의
2024년 하반기	○ 공영차고지 조성 완료
2025년	○ 국도 18호선 폐도(진도읍 ~ 포산) 추가 조성
2026년	○ 공영차고지 운영

추진부서	안전생활지원과장 허상무	교통행정팀장 박복준(☎3491)	담당자 손정민(☎3492)
------	--------------	-------------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	30%	완료 시점	2025년 6월
------	--------	-----	-----	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 철마공원 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 사 업 비 : 2,250백만원(균특 500, 도비 800, 군비 950)
- 사업내용 : 철마공원 주변 주차난 해소

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023	철마공원 주변 주차난 해소	▶ (구)읍사무소 부지 주차타워 추진
		▶ 예산 확보 및 사업 추진
2024	철마공원 주변 주차난 해소	▶ 부지 매입 및 사업추진
2025	철마공원 주변 주차난 해소	▶ 공영주차장 준공
2026	철마공원 주변 주차난 해소	▶ 공영주차장 운영

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,250	-	2,250	-	-	-	
국비	500	-	500	-	-	-	
도비	800	-	800	-	-	-	
군비	950	-	950	-	-	-	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
진도군 철마공원 주변 주차난해소	-	주차타워 추진	부지매입 및 공사	공영주차장 운영	공영주차장 운영

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 철마공원 주변 주차난 해소
	실 적	○ 2022. 12. : 군특 예산 확보(500백만원)
2023년 상반기	목 표	○ 철마공원 주변 주차난 해소
	실 적	○ 2023. 2. : 도비 예산 확보(800백만원) ○ 2023. 5. : 제3회 추경 시 군특·도비·군비 예산 반영
2023년 하반기	목 표	○ 철마공원 주변 주차난 해소
	실 적	○ 2023. 7. : 건축기획 용역 발주 ○ 2023. 12. : 건축기획 용역 완료
2024년 상반기	목표	○ 철마공원 주변 주차난 해소
	실적	○ 해당없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. : 공영차고지 인근 부지 매입 추진 ○ 2024. 6. : 사업부지 확정 후 계획 변경 - 전남도 사업 계획 변경 신청
2024년 하반기	○ 2024. 7. : 공영주차장 설계 등 행정절차 진행 ○ 2024. 12. : 공영주차장 설계 준공
2025년	○ 2025. 1. : 공영주차장 발주 ○ 2025. 12. : 공영주차장 준공
2026년	○ 공영주차장 운영

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업비 620백만원 추가 소요 및 주차대수 77대 → 64대로 13대 감소
- (대 책) 추가비용 발생과 투자액 대비 실용성이 떨어져 인근 부지를 추가 매입하여 공영주차장 조성

추진부서	안전생활지원과장 허상무	교통행정팀장 박복준(☎3491)	담당자 손정민(☎3492)
------	--------------	-------------------	----------------

총무과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요*)	추진불가(폐기)
8	1	6	-	1	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계		5,097백만원 (기금5,097)	부서평균 (90%)
1-1-4	농수산업 육성 전담부서 신설	비예산	완료종결 (100%)
3-6-44	스마트러닝 학습환경 조성	386백만원 (기금386)	완료 후 지속추진 (100%)
3-6-45	지역맞춤형 고교 특성화과 신설	비예산	보류(변경필요) (20%)
3-6-49	고교 입학생 전원 해외연수 지원	1,339백만원 (기금1,339)	완료 후 지속추진 (100%)
3-6-51	인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 지원 강화	3,372백만원 (기금3,372)	완료 후 지속추진 (100%)
5-9-71	투명한 인사행정으로 봉사하는 공직분위기 조성	비예산	완료 후 지속추진 (100%)
5-10-74	열린군수실, 현장행정 강화로 소통·공감행정 실현	비예산	완료 후 지속추진 (100%)
5-10-75	농촌기반시설 기동처리 강화	비예산	완료 후 지속추진 (100%)

1-1-4

농수산업 육성 전담부서 신설

추진상황	완료종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 1월
------	------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 사업목적 : 농·어업인 소득 증대를 위한 조직개편 추진
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 1.
- 사업내용 : 농수산업 육성을 위한 전담 조직 신설 및 기능 강화

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	조직개편 계획 수립 및 자치법규 개정	<ul style="list-style-type: none"> · 조직개편 계획 수립 · 자치법규(행정기구, 정원 등) 개정
2023	농수산업 육성 전담부서 신설	<ul style="list-style-type: none"> · 농수산유통사업단(사업소) 신설 · 수산지원과 내 전략품종육성팀 신설 · 농업기술센터 조직 기능 강화 / 3과 구성

- 연도별 투자계획

- 해당없음 : 비예산 사업

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
팀 신설 및 사무분장 조정	팀 신설 및 사무분장 조정	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 조직개편 계획 수립 및 자치법규 개정
	실 적	○ 2022. 11. ~ 12. : 조직개편 계획 수립 및 자치법규 개정 - 진도군 행정기구 설치 조례 및 시행규칙 - 진도군 지방공무원 정원 조례 및 규칙 - 진도군 권한대행 및 직무대리 규칙 - 진도군 조직개편에 따른 직위직제 등 정비에 관한 조례 및 규칙
2023년 상반기	목 표	○ 농수산업 육성 전담부서 신설
	실 적	○ 2023. 1. : 농수산업 육성 전담부서 신설 - 농수산유통사업단(사업소) 신설 (농·수산물 국내외 마케팅 및 유통 등 전담) - 수산지원과 내 전략품종육성팀 신설 (대표 수산물 육성 및 지원 전담) - 농업기술센터 조직 기능 강화(3과 구성)로 효율 증대 (농업지원과, 농촌활력과, 연구개발과로 통합 및 분과)

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 추진계획

2024년	○ 농수산업 육성 및 경쟁력 강화를 위한 조직 관리 지속
-------	---------------------------------

추진부서

총무과장 이용복

행정팀장 박상율(☎3216)

담당자 박재훈(☎3222)

3-6-44

스마트러닝 학습환경 조성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2024년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 386백만원(기금386)
- 사업내용 : 자기주도적 학습 장려와 교육격차 해소 등 스마트러닝 학습환경 조성을 위한 그룹과제용 고성능 노트북 구입 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	스마트러닝 학습환경 조성	-사업계획 검토
2023	스마트러닝 학습환경 조성	-고등학교 수요 조사 -스마트 기기 구입 지원(186백만원)
2024	스마트러닝 학습환경 조성	-중학교 수요 조사 -스마트 기기 구입 지원(200백만원)

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	386	-	186	200	-	-	-
기타	386	-	186	200	-	-	-

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
스마트 기기 구입 지원	사업계획 수립	고등학교 기기 구입지원 186백만원	중학교 기기 구입지원 200백만원	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 스마트러닝 학습환경 조성 사업계획 수립
	실 적	○ 2022. 12. : 스마트러닝 학습환경 조성 사업계획 검토
2023년 상반기	목 표	○ 스마트러닝 학습환경 조성 사업계획 확정
	실 적	○ 2023. 1. : 진도군지역교육행정협의회 실무협의회 협의 ○ 2023. 2. : 관내 고등학교별 협의 및 수요조사 지원계획 진도군인재육성장학회 이사회 의결
2023년 하반기	목 표	○ 스마트러닝 학습환경 조성 사업비 교부 및 정산
	실 적	○ 2023. 9. : 학교별 사업 신청 ○ 2023. 11. : 사업비 교부(124대 / 186,000천원) - 진도고 : 62대 / 93,000천원 - 진도실고 : 47대 / 70,500천원 - 진도국약고 : 15대 / 22,500천원
2024년 상반기	목표	○ 스마트러닝 학습환경 조성 사업계획 검토
	실적	○ 스마트러닝 학습환경 조성 사업계획 검토

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 2. : 정산 및 사업계획 진도군인재육성장학회 이사회 의결 ○ 2024. 3. : 관내 중학교 사업비 교부
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. : 학교별 사업 추진

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	총무과장 이용복	인재교육팀장 김명아(☎3241)	담당자 이혜진(☎3244)
------	----------	-------------------	----------------

3-6-45

지역맞춤형 고교 특성화과 신설

추진상황	보류(변경필요)	추진율	20%	완료 시점	2025년 12월
------	----------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업대상 : 진도실업고등학교, 진도국악고등학교
- 사업내용 : 지역맞춤형 특성화과 신설
 - 진도실업고등학교 : 생명농학과, 수산과 신설
 - 진도국악고등학교 : 서화과 신설

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	지역맞춤형 특성화과 신설	· 사업계획 검토
2023	지역맞춤형 특성화과 신설	· 해당 학교 및 진도교육지원청과 협의
2024	지역맞춤형 특성화과 신설	· 사업내용 변경 검토

- 연도별 투자계획
 - 해당없음 : 비예산 사업

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
지역맞춤형 특성화과 신설	교육청 협의	교육청 협의	사업내용 변경	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 지역맞춤형 특성화과 신설 추진
	실 적	○ 2022. 12. : 사업계획 검토
2023년 상반기	목 표	○ 지역맞춤형 특성화과 신설 추진
	실 적	○ 2023. 1. : 진도실고, 진도국악고 대상 사전 협의 도 교육청, 도청 관계부서 협의
2023년 하반기	목 표	○ 지역맞춤형 특성화과 신설 추진
	실 적	○ 2023. 11. : 협의 결과 검토 - 대상학교 협의 결과, 특성화과 신설 계획 미정 - 지역 농어업 및 예술인력 육성을 위해 농어업·예술 분야 대학 진학자에 대하여 특별 장학금 지원 검토 추진
2024년 상반기	목표	○ 특별 장학금 지급 검토
	실적	○ 특별 장학금 지급 검토

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. ~ 6. : 진도실고, 진도국악고 대상 사전 협의
2024년 하반기	○ 2024. 7. : 특별 장학금 지원 기준 마련
	○ 2024. 8. ~ 11. : 진도군인재육성장학회 이사회 의결 및 장학금 지급
2025년	○ 2025. 2. ~ 6. : 특별 장학금 지급
2026년	○ 2026. 2. ~ 6. : 특별 장학금 지급

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 교원 정원 감축 및 학생 모집의 어려움으로 특성화과 신설 계획 미정
- (대책) 지역 농어업 및 예술인력 육성을 위해 농어업·예술 분야 관련 학생에 대하여 특별 장학금 지원 검토 추진

□ 공약사업 변경

변경내용	당초	변경사유	비고
	변경		
공약사항 변경	· 특성화과 신설 · 특별 장학금 지원	· 교원 정원 감축 및 학생 모집 미달로 인한 특성화과 신설 어려움	

추진부서	총무과장 이용복	인재교육팀장 김명아(☎3241)	담당자 이혜진(☎3244)
------	----------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업대상 : 관내 고등학교 입학생 218명(인솔교사 포함)
- 사업비 : 1,339백만원(기금 1,339)
- 사업내용 : 글로벌 마인드 함양, 관내 소재 고교 진학률 향상 및 교육 만족도 제고를 위한 해외 문화탐방 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	고교 신입생 해외연수 지원	· 사업계획 수립
2023	고교 신입생 해외연수 지원	· 학교 및 진도교육청과 협의 추진(4개교) · 고교 신입생 해외연수비 지급(327백만원)
2024	고교 신입생 해외연수 지원	· 고교 신입생 해외연수비 지급(330백만원)
2025	고교 신입생 해외연수 지원	· 고교 신입생 해외연수비 지급(330백만원)
2026	고교 신입생 해외연수 지원	· 고교 신입생 해외연수비 지급(330백만원)

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,339	22	327	330	330	330	지속
기타	1,339	22	327	330	330	330	지속

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
고교 신입생 해외연수 지원	명 문 고 신입생 지원 22백만원	고교 신입생 전 원 지원 327백만원	고교 신입생 전 원 지원 330백만원	고교 신입생 전 원 지원 330백만원	고교 신입생 전 원 지원 330백만원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 고교 신입생 해외연수 지원 사업계획 수립
	실 적	○ 2022. 12. : 고교 신입생 해외연수 지원 사업계획 검토
2023년 상반기	목 표	○ 고교 신입생 해외연수 지원 사업계획 확정
	실 적	○ 2023. 1. : 진도군지역교육행정협의회 실무협의회 협의 ○ 2023. 2. : 관내 고등학교별 협의 사업계획 진도군인재육성장학회 이사회 의결
2023년 하반기	목 표	○ 고교 신입생 해외연수 지원 사업비 교부
	실 적	○ 2023. 3. ~ 9. : 사업비 교부(218명 / 327,000천원) - 진도고 : 100명 / 150,000천원 - 진도실고 : 83명 / 124,500천원 - 진도국약고 : 21명 / 31,500천원 - 조도고 : 14명 / 21,000천원
2024년 상반기	목표	○ 고교 신입생 해외연수 지원 사업계획 검토
	실적	○ 고교 신입생 해외연수 지원 사업계획 검토

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 2. : 2023년 사업비 정산
2024년 하반기	○ 2024. 8. : 사업계획 진도군인재육성장학회 이사회 의결 및 사업비 교부 ○ 2024. 8. ~ 12. : 학교별 사업 추진
2025년	○ 2025. 2. : 정산 및 사업계획 진도군인재육성장학회 이사회 의결 ○ 2025. 3. : 사업비 교부
2026년	○ 2025. 7. ~ 12. : 학교별 사업 추진

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	총무과장 이용복	인재교육팀장 김명아(☎3241)	담당자 이혜진(☎3244)
------	----------	-------------------	----------------

3-6-51

인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 지원 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업대상 : 초·중·고·대학생
- 사업비 : 3,082백만원
- 사업내용 : 미래 지역 인재 양성을 위한 인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 상향 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023	인재육성장학금 확대	-재원 확보(군비 출연금 확대 및 후원회원 모집 등) -장학금 수혜자 확대 및 장학금 상향 지급
2024	인재육성장학금 확대	-재원 확보(군비 출연금 확대 및 후원회원 모집 등) -장학금 수혜자 확대 및 장학금 상향 지급
2025	인재육성장학금 확대	-재원 확보(군비 출연금 확대 및 후원회원 모집 등) -장학금 수혜자 확대 및 장학금 상향 지급
2026	인재육성장학금 확대	-재원 확보(군비 출연금 확대 및 후원회원 모집 등) -장학금 수혜자 확대 및 장학금 상향 지급

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,082	500	586	652	672	672	지속
군비	156	-	-	52	52	52	지속
기타	2,926	500	586	600	620	620	지속

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
인재육성장학금 확대	장학금 수혜자 확대	장학금 수혜자 확대	장학금 수혜자 확대	장학금 수혜자 확대	장학금 수혜자 확대

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 장학금 수혜자 확대
	실 적	○ 2022. 11. : 하반기 장학금 지급(431명/330,300천원) ○ 2022. 12. : (신설)학교 밖 청소년 장학금 지급(3명/1,500천원)
2023년 상반기	목 표	○ 장학금 수혜자 확대(고교 신입생 입학 축하금 지급)
	실 적	○ 2023. 2. : 고교 신입생 입학 축하금 사업계획 진도군인재육 성장학회 이사회 의결(1인당 20만원) ○ 2023. 3. : (신설)고등학생 신입생 입학축하금 지급(190명/38,000천원) ○ 2023. 5. : 상반기 장학금 지급(175명/191,500천원)
2023년 하반기	목 표	○ 장학금 수혜자 확대
	실 적	○ 2023. 9. : 하반기 장학금 지급(491명/356,720천원) ○ 2023. 12. : 진도군지역교육행정협의회 실무협의회 개최 - 신입생 입학 축하금 확대 지원을 위한 조례 제정 검토
2024년 상반기	목표	○ 장학금 수혜자 확대
	실적	○ 2024. 4. : 상반기 장학생 선발(104명/148,000천원) (확대)초·중·고 신입생 입학축하금 신청 접수 - 초등 20, 중등 30, 고등 50 / 연 162,000천원

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. : 상반기 장학금 지급 (확대)초·중·고 신입생 입학축하금 지급
2024년 하반기	○ 2024. 11. : 하반기 장학금 지급
2025년	○ 2025. 4. : 초·중·고 신입생 입학축하금 지급
	○ 2025. 5. : 상반기 장학금 지급
	○ 2025. 11. : 하반기 장학금 지급
2026년	○ 2026. 4. : 초·중·고 신입생 입학축하금 지급
	○ 2026. 5. : 상반기 장학금 지급
	○ 2026. 11. : 하반기 장학금 지급

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 장학금 및 교육경비 지원 확대에 따른 기금 예산 부족
- 대 책 : 「학교 교육경비 지원에 관한 조례」 제정을 통해 교육경비 본예산 편성

추진부서	총무과장 이용복	인재교육팀장 김명아(☎3241)	담당자 이혜진(☎3244)
------	----------	-------------------	----------------

5-9-71

투명한 인사행정으로 봉사하는 공직분위기 조성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업목적 : 위민행정에 발맞춘 능력과 성과 중심의 인사 운영 및 조직 운영으로 군민에게 봉사하는 공직 분위기 조성
- 사업내용 : 효율적인 군정 추진을 위한 조직관리 및 예측 가능하고 소통하는 인사 운영

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	민선8기 효율적인 군정 추진을 위한 조직개편	인구·안전·농수산·산림 등 중점분야 강화 읍면 현장 행정 강화
2023	투명한 인사관리 및 공직자 소통	능력과 경력을 고려한 승진 및 전보 친절 및 적극행정 실천 공무원 우대 고충 및 애로 건의사항 청취
2024 ~ 2026	완료 후	지속 추진

- 연도별 투자계획

- 해당없음 : 비예산 사업

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
능력과 성과 중심의 인사	능력과 성과 중심의 인사	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 민선8기 효율적인 군정 추진을 위한 조직개편
	실 적	○ 인구·안전·농수산·복지·환경 및 산림 분야의 조직 강화 ○ 읍·면사무소 인력 보강으로 현장 행정 강화
2023년 상반기	목 표	○ 투명한 인사관리 및 공직자 소통
	실 적	○ 능력과 경력을 고려한 승진 및 전보 인사 실시 ○ 친절 및 적극행정 실천 공무원 우대 ○ 국·도비 예산확보 및 업무실적 우수자 등 인센티브 부여 등 ○ 직원과의 소통을 통해 고충 및 애로 건의사항 청취

□ 향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	○ 위민행정 구현 위한 효율적 조직관리 및 합리적 인사운영 지속
---------------------	-------------------------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	총무과장 이용복	행정팀장 박상울(☎3216)	담당자 박재훈(☎3222)
------	----------	-----------------	----------------

5-10-74

열린군수실, 현장행정 강화로 소통 · 공감행정 실현

추진상황

완료 후 지속추진

추진율

100%

완료 시점

지속추진

□ 사업개요

- 사업목적 : 군민 중심의 현장 소통행정 강화로 군민의 목소리를 군정에 반영하는 위민행정 구현
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 군민 의견수렴 소통 채널 확대, 주요 사업현장 및 민생현장 수시 방문, 다양한 군민 소통창구 운영 등

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	군민 소통 시스템 구축	· 군수실 상시 개방을 통한 민원상담 및 고충 사항 해결로 군민 만족도 제고 · 각 읍면사무소 군민의견함 설치 운영
2023	군민과의 대화 및 공동주택 대표자 간담회 개최	지역 현안문제에 대한 참여와 소통을 통한 군민의 목소리를 군정에 반영
2024 ~ 2026	완료 후	지속 추진

- 연도별 투자계획

- 해당없음 : 비예산 사업

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
생활밀착 민원 신속 대응	생활밀착 민원 신속 대응	-	-	-	-

추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 군민 소통 시스템 구축
	실 적	○ 군수실 상시 개방을 통한 민원상담 및 고충사항 해결로 군민 만족도 제고 / 연중
2023년 상반기	목 표	○ 주요 사업장 및 민생현장 방문
	실 적	○ 주요사업 현장 방문을 통한 군민 의견 반영과 발전방안 모색 ○ 읍·면, 소외계층 수시 방문으로 건의사항 청취 및 주민 공감 체감도 제고

향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	○ 군민 중심의 현장 소통행정 강화로 위민행정 구현
---------------------	------------------------------

문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	총무과장 이용복	행정팀장 박상율(☎3216)	담당자 한건주(☎3217)
------	----------	-----------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업목적 : 관내 농촌기반시설 등 생활밀착형 민원 발생 시 신속 대응
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 현장 위주의 생활밀착형 민원행정 서비스 제공을 위한
관련 부서와 읍·면간 업무 연계 강화

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	현장 위주의 생활밀착형 민원 신속 처리	관련 사업부서와 읍·면 간 업무 연계 강화 / 연중
2023	생활민원처리 전담 직원 선발	군민 안전, 환경, 생활민원 등 각종 민원 대응
2024 ~ 2026	완료 후	지속 추진

- 연도별 투자계획
 - 해당없음 : 비예산 사업

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
생활밀착 민원 신속 대응	생활밀착 민원 신속 대응	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 현장 위주의 생활밀착형 민원 신속 처리
	실 적	○ 군민불편사항 및 시급성을 요하는 소규모 사업 등 관련 사업부서와 읍·면 간 업무 연계 강화 / 연중
2023년 상반기	목 표	○ 생활민원처리 전담 직원 선발
	실 적	○ 군민 안전, 환경, 생활민원 등 각종 생활밀착형 민원 신속 대응 위한 공무원 6명 선발하여 배치
2023년 하반기	목 표	해당 없음
	실 적	

□ 향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	○ 관내 농촌기반시설 등 이용 불편 해소와 신속한 생활민원 처리를 위한 관련 부서 및 읍·면간 협업체계 강화 지속
---------------------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	총무과장 이용복	행정팀장 박상울(☎3216)	담당자 박재훈(☎3222)
------	----------	-----------------	----------------

민원봉사과

추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요*)	추진불가(폐기)
1	-	1	-	-	-

공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	1건	-	부서평균 (100%)
5-9-72	민원 원스톱 기동처리 운영	비에산	완료 후 지속추진 (100%)

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 추진개요

- 대상자/처리자 : 군청(또는 읍면)을 방문하는 민원인 / 담당공무원
- 운영방법
 - 민원인이 군청(읍·면)에 방문하여 문의할 경우 즉시 처리
 - 타부서 민원일 경우에는 민원인을 해당 실과소까지 직접 담당자에게 안내
 - 타기관 민원일 경우에는 직접 확인 후 그 내용을 민원인에게 전달

□ 추진실적

2022년 하반기 ~ 2024년 현재	목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「민원 1회 방문」 추진 ○ 전직원 교육(6회) 및 민원처리 사전예고제(3일) 추진(15,590건) ○ 민원후견인(팀장급 8명) 지정 및 사전심사청구제(24종) 운영(16건) ○ 반복민원 및 장기 미해결 민원 처리를 위한 민원조정위원회 설치·운영(7회) ○ 민원사무편람 군 누리집 및 민원실 게시·비치(분기별) ○ 민원 접수 처리현황 : 535,797건 														
	실 적	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>계</th> <th>민원 종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>새울 법정민원</td> <td>139,106</td> <td>단순민원 32,348 복합민원 5,401 고충민원 5 제증명 72,027, 즉결기타 29,325</td> </tr> <tr> <td>국민신문고</td> <td>3,206</td> <td>전자민원 1,343 안전신문고 1,695 방문 89 우편 56 팩스 23</td> </tr> <tr> <td>정보공개청구</td> <td>3,364</td> <td>방문 250 인터넷 3,088, 우편 9 팩스 17</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>413,422</td> <td>여권발급 3,329 어디서나 민원처리 410,093</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 새울 법정민원 단축율 44.4%→47.6%(3.2%증가) - 민원처리기간 준수율 97.7→98.5%(0.8% 증가) - 국민신문고 처리기간 준수율 87.7%→98.3%(10.6% 증가) - 정보공개청구 97.8%→99.9%(2.1% 증가) - 민원 만족도 설문조사(ARS) 86.4점→88.1점(1.7점 증가) ※ 각종 대외평가 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 부동산소유권특별조치법 최우수(국토교통부, '22. 12.) - '22년 정보공개 종합평가 최우수(행정안전부, '23. 1.) - 행정안전부·국민권익위원회 민원서비스종합평가 등급 향상 · '21년 '마' 등급 → '22년 '라' 등급 → '23년 '가' 등급 	구 분	계	민원 종류	새울 법정민원	139,106	단순민원 32,348 복합민원 5,401 고충민원 5 제증명 72,027, 즉결기타 29,325	국민신문고	3,206	전자민원 1,343 안전신문고 1,695 방문 89 우편 56 팩스 23	정보공개청구	3,364	방문 250 인터넷 3,088, 우편 9 팩스 17	기 타	413,422
구 분	계	민원 종류														
새울 법정민원	139,106	단순민원 32,348 복합민원 5,401 고충민원 5 제증명 72,027, 즉결기타 29,325														
국민신문고	3,206	전자민원 1,343 안전신문고 1,695 방문 89 우편 56 팩스 23														
정보공개청구	3,364	방문 250 인터넷 3,088, 우편 9 팩스 17														
기 타	413,422	여권발급 3,329 어디서나 민원처리 410,093														

□ 향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원 “원스톱 처리” 로 군민 만족도 향상 ○ 친절·신속·정확한 민원행정 추진
---------------------	--

추진부서	민원봉사과장 허승묵	민원행정팀장 박영상(☎3602)	담당자 박영임(☎3604)
------	------------	-------------------	----------------

수산지원과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
8	-	6	1	1	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	사업비	추진상황 (추진율)
계	8건	84,477백만원 (국 16,348, 도 10,028, 군 25,736, 기타 32,365)	부서평균 (81.87%)
1-1-2	영세·중소·청년 농·어업인 및 후계인력 집중지원 육성	32,004백만원 (국 3,315, 도 231, 군 5,115, 기타 23,343)	완료 후 지속추진 (100%)
1-1-7	서망위판장 시설 개선	2,000백만원 (국 600, 군 600, 기타 800)	보류(변경필요) (25%)
1-1-8	농어민 공익수당 지급 확대	3,304백만원 (도 1,322, 군 1,982)	완료 후 지속추진 (100%)
1-1-11	농·수산인과 소통 확대	비예산	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-13	신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화	10,000백만원 (국 5,000, 군 5,000)	정상추진 중 (30%)
1-2-15	군내농공단지 농수산 가공시설 확대	8,000백만원 (도 2,400, 군 2,400, 기타 3,200)	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-21	김 가공공장 시설 확대	12,555백만원 (국 867, 도 3,160, 군 3,506, 기타 5,022)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-66	생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화	16,614백만원 (국 6,566, 도 2,915, 군 7,250)	완료 후 지속추진 (100%)

1-1-2 영세·중소·청년 농·어업인 및 후계인력 집중지원 육성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 대 상 자 : 영세·중소·청년 및 후계인력 어업인
- 사 업 비 : 32,004백만원(국비 3,315, 도비 231, 군비 5,115, 기타 23,343)
- 사업내용 : 영세·중소 어업인 육성사업, 청년 어업인·후계인력 육성 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	영세·중소·청년·후계 어업인 지원사업	▶ 영세·중소 어업인 사업(10종 / 3,317백만원)
		▶ 청년어업인 영어정착 지원(13명, 133백만원)
		▶ 수산업 경영인 육성(25명, 5,000백만원)
2023	영세·중소·청년·후계 어업인 지원사업	▶ 영세·중소 어업인 사업(13종 / 3,177백만원)
		▶ 청년어업인 영어정착 지원(11명, 129백만원)
		▶ 수산업 경영인 육성(23명, 4,600백만원)
2024	영세·중소·청년·후계 어업인 지원사업	▶ 영세·중소 어업인 사업(16종 / 1,992백만원)
		▶ 청년어업인 영어정착 지원(11명, 158백만원)
		▶ 수산업 경영인 육성(15명, 3,000백만원)
2025	영세·중소·청년·후계 어업인 지원사업	▶ 영세·중소 어업인 사업(16종 / 1,992백만원)
		▶ 청년어업인 영어정착 지원(11명, 158백만원)
		▶ 수산업 경영인 육성(15명, 3,000백만원)
2026	영세·중소·청년·후계 어업인 지원사업	▶ 영세·중소 어업인 사업(16종 / 1,992백만원)
		▶ 청년어업인 영어정착 지원(11명, 158백만원)
		▶ 수산업 경영인 육성(15명, 3,000백만원)

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	32,004	8,450	7,906	5,216	5,216	5,216	
국비	3,315	1,520	1,162	211	211	211	지속
도비	231	44	145	14	14	14	지속
군비	5,115	994	1,085	1,012	1,012	1,012	지속
기타	23,343	5,892	5,514	3,979	3,979	3,979	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
영세·청년 어업인 및 후계인력 육성	12종, 8,450백만원 지원	15종, 7,906백만원 지원	18종, 5,216백만원 지원	18종, 5,216백만원 지원	18종, 5,216백만원 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 영세·청년 및 후계어업인 육성사업 완료
	실 적	○ 2022. 7. ~ 12. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(13명) - 1년차 100만원, 2년차 90만원, 3년차 80만원 ○ 2022. 7. ~ 12. : 후계어업인 육성사업(웅자) 25명 추진 ○ 2022. 12. : 낭장망, 툯 등 영세업종 지원사업 10종 준공
2023년 상반기	목 표	○ 영세·청년 및 후계어업인 육성사업 추진
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(11명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 2023. 3. : 후계어업인 육성사업(웅자) 사업사 선정(23명) ○ 2023. 6. : 낭장망, 낙지 등 영세업종 지원사업 5종 준공
2023년 하반기	목 표	○ 영세·청년 및 후계어업인 육성사업 완료
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(13명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 2023. 7. ~ 12. : 후계어업인 육성사업(웅자) 23명 추진 ○ 2023. 12. : 낭장망, 툯 등 영세업종 지원사업 8종 준공

2024년 상반기	목 표	○ 영세·청년 및 후계어업인 육성사업 추진
	실 적	○ 2024. 1. ~ 3. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(11명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 2024. 1. : 낭장망, 툫 등 영세업종 지원사업 사업자 선정 ○ 2024. 2. : 후계어업인 육성사업(용자) 사업자 선정 ○ 2024. 3. : 낭장망, 툫 등 영세업종 지원사업 보조금 집행

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 4. ~ 6. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(11명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 2024. 4. ~ : 후계어업인 육성사업(용자) 추진 ○ 2024. 6. : 기자재, 장비 구입 지원사업 등 준공
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(11명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 2024. 12. : 낭장망, 툫 등 영세업종 지원사업 사업 완료 ○ 2024. 12. : 후계어업인 육성사업(용자) 15명 사업 완료
2025년	○ 2025. 1. ~ 12. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(11명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 2025. 1. : 낭장망, 툫 등 영세업종 지원사업 사업자 선정 ○ 2025. 3. : 후계어업인 육성사업(용자) 사업자 선정 ○ 2025. 12. : 낭장망, 툫 등 영세업종 지원사업 사업 완료
2026년	○ 2026. 1. ~ 12. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(11명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 2026. 1. : 낭장망, 툫 등 영세업종 지원사업 사업자 선정 ○ 2026. 3. : 후계어업인 육성사업(용자) 사업자 선정 ○ 2026. 12. : 낭장망, 툫 등 영세업종 지원사업 사업 완료

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	수산지원과장 박태종	수산정책팀장 박진성(☎3556)	담당자 안세열(☎3558)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-7

서망위판장 시설 개선

추진상황	보류(변경필요)	추진율	25%	완료 시점	2026년 12월
------	----------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 임회면 서망항길 123 서망위판장 일원
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.(기간 중 추진)
- 사 업 비 : 2,000백만원(국비 600, 군비 600, 자부담 800)
- 사업내용 : 저온·친환경 위판장 시설개선 및 현대화 지원

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	저온·위판장 현대화 지원	▶ 2023년 위판장 현대화사업 계획 없음 (진도군수협)
2023	저온·위판장 현대화 지원	▶ 2024년 위판장 현대화사업 계획 없음 (진도군수협)
2024	저온·위판장 현대화 지원	▶ 2025년 위판장 현대화사업 공모 협의 및 신청
2025	저온·위판장 현대화 지원	▶ 실시설계 및 착공
2026	저온·위판장 현대화 지원	▶ 준공

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,000	-	-	-	2,000	-	-
국비	600	-	-	-	600	-	-
군비	600	-	-	-	600	-	-
기타	800	-	-	-	800	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
저온·친환경 위판장 현대화 지원사업 추진	-	-	위판장 현대화사업 공모 신청	사업 착공	사업 완료

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 위판장 현대화사업 공모 참여
	실 적	○ 2022. 12. : 서망위판장 자체 시설보수 예산 확보(1억원)
2023년 상반기	목 표	○ 위판장 현대화사업 공모 참여
	실 적	○ 2023. 5. : 2024년 위판장 시설개선 공모사업 참여 협의 - 사업 추진일정 및 자부담 확보 등 협의(군⇔진도군수협)
2023년 하반기	목 표	○ 위판장 현대화사업 공모 참여
	실 적	○ 2023. 10. : 서망위판장 시설 보수공사 시행(자체보수)
2024년 상반기	목 표	○ 위판장 현대화사업 공모 참여
	실 적	○ 2024. 2. ~ 4. : 2025년 위판장 시설개선 공모사업 참여 협의 - 사업 추진일정 및 자부담 확보 등 협의(군⇔진도군수협) - 서망항 어촌신활력증진사업 사업내용 추가 가능여부 협의

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 4. ~ 6. : 위판장 현대화사업 공모신청 협의 등 - 위판장 현대화사업 공모신청 가능여부 등 협의 - 서망항 어촌신활력증진사업 사업내용 추가 가능여부 협의
2024년 하반기	○ 어촌신활력증진사업 기본 및 사업계획 수립 시 위판장 시설개선 내용 반영
2025년	○ 위판장 시설개선 사업 계약 및 착공
2026년	○ 위판장 시설개선 사업 완료

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 진도군수협 자체예산 확보 부담으로 위판장시설 개선 지연
- 대책 : 2023년 선정된 서망항 어촌신활력증진 공모사업에 위판장 시설개선내용 추가 가능여부 해양항만과 협의

□ 공약사항 변경

- 변경필요 내용
 - 진도군수협과 협의를 통한 위판장시설 현대화보다 어촌신활력증진 공모사업 사업내용 추가 후 신속 개선방향으로 내용 수정

추진부서	수산지원과장 박태종	수산물가공팀장 김진표(☎3581)	담당자 박민아(☎3583)
------	------------	--------------------	----------------

1-1-8

농어민 공익수당 지급 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 3,304백만원(도비 1,322, 군비 1,982)
- 사업내용 : 농어민 공익수당 지급(1인당 60만원 / 지역상품권)

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	농어민 공익수당 지원	▶ 공익수당 지급 1,146명, 688백만원
2023	농어민 공익수당 지원	▶ 공익수당 지급 1,060명, 636백만원
2024	농어민 공익수당 지원	▶ 공익수당 지급 1,100명, 660백만원
2025	농어민 공익수당 지원	▶ 공익수당 지급 1,100명, 660백만원
2026	농어민 공익수당 지원	▶ 공익수당 지급 1,100명, 660백만원

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,304	688	636	660	660	660	
도비	1,322	276	254	264	264	264	지속
군비	1,982	412	382	396	396	396	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
공익수당 지급	1,146명, 688백만원	1,060명, 636백만원	1,100명, 660백만원	1,100명, 660백만원	1,100명, 660백만원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 2022년 농어민 공익수당 지급
	실 적	○ 2022. 12. : 공익수당 지급 완료 - 지급 대상어가 : 1,146명, 688백만원
2023년 상반기	목 표	○ 2023년 농어민 공익수당 지급
	실 적	○ 2023. 2. : 공익수당 신청서 접수 ○ 2023. 3. : 1차 공익수당 지급 - 지급 대상어가 : 1,028명, 617백만원
2023년 하반기	목 표	○ 2023년 농어민 공익수당 추가 지급
	실 적	○ 2023. 7. : 공익수당 추가 신청서 접수 ○ 2023. 9. : 2차 공익수당 지급 - 지급 대상어가 : 32명, 19백만원
2024년 상반기	목 표	○ 2024년 농어민 공익수당 지급
	실 적	○ 2024. 2. : 공익수당 신청서 접수 ○ 2024. 4. : 공익수당 심의회 심의 및 대상자 선정

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. : 공익수당 지급 - 지급 대상어가 : 1,100명, 660백만원
2024년 하반기	○ 2024. 6. ~ 7. : 공익수당 추가 신청서 접수 ○ 2024. 9. : 선정 심의 및 공익수당 지급
2025년	○ 2025. 1. ~ 2. : 공익수당 신청서 접수 ○ 2025. 3. : 선정 심의 및 공익수당 지급
2026년	○ 2026. 1. ~ 2. : 공익수당 신청서 접수 ○ 2026. 3. : 선정 심의 및 공익수당 지급

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	수산지원과장 박태종	수산정책팀장 박진성(☎3556)	담당자 이성영(☎3557)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-11

농·수산인과 소통 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 대상 : 진도군수산단체연합회 등 14개 단체 및 어업인
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 수산단체(14개) 간담회 및 현장 어업인 의견 청취

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	어업인과 소통 확대	▶ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
		▶ 건의사항 정책 반영
2023	어업인과 소통 확대	▶ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
		▶ 건의사항 정책 반영
2024	어업인과 소통 확대	▶ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
		▶ 건의사항 정책 반영
2025	어업인과 소통 확대	▶ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
		▶ 건의사항 정책 반영
2026	어업인과 소통 확대	▶ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
		▶ 건의사항 정책 반영

- 연도별 투자계획 : 해당없음(비예산 사업)

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
간담회 개최 및 현장방문	간담회 및 현장행정 강화	간담회 및 현장행정 강화	간담회 및 현장행정 강화	간담회 및 현장행정 강화	간담회 및 현장행정 강화

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
	실 적	○ 2022. 7. ~ 12. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 - 2023년 군비 신규예산 정책 반영 : 6종, 1,780백만원
2023년 상반기	목 표	○ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취
2023년 하반기	목 표	○ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 - 2024년 군비 신규예산 정책 반영 : 15종, 1,315백만원
2024년 상반기	목 표	○ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
	실 적	○ 2024. 1. ~ 4. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 4. ~ 6. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 - 건의사항 등 예산반영을 통한 어업인 지원 강화
2025년	○ 2025. 1. ~ 12. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 - 건의사항 등 예산반영을 통한 어업인 지원 강화
2026년	○ 2026. 1. ~ 12. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 - 건의사항 등 예산반영을 통한 어업인 지원 강화

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

추진부서	수산지원과장 박태종	수산정책팀장 박진성(☎3556)	담당자 이성영(☎3557)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-13 신소득작물, 수산종자 개발육성 등 기후변화 대응 강화

추진상황	정상 추진중	추진율	30%	완료 시점	2026년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 군내면 녹진리 2061-4, 2061-5 / 17,992㎡(5,452평)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 10,000백만원(국비 5,000, 지방비 5,000)
- 사업내용 : 지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	▶ 공모 준비 및 계획 수립
2023	지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	▶ 공모 선정
2024	지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	▶ 기본설계, 투자심사
		▶ 실시설계, 착공
2025	지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	▶ 공사 추진
2026	지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	▶ 준공, 회계감사

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	10,000	-	-	1,000	5,000	4,000	-
국비	5,000	-	-	500	2,500	2,000	-
군비	5,000	-	-	500	2,500	2,000	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	사업계획 수립	공모 선정	실시설계 및 착공	공사 추진 (공정률 50%)	준공

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 공모 선정
	실 적	○ 2022. 10. 5. : 친환경양식어업 육성사업 모집 공고(해수부) ○ 2022. 11. 10. : 공모 신청 - 사업대상지 : 지산면 보전리 1126 외 2 / 6,562㎡ ○ 2022. 12. 6. : 공모 평가 결과 “미선정” - 지자체 육종연구 부정적 판단(평가위원회)
2023년 상반기	목 표	○ 공모 선정
	실 적	○ 2023. 4. 4. : 사업 대상부지 확보 - 진도군 군내면 녹진리 2061-4, 2061-5 / 17,992㎡ ○ 2023. 5. 8. : 공모신청을 위한 연구용역 추진 - 18백만원 / (주)해양수산정책기술연구소
2023년 하반기	목 표	○ 공모 선정
	실 적	○ 2023. 10. 13. : 공모 신청 ○ 2023. 10. 30. : 대면 평가 ○ 2023. 11. 8. : 공모 평가 결과 “선정” - 응모현황 : 전남 4(진도, 고흥, 신안, 전남도), 인천 1, 전북 1, 경남 1 - 선정현황 : 전남 2(진도, 고흥)
2024년 상반기	목 표	○ 기본계획 용역 완료
	실 적	○ 2024. 4. 4. : 국비 확보를 위한 예산 협의(해수부)

□ **향후 추진계획**

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 4. : 기본계획 용역 발주 ○ 2024. 6. : 기본계획 용역 완료 ○ 2024. 7. : 도 투자심사 의뢰
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 10. : 실시설계 용역 완료 ○ 2024. 11. : 공사 발주 ○ 2024. 12. : 계약 및 착공
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 1. : 선금금 지급 ○ 2025. 2. ~ 12. : 공사 추진
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 9. : 준공 ○ 2026. 12. : 회계감사 및 정산

□ **문제점 및 대책**

- 해당없음

추진부서	수산지원과장 박태종	전략품종육성팀장 김선하(☎3565)	담당자 조정빈(☎3566)
------	------------	---------------------	----------------

1-2-15

군내농공단지 농수산물 가공시설 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 군내농공단지 일원
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 8,000백만원(도비 2,400, 군비 2,400, 자부담 3,200)
- 사업내용 : 수산물 산지 가공시설 지원(공장 및 기계류)

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	수산물 산지 가공시설사업	▶ 농공단지 입주 희망자 지속 발굴
2023	수산물 산지 가공시설사업	▶ 농공단지 입주 희망자 지속 발굴
2024	수산물 산지 가공시설사업	▶ 농공단지 입주 희망자 지속 발굴
2025	수산물 산지 가공시설사업	▶ 농공단지 입주 희망자 지속 발굴
2026	수산물 산지 가공시설사업	▶ 농공단지 입주 희망자 지속 발굴

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	8,000	-	2,000	-	4,000	2,000	
도비	2,400	-	600	-	1,200	600	지속
군비	2,400	-	600	-	1,200	600	지속
기타	3,200	-	800	-	1,600	800	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
수산물 산지 가공시설 지원	-	1개소, 2,000백만원	-	2개소, 4,000백만원	1개소, 2,000백만원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 농공단지 입주 홍보 및 수산물 산지 가공시설 지원
	실 적	○ 2022. 7. : 진도군수협 입주 및 공장조성 추진 - 진도군수협 농공단지 입주 및 공장 조성 추진 ※ 부지면적 : 7,550.5㎡, 건축면적 : 1,144㎡(제조시설 814, 부대시설 333) ○ 2022. 10. : 진도마른김협회 대상 군내농공단지 입주 홍보 - 진도마른김협회 대상 군내농공단지 입주 홍보
2023년 상반기	목 표	○ 농공단지 입주 홍보 및 수산물 산지 가공시설 지원
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. : 수산물 산지 가공시설 사업자 모집 및 홍보 - 사업자 발굴 및 군내농공단지 입주 홍보
2023년 하반기	목 표	○ 농공단지 입주 홍보 및 수산물 산지 가공시설 지원
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 수산물 산지 가공시설 사업자 모집 및 홍보 - 사업자 발굴 및 군내농공단지 입주 홍보 ○ 2023. 12. : 농수산물가공업 9개 부지 중 7개 부지 계약 완료
2024년 상반기	목 표	○ 농공단지 입주 홍보 및 수산물 산지 가공시설 지원
	실 적	○ 2024. 1. ~ 4. : 수산물 산지 가공시설 사업자 모집 및 홍보 - 사업자 발굴 및 군내농공단지 입주 홍보

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 김 가공용수 부족으로 입주 희망 김 가공업체 부족

○ 대책

- 가공용수 정수시설 설치 및 사용 검토 및 협의

□ **향후 추진계획**

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 4. : 군내 농공단지 가공용수 공급 방안 협의 - 관련 부서 및 마른김 가공업체 가공용수 공급 방안 협의 ○ 2024. 1. ~ 6. : 마른김협회 등 군내농공단지 입주 홍보
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 7. ~ 12. : 마른김협회 등 군내농공단지 입주 홍보
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 1. ~ 12. : 마른김협회 등 군내농공단지 입주 홍보
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 1. ~ 12. : 마른김협회 등 군내농공단지 입주 홍보

추진부서	수산지원과장 박태종	수산물가공팀장 김진표(☎3581)	담당자 박보성(☎3582)
------	------------	--------------------	----------------

1-2-21

김 가공공장 시설 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 12,555백만원(국비 867, 군비 3,160, 군비 3,506, 자부담 5,022)
- 사업내용 : 수산물 산지가공시설 및 가공설비(기계류) 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	수산물 산지가공시설 및 수산식품 가공설비 지원	▶ 산지가공시설 1개소, 1,666백만원 지원 ▶ 수산식품 가공설비 4개소, 1,430백만원 지원
2023	수산물 산지가공시설 및 수산식품 가공설비 지원	▶ 산지가공시설 1개소, 2,000백만원 지원 ▶ 수산식품 가공설비 1개소, 285백만원 지원
2024	수산물 산지가공시설 및 수산식품 가공설비 지원	▶ 수산식품 가공설비 1개소, 175백만원 지원
2025	수산물 산지가공시설 및 수산식품 가공설비 지원	▶ 산지가공시설 2개소, 4,000백만원 지원 ▶ 수산식품 가공설비 2개소, 500백만원 지원
2026	수산물 산지가공시설 및 수산식품 가공설비 지원	▶ 산지가공시설 1개소, 2,000백만원 지원 ▶ 수산식품 가공설비 2개소, 500백만원 지원

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	12,555	3,096	2,284.5	174.5	4,500	2,500	지속
국비	867	429	85.5	52.5	150	150	지속
도비	3,160	629	625	16	1,245	645	지속
군비	3,506	800	660	36	1,305	705	지속
기타	5,022	1,238	914	70	1,800	1,000	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
김 가공공장 시설 및 수산식품 가공설비 지원	산지가공시설 1개소, 수산식품 가공설비 3개소	산지가공시설 1개소, 수산식품 가공설비 3개소	수산식품 가공설비 1개소	산지가공시설 2개소, 수산식품 가공설비 2개소	산지가공시설 1개소, 수산식품 가공설비 2개소

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 김 가공공장 시설 및 수산식품 가공설비 지원 완료
	실 적	○ 2022. 12. : 수산식품 가공설비 지원사업 3개소(김) 완료
2023년 상반기	목 표	○ 김 가공공장 시설 및 수산식품 가공설비 지원 추진
	실 적	○ 2023. 3. : 사업자 선정 ○ 2023. 6. : 보조금 교부 결정
2023년 하반기	목 표	○ 김 가공공장 시설 및 수산식품 가공설비 지원 완료
	실 적	○ 2023. 7. : 착공 ○ 2023. 12. : 수산식품 가공설비 지원사업 1개소(김) 완료
2024년 상반기	목 표	○ 김 가공공장 시설 및 수산식품 가공설비 지원 추진
	실 적	○ 2024. 2. : 사업자 선정

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 평년 대비 수산가공분야 예산 축소로 수요 대비 지원 가능 업체 감소

○ 대책

- 지원 예산 확보를 위한 예산 확대 요청 및 수요조사 제출 등 강화

□ 향후 추진계획

<p>2024년 상반기</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 3. : 보조금 교부 결정 ○ 2024. 5. : 착공
<p>2024년 하반기</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 10. : 수산식품 가공설비 지원사업 1개소 완료 ○ 수산물산지가공시설 및 수산식품 가공설비 지원 예산 확대 건의
<p>2025년</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 2. : 사업자 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 수산물산지가공시설, 수산식품 가공설비 지원사업 ○ 2025. 3. : 실시설계 ○ 2025. 4. : 보조금 교부 결정 ○ 2025. 6. : 착공 ○ 2025. 12. : 준공
<p>2026년</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 2. : 사업자 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 수산물산지가공시설, 수산식품 가공설비 지원사업 ○ 2026. 3. : 실시설계 ○ 2026. 4. : 보조금 교부 결정 ○ 2026. 6. : 착공 ○ 2026. 12. : 준공

추진부서	수산지원과장 박태종	수산물가공팀장 김진표(☎3581)	담당자 박보성(☎3582)
------	------------	--------------------	----------------

4-8-66

생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 16,914백만원(국비 6,353, 도비 3,311, 군비 7,250)
- 사업내용 : 해양쓰레기 정화사업 및 수거 전담반 운영, 육해상 집하장 설치 확대, 갯생이모자반 해상 집하시설 확충 등

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	해양쓰레기 수거·처리 및 보관기반 마련	해양쓰레기 선상집하장 3개소 설치
		바다환경지킴이 26명, 수거전담반 10명 운영
		해양쓰레기 정화사업 추진(5,000톤)
		갯생이모자반 해상 집하시설 9개소 설치
2023	해양쓰레기 수거·처리 및 보관기반 마련	해양쓰레기 육·해상 집하장 5개소 설치
		바다환경지킴이 21명, 수거전담반 10명 운영
		해양쓰레기 정화사업 추진(5,000톤)
		갯생이모자반 해상 집하시설 5개소 설치
2024	해양쓰레기 수거·처리 및 보관기반 마련	해양쓰레기 육·해상 집하장 5개소 설치
		바다환경지킴이 20명, 수거전담반 10명 운영
		해양쓰레기 정화사업 추진(5,500톤)
		갯생이모자반 해상 집하시설 5개소 설치
2025	해양쓰레기 수거·처리 및 보관기반 마련	해양쓰레기 육·해상 집하장 5개소 설치
		바다환경지킴이 20명, 수거전담반 10명 운영
		해양쓰레기 정화사업 추진(5,500톤)
		갯생이모자반 해상 집하시설 5개소 설치
2026	해양쓰레기 수거·처리 및 보관기반 마련	해양쓰레기 육·해상 집하장 5개소 설치
		바다환경지킴이 20명, 수거전담반 10명 운영
		해양쓰레기 정화사업 추진(5,500톤)
		갯생이모자반 해상 집하시설 5개소 설치

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	16,914	3,030	3,087	3,599	3,599	3,599	지속
국비	6,353	1,230	1,247	1,292	1,292	1,292	지속
도비	3,311	100	625	862	862	862	지속
군비	7,250	1,700	1,215	1,445	1,445	1,445	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
해양쓰레기 수거처리 및 보관기반 미련추진	선상 집하장 3개소, 해양쓰레기 수거 전담반 36명, 위탁처리 5,000톤	육해상 집하장 5개소, 해양쓰레기 수거 전담반 31명, 위탁처리 5,000톤	육해상 집하장 5개소, 해양쓰레기 수거 전담반 30명, 위탁처리 5,500톤	육해상 집하장 5개소, 해양쓰레기 수거 전담반 30명, 위탁처리 5,500톤	육해상 집하장 5개소, 해양쓰레기 수거 전담반 30명, 위탁처리 5,500톤

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 선상집하장 3개소, 갯생이모자반 9개소 설치 완료 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 37명, 위탁처리 4,500톤 처리
	실적	○ 해양쓰레기 선상집하장 3개소 설치 완료 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 37명 상시 운영 ○ 해양쓰레기 4,600톤 수거·처리 완료
2023년 상반기	목표	○ 해양쓰레기 선상집하장 3개소 설치 ○ 해양쓰레기 육상집하장 2개소 설치 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 31명, 위탁처리 5,000톤 처리
	실적	○ 선상집하장 3개소 설치 계약 및 착공 ○ 육상집하장 2개소 설치 계약 및 착공 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 31명, 위탁처리 2,400톤 처리

2023년 하반기	목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 선상집하장 3개소 설치 완료 ○ 해양쓰레기 육상집하장 2개소 설치 완료 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 31명, 위탁처리 5,000톤 처리
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선상집하장 3개소 설치 완료 ○ 육상집하장 1개소 설치 완료 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 31명, 위탁처리 5,200톤 처리
2024년 상반기	목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 선상집하장 5개소 설치 ○ 해양쓰레기 육상집하장 3개소 설치 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 36명, 위탁처리 3,000톤 처리
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선상집하장 5개소 설치 발주 ○ 육상집하장 3개소 설치 추진 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 36명, 위탁처리 1,000톤 처리

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 선상집하장 5개소 대상지 선정 및 계약 ○ 해양쓰레기 육상집하장 3개소 대상지 선정 및 계약 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 36명, 위탁처리 2,000톤 처리
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 선상집하장 3개소 설치 완료 ○ 해양쓰레기 육상집하장 5개소 설치 완료 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 33명, 위탁처리 3,000톤 처리
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 선상집하장 3개소 설치 ○ 해양쓰레기 육상집하장 5개소 설치 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 37명, 위탁처리 5,500톤 처리
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 선상집하장 3개소 설치 ○ 해양쓰레기 육상집하장 5개소 설치 ○ 해양쓰레기 수거 전담반 37명, 위탁처리 5,500톤 처리

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	수산지원과장 박태종	연안환경팀장 김경수(☎3561)	담당자 천채이(☎3564)
------	------------	-------------------	----------------

진도개축산과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
3	-	3	-	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	3건	2,746백만원 (국656, 도9.6, 군1,630.4, 기타450)	부서평균 (100%)
1-1-3	축산업 생산 및 유통기반시설 확대 지원	866백만원 (군866)	완료 후 지속추진 (100%)
1-1-10	생명 및 자원순환농업 기반구축 및 육성	1,500백만원 (국600, 군450, 기타450)	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-22	진도개 보존·관리체계 개선(1) → 진도개 강아지 배송비 지원(배송체계 개선)	300백만원 (군300)	완료 후 지속추진 (100%)
	진도개 보존·관리체계 개선(1) → 진도개 전문 심사원 육성	80백만원 (국56, 도9.6, 군14.4)	완료 후 지속추진 (100%)

1-1-3

축산업 생명 및 유통기반시설 확대 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 07. ~ 2026. 07.
- 사 업 비 : 866백만원(군비 866)
- 사업내용 : 시설·장비 지원으로 지속 가능한 환경친화 축산기반 조성

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	사업계획 및 예산 수립	▶ 기존 3개 사업 통합 계획 수립 ▶ 계획안 군수님 보고 및 '23년 본예산 수립(10%증)
2023	환경친화 축산농장 육성 지원	▶ 15개소 10~30백만원 지원 ▶ '24년 사업계획 및 본예산 수립(20%증)
2024	환경친화 축산농장 육성 지원	▶ 15개소 10~30백만원 지원 ▶ '25년 사업계획 및 본예산 수립
2025	환경친화 축산농장 육성 지원	▶ 20개소 10~30백만원 지원 ▶ '26년 사업계획 및 본예산 수립
2026	환경친화 축산농장 육성 지원	▶ 22개소 10~30백만원 지원

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	866	146	150	150	200	220	
군비	866	146	150	150	200	220	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
환경친화 축산농장 육성 지원	사업계획 및 예산 수립	15개소 150백만원	15개소 150백만원	20개소 200백만원	22개소 220백만원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 사업계획 및 예산 수립
	실 적	○ 2022. 09. : 기존 3개 사업을 1개 사업으로 통폐합하여 계획 수립 ○ 2022. 10. : 계획안 군수님 보고 및 '23년 본예산 수립(10%증)
2023년 상반기	목 표	○ 사업대상자 확정 및 보조금 교부결정
	실 적	○ 2023. 03. : 대상자 확정 ○ 2023. 04. : 보조금 교부결정
2023년 하반기	목 표	○ 사업완료 및 보조금 지급
	실 적	○ 2023. 07. ~ 12. : 사업완료 및 보조금 지급 15개소
2024년 상반기	목 표	○ 사업대상자 확정 및 보조금 교부결정
	실 적	○ 2024. 04. : 보조금 교부결정

□ 향후 추진계획

2024년 하반기	○ 2024. 07. ~ 10. : 사업완료 및 보조금 지급
	○ 2024. 09. ~ 11. : '25년 사업계획 및 본예산 수립
2025년	○ 2024. 02. : 대상자 확정
	○ 2024. 03. : 보조금 교부결정
	○ 2024. 07. ~ 10. : 사업완료 및 보조금 지급
	○ 2024. 09. ~ 11. : '26년 사업계획 및 본예산 수립
2026년	○ 2024. 02. : 대상자 확정
	○ 2024. 03. : 보조금 교부결정
	○ 2024. 04. ~ 06. : 사업완료 및 보조금 지급

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	진도개축산과장 강경화	축산진흥팀장 박용경(☎6328)	담당자 김필성(☎6329)
------	-------------	-------------------	----------------

1-1-10

생명 및 자원순환농업 기반구축 및 육성

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **지속추진**

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 지산면 지산민속로 605
- 사업기간 : 2022. 07. ~ 2023. 07.
- 사 업 비 : 1,500백만원(국비 600, 군비 450, 용자 450)
- 사업내용 : 서진도농협 공동퇴비제조장 시설 개보수 및 악취저감시설 설치

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	공동자원화시설 개보수 지원	▶ '22. 06. 공모사업 신청 ▶ '22. 12. 공모사업 선정
2023	공동자원화시설 개보수 지원	▶ '23. 01. ~ 12. 사업추진(준공)
2024	공동자원화시설 개보수 지원	▶ 사후관리 점검 철저
2025	공동자원화시설 개보수 지원	▶ 사후관리 점검 철저
2026	공동자원화시설 개보수 지원	▶ 사후관리 점검 철저

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,500	-	1,500	-	-	-	-
국비	600	-	600	-	-	-	-
군비	450	-	450	-	-	-	-
기타	450	-	450	-	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
자원순환농업 활성화	선정	준공	사후관리	사후관리	사후관리

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 공동자원화시설 개보수 지원사업(공모) 선정
	실 적	○ 2022. 06. : 공모사업 신청 ○ 2022. 08. : 1차 서류심사 통과 및 2차 현장 평가 실시 ○ 2022. 10. : 대상자 선정 ○ 2022. 12. : 예산 확정 후 최종 선정
2023년 상반기	목 표	○ 공동자원화시설 개보수 지원사업 추진(착공)
	실 적	○ 2023. 02. : 기본 및 실시설계용역 ○ 2022. 05. : 착공
2023년 하반기	목 표	○ 공동자원화시설 개보수 지원사업 추진(준공)
	실 적	○ 2023. 09. : 준공

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 01. ~ 06. : 사후관리 점검
2024년 하반기	○ 2024. 07. ~ 12. : 사후관리 점검
2025년	○ 2025. 01. ~ 12. : 사후관리 점검
2026년	○ 2026. 01. ~ 06. : 사후관리 점검

추진부서 진도개축산과장 강경화 축산진흥팀장 박용경(☎6328) 담당자 김필성(☎6329)

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 07. ~ 2026. 7.
- 사 업 비 : 300백만원(군비 300)
- 사업내용 : 등록견에서 태어난 강아지를 관외 분양 시 배송비 지원

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	진도개 강아지 배송비 (배송체계 개선)	▶ 배송체계 개선 계획수립 및 홍보 ▶ 동물운송업 추가 등록(신규 6개소)
2023	진도개 강아지 배송비 (배송체계 개선)	▶ 동물운송업 추가 등록(신규 1개소) ▶ 진도개 강아지 배송비 지원
2024	진도개 강아지 배송비 (배송체계 개선)	▶ 진도개 강아지 배송비 지원
2025	진도개 강아지 배송비 (배송체계 개선)	▶ 진도개 강아지 배송비 지원
2026	진도개 강아지 배송비 (배송체계 개선)	▶ 진도개 강아지 배송비 지원

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	300		75	75	75	75	
군비	300	-	75	75	75	75	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
지원두수	874	988	950	930	920

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 동물운송업체 추가 등록 및 배송비 지원
	실 적	○ 2022. 08. : 동물운송업 추가 등록 - 당초 : 1개 업체 → 신규등록 : 6개 업체 ※ 기존(1) : 보배섬진도개영농조합법인 신규(6) : 진도개천국, 송산농장, 진도견나라, 진도개영농조합, 도그천사, 진도경주견사육장 ○ 2022. 07. ~ 12. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 330두 / 16,500천원
2023년 상반기	목 표	○ 동물운송업체 추가 등록 및 배송비 지원
	실 적	○ 2023. 02. : 동물운송업 추가 등록 - 7개 업체 → 현재 : 8개 업체 ※ 신규등록(1) : 진도개 배송 ○ 2023. 01. ~ 06. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 521두 / 26,050천원
2023년 하반기	목 표	○ 동물운송업체 강아지 배송비 지원
	실 적	○ 2023. 07. ~ 12. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 467두 / 23,350천원
2024년 상반기	목 표	○ 동물운송업체 강아지 배송비 지원
	실 적	○ 2024. 01. ~ 03. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 277두 / 13,850천원

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 01. ~ 06. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 관내 동물운송업체 진도개 강아지 배송 서비스 지원 및 지도·점검
2024년 하반기	○ 2024. 07. ~ 12. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 관내 동물운송업체 진도개 강아지 배송 서비스 지원 및 지도·점검
2025년	○ 2025. 01. ~ 12. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 관내 동물운송업체 진도개 강아지 배송 서비스 지원 및 지도·점검
2026년	○ 2026. 01. ~ 06. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 관내 동물운송업체 진도개 강아지 배송 서비스 지원 및 지도·점검

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

추진부서	진도개축산과장 강경화	테마파크팀장 박광일(☎6331)	담당자 김다현(☎6317)
------	-------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 80백만원(국비 56, 도비 9.6, 군비 14.4)
- 사업내용 : 선진 반려견 문화 정착 및 진도개 전문 심사원 육성

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	진도개 심사원 양성 교육 용역	▶ 진도개 전문 심사원 육성
2023	진도개 아카데미 교육 용역	▶ 사 업 명 : 「진도개 아카데미」 교육 용역 ▶ 대 상 자 : 관내 교육 희망자 ▶ 사업내용 : 견체학, 심사기법, 동물복지 등에 대한 전문 교육 ▶ 운영시간 : 8차시(4시간/차시)
2024	진도개 아카데미 교육 용역	
2025	진도개 아카데미 교육 용역	
2026	진도개 아카데미 교육 용역	

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	80		20	20	20	20	
국비	56		14	14	14	14	
도비	9.6		2.4	2.4	2.4	2.4	
군비	14.4		3.6	3.6	3.6	3.6	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
진도개 아카데미 교육 수료	-	55명	20명	20명	20명

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 진도개 심사원 교육
	실 적	○ 2022. 08. ~ 09. : 진도개 심사원 교육(3회)
2023년 상반기	목 표	○ 상반기 진도개 심사원 양성 교육 희망자(44명) 전원 수료
	실 적	○ 2023. 02. : 상반기 진도개 심사원 양성 교육 홍보 - 군청 홈페이지 게재, 플래카드, 읍·면 홍보 자료 전파 등 ○ 2023. 04. : 진도개 심사원 양성 교육 용역 계약체결 - 계약 자 : 도기 아카데미(대표 김정희) - 계약금액 : 9,000,000원 ○ 2023. 04. ~ 07. : 진도개 심사원 양성 교육 추진 및 수료 - 진도개 심사원 양성 교육생 : 44명(수료 30명)
2023년 하반기	목 표	○ 하반기 진도개 심사원 양성 교육 희망자(36명) 전원 수료
	실 적	○ 2023. 08. : 상반기 진도개 심사원 양성 교육 홍보 - 군청 홈페이지 게재, 플래카드, 읍·면 홍보 자료 전파 등 ○ 2023. 09. : 진도개 심사원 양성 교육 용역 계약체결 - 계약 자 : 한국애견협회 (대표 신귀철) - 계약금액 : 9,900,000원 ○ 2023. 09. ~ 12. : 진도개 심사원 양성 교육 추진 및 수료 - 진도개 심사원 양성 교육생 : 36명(수료 25명)
2024년 상반기	목 표	○ 진도개 아카데미 교육 용역업체 선정 및 수강생 모집
	실 적	○ 2024. 04. ~ 05. : 진도개 아카데미 교육 용역 발주 및 수강생 모집

□ **향후 추진계획**

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 04. ~ 05. : 진도개 아카데미 용역업체 선정 및 수강생 모집 - 군청 홈페이지, 플래카드, 읍·면 등 홍보 철저 ○ 2024. 03. : 진도개 아카데미 교육 용역 의뢰 ○ 2024. 05. ~ 09. : 진도개 아카데미 교육 수행
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 07. ~ 09. 진도개 아카데미 교육 수행 및 결과 보고
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 01. ~ 03. : 진도개 아카데미 수강생 모집 및 홍보 - 군청 홈페이지, 플래카드, 읍·면 등 홍보 철저 ○ 2025. 03. : 진도개 아카데미 교육 용역 의뢰 ○ 2025. 05. ~ 09. : 진도개 아카데미 교육 수행 및 결과 보고
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 01. ~ 03. : 진도개 아카데미 수강생 모집 및 홍보 - 군청 홈페이지, 플래카드, 읍·면 등 홍보 철저 ○ 2026. 03. : 진도개 아카데미 교육 용역 의뢰 ○ 2026. 05. ~ 09. : 진도개 아카데미 교육 수행 및 결과 보고

□ **문제점 및 대책**

- 해당없음

추진부서	진도개축산과장 강경화	혈통관리팀장 김종석(☎6321)	담당자 조승필(☎6337)
------	-------------	-------------------	----------------

해양항만과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요*)	추진불가(폐기)
3	-	-	3	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계		117,138백만원 (국112,623, 군4,515)	부서평균 (40%)
1-1-5	서망항 어항기능(대피항 등) 확충	79,300백만원 (국 79,300)	정상추진 중 (48%)
1-1-6	회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	36,823백만원 (국비 33,323, 군비 3,500)	정상추진 중 (52%)
5-10-78	조도면 해상교통 편의증진	1,015백만원 (군 1,015)	정상추진 중 (20%)

1-1-5

서망항 어항기능(대피항 등) 확충

추진상황	정상추진 중	추진율	48%	완료 시점	2028년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 전남 진도군 임회면 서망항 일원
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 79,300백만원(국비 79,300)
 - 서망항 다기능 어항 조성사업(34,300백만원), 서망항 확장사업(45,000백만원)
- 사업내용
 - 서망항 다기능어항 조성사업(해수청 추진 중) : 2019 ~ 2025
: 북방파제 보강 463m, 남방파제 보강 200m, 물양장 150m, 돌제 50m 등
 - 서망항 국가어항 확장사업(확대사업 건의) : 2024 ~ 2028
: 방파제 358m, 호안 35m, 어선부두 240m 등

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	서망항 어항기능(대피항 등) 확충	▶ 서망항 다기능어항 조성공사 지속추진 (돌제시공 및 물양장 기초처리공사 등)
2023	서망항 어항기능(대피항 등) 확충	▶ 서망항 다기능어항 조성공사 지속추진 (남방파제 내측 물양장 상부공 및 남방파제/북방파제 보강공사 추진) ▶ 서망항 어항기능 확충 사업 지속 건의
2024	서망항 어항기능(대피항 등) 확충	▶ 서망항 다기능어항 조성공사 지속추진 (조경공사 및 공원조성, 준설 등) ▶ 서망항 어항기능 확충 사업 지속 건의
2025	서망항 어항기능(대피항 등) 확충	▶ 서망항 어항기능 확충 사업 용역비 반영 및 사업계획 수립
2026	서망항 어항기능(대피항 등) 확충	▶ 서망항 어항기능 확충사업 추진

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	79,300	20,300	7,300	7,600	1,100	2,000	41,000
국비	79,300	20,300	7,300	7,600	1,100	2,000	41,000

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)		
	2022 ~ 2024	2025	2026 ~
서망항 어항기능 (대피항 등) 확충	서망항 어항기능 확충사업 지속 건의	서망항 어항기능 확충사업 용역비 반영 및 사업계획 수립	서망항 어항기능 확충사업 시행

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 서망항 어항기능 확충사업 건의
	실 적	○ 2022. 11. 8. : 서망항 개발계획 변경 및 건설사업 확대 시행 건의 (진도군 → 목포지방해양수산청)
2023년 상반기	목 표	○ 서망항 어항 기능 확충사업 사업 시행 건의
	실 적	○ 2023. 4. 25. : 국회(윤재갑 의원실) 방문(서망항 확장사업 건의) ○ 2023. 5. 15. : 해양수산부 어촌어항과 협의(서망항 확장사업 건의)
2023년 하반기	목 표	○ 서망항 어항 기능 확충사업 및 티당성 조사 등 용역비 예산 반영 건의
	실 적	○ 2023. 7. 12. : 국회(서삼석 의원실) 방문(서망항 확장사업 건의) ○ 2023. 8. 2. : 기재부(농림해양예산과) 및 국회의원실(서삼석, 윤재갑) 용역비 10억 원 반영 건의 ○ 2023. 8. 3. : 목포지방해양수산청 방문(서망항 확장사업 건의) ○ 2023. 8. 25. : 목포지방해양수산청 해수청장 면담(서망항 확장사업 건의) ○ 2023. 9. 13. : 국회(서삼석 의원실) 방문(서망항 확장사업 건의) ○ 2023. 12. 19. : 국회(서삼석, 윤재갑 의원실) 방문(서망항 확장사업 건의)

2024년 상반기	목표	○ 서망항 어항 기능 확충사업 및 타당성 조사 등 시행 건의
	실적	○ 2024. 3. 18. : 국립공원 내 사업 추진 방안 검토 요청 (진도군, 전남도 → 국립공원다도해서부사무소) ○ 2024. 3. 22. : 서망항 확장사업 건의(진도군, 전남도→ 해수부,환경부) ※ 2024. 3. 27. : 서망항 확장사업 어항구역 지정 협의 공문 발송(해수부 → 환경부) ○ 2024. 3. 29. : 서망항 확장사업 대상지 현장점검(진도군 & 전남도청)

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ ~ 2024. 6. - 서망항 어항기능 확충사업 지속 건의(해양수산부, 목포지방해양수산청)
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. - 서망항 어항기능 확충사업 지속 건의(해양수산부, 목포지방해양수산청, 국회)
2025년	○ 2025. 1. ~ 12. - 서망항 어항기능 확충사업 용역비 확보 및 사업계획 수립
2026년	○ 2026. 1. ~ 12. - 서망항 어항기능 확충사업 사업 추진

□ 문제점 및 대책

- 어항개발계획 상 장래계획으로 개발계획도 반영을 위해서는 타당성 조사 용역이 선행되어야 하나 예산 미반영됨
- 진도군에서 자체 예산 투입하여 타당성 조사 및 다도해해상국립공원 내 공원위원회 심의를 추진하고자 하였으나, 시행청이 직접 수행해야 한다는 것이 해양수산부 입장임
 - ☞ 서망항 확장사업을 위한 어항구역 지정 협의(환경부)중이며, 타당성 조사 용역비 등 예산 확보하여 수행하고자 함.

추진부서	해양항만과장 곽상규	어촌어항팀장 김보화(☎6459)	담당자 홍성제(☎6460)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-6

회동항 방파제 연장 및 물양장 확대

추진상황	정상추진 중	추진율	52%	완료 시점	2026년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 전남 진도군 고군면 회동항 일원
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 36,823백만원(국비 33,323, 군비 3,500)
 - 초평항 건설사업(33,323백만원), 회동항 방파제 연장(3,500백만원)
- 사업내용
 - 초평항 건설사업(해수청 추진 중) : 2021.8. ~ 2025.12.
: 동방파제 440m 신설, 남방파제 280m 연장, 북방파제 70m 제거 등
 - 회동항 방파제 연장(50m) (추가사업 건의)

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 초평항 건설공사 지속추진 (동방파제/남방파제 신설 및 오락망지막 등 시설) ▶ 물양장 확장 및 방파제 연장 건의(목포지방해양수산청)
2023	회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 초평항 건설공사 지속추진 (동방파제/남방파제 신설 및 물양장 조성)
2024	회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 초평항 건설공사 지속추진 (북방파제 제거 및 회동 동측물양장 조성) ▶ 회동항 방파제 연장 실시설계용역 발주
2025	회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 초평항 건설공사 지속추진 ▶ 회동항 방파제 연장 사업 착수
2026	회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 회동항 방파제 연장 사업 완료

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	46,200	12,000	9,100	11,800	11,800	1,500	
국비	38,500	10,600	9,800	10,300	7,800	-	
군비	3,500	-	-	200	1,800	1,500	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	물양장 확대 조성 및 방파제 연장 반영 건의	물양장 확대 조성 및 방파제 연장 반영 건의	방파제 연장 실시설계 용역 추진	방파제 연장 공사 추진	방파제 연장 공사 준공

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 회동항 물양장 확대 조성 및 방파제 연장 건의
	실 적	○ 2022. 8. 24. : 물양장 확대 조성 및 방파제 연장 건의 (진도군 → 목포지방해양수산청)
2023년 상반기	목 표	○ 회동항 물양장 확대 조성 및 방파제 연장 건의
	실 적	○ 2023. 1. 10. : 초평항 건설사업 3차 공사 착수(목포지방해양수산청)
2023년 하반기	목 표	○ 회동항 물양장 확대 조성 및 방파제 연장 건의
	실 적	○ 2023. 9. 28. : 회동 어촌계 협의(사업 우선순위 조정) - 1순위 : 방파제 연장 ○ 2023. 10. 6. : 문화재 현상변경 협의(문화예술체육과)

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 1. ~ 10. - 방파제 연장 실시설계 용역 추진(지반조사 등)
2024년 하반기	○ 2024. 10. ~ 12. - 행정협의 추진(공유수면 점사용허가, 해역이용협의, 계약심사 등)
2025년	○ 2025. 1. ~ 12. - 사업발주 및 추진(방파제 연장 사업)
2026년	○ 2026. 1. ~ 6. - 사업준공(방파제 연장 사업)

□ 문제점 및 대책

- 국가어항 어항구역 외 구간으로 초평항 건설공사에 포함이 어려워 사업 시행을 위한 추가예산 확보가 필요하며, 어촌계 협의 결과 방파제 연장 사업이 우선순위로 사업 시행 요청함.
- ☞ 준비 예산 과다 소요로 특별교부세 등 예산 확보코자 하며, 물양장 확장공사보단 방파제 연장사업을 우선적으로 차수분 공사 발주하여 추진코자 함.

추진부서	해양항만과장 곽상규	어촌어항팀장 김보화(☎6459)	담당자 홍성제(☎6460)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	20%	완료 시점	2026년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업명 : 조도권 해상교통 편의증진
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 1,015백만원(균비 100%)
- 사업내용 : 진도-창유 간 여객선 야간운항 및 관매도 1항차 증편

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	여객선 추가 운항 지원을 위한 기준 마련	여객선 증회 운항에 따른 결손금 산정 용역 시행
2023	여객선 야간운항을 위한 지원근거 마련	군-선사 간 여객선 운항지원 협의
2024	여객선 야간 및 증회 운항 지원 협의	야간운항 및 증회운항에 따른 선사 협의
2025	여객선 야간 및 증회 운항 지원	야간운항 및 증회운항에 따른 선사 손실금 지원
2026	여객선 야간 및 증회 운항 지원	야간운항 및 증회운항에 따른 선사 손실금 지원

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,015	15	-	-	500	500	지속
균비	1,015	15	-	-	500	500	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
조도면 해상교통 편의 증진	증회 운항 기준 마련	지원근거 마련	여객선 야간 및 증회 운항 협약	여객선 야간 및 증회 운항 지원	여객선 야간 및 증회 운항 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 증회 운항 기준 마련
	실 적	○ 2022. 11. : 여객선 증회 운항에 따른 결손금 산정 - 용역업체 : 목포해양대학교 산학협력단 - 용역비 : 13,500천원
2023년 상반기	목 표	○ 지원근거 마련
	실 적	○ 2023. 04. : 여객선 운항에 따른 결손금 산정 용역 준공 ○ 2023. 05. : 군-선사 여객선 야간운항 및 관매도 1항차 증편 협의
2023년 하반기	목 표	○ 지원근거 마련
	실 적	○ 2023. 08. : 군-선사 여객선 운항시간 관련 2차 협의 ○ 2023. 09. : 운항시간 변경 관련 선사·주민 의견수렴 결과 기존 시간대 운항 유지
2024년 상반기	목표	○ 여객선 야간 및 증회 운항 협의
	실적	○ 2024. 01. : 군-선사 여객선 운항시간 관련 3차 협의

□ 문제점 및 대책

- 야간운항 및 관매도 1항차 추가 운항 시 선박 설비 변경 및 선원을 추가 확보하여야 하며, 선박 운영비 등 과다 소요
 - 진도항~창유~관매 1항차 추가 운항 시 연간 예상 소요 비용 (새섬두레호 : 500백만원, 한림페리호 : 250백만원)
- 야간운항에 따른 여객선 설비 지원, 운영비 등 「내항해운에 관한 업무지침」 제14조 및 「진도군 군민 여객선 운임 및 선사 손실금 지원에 관한 조례」 제6조에 따른 예산 확보가 필요

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 01. : 군-선사 여객선 운항시간 관련 3차 협의
2024년 하반기	○ 2024. 12. : 군-선사 여객선 운항시간 관련 협약 체결
2025년	○ 2025. 01. ~ 12 : 야간운항 및 증회운항에 따른 손실금 지원
2026년	○ 2026. 01. ~ 12 : 야간운항 및 증회운항에 따른 손실금 지원

추진부서

해양항만과장 곽상규

해양정책팀장 이병윤(☎6452)

담당자 김 준(☎6453)

경제에너지과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
1	-	-	1	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	1건	295백만원 (군295)	부서평균 (80%)
5-11-79	조금, 십일시, 오일시 전통시장 환경개선	295백만원 (군295)	정상추진 중 (80%)

추진상황

정상추진 중

추진율

80%

완료 시점

2026년 4월

□ 사업개요

- 위 치 : 전통시장 3개소(조금시장, 십일시장, 오일시장)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 4.
- 사 업 비 : 295백만원(군295)
- 사업내용 : 전통시장 환경개선
 - 조금시장 비가림시설 정비(녹 제거 및 페인트 보수), CCTV 증설, 노후 간판 정비, 배수로 환경 개선
 - 십일시장 비가림시설 정비(녹 제거 alv 페인트 보수), 배수로 환경 개선
 - 오일시장 장옥 기와, 기둥 등 보수

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	전통시장 환경개선	▶ 2022. 9. 십일시장 배수로 정비 및 환경개선 실시
		▶ 2022. 9. 조금시장 CCTV 증설
		▶ 2022. 10. 조금시장 비가림시설 계약 의뢰
2023	전통시장 환경개선	▶ 2023. 4. 조금시장 장옥 녹 제거 및 페인트 보수
		▶ 2023. 4. 십일시장 장옥 녹 제거 및 페인트보수
		▶ 2023. 4. 오일시장 장옥 기와, 기둥 등 보수
2024	전통시장 환경개선	▶ 2024. 4. 조금시장 배수로 환경 개선
2025	전통시장 환경개선	▶ 2025. 9. 조금시장 상가 노후 간판 정비
2026	전통시장 환경개선	▶ 2026. 4. 조금시장, 십일시장 시설 보수

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	295	45	100	50	50	50	
군비	295	45	100	50	50	50	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
전통시장 환경개선	전통시장 환경개선	전통시장 환경개선	전통시장 환경개선	전통시장 환경개선	전통시장 환경개선

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 전통시장 환경개선
	실적	○ 2022. 09. : 임회면 십일시장 배수로 정비(청소 및 소독) ○ 2022. 09. : 진도읍 조금시장 CCTV 증설(2개)
2023년 상반기	목표	○ 전통시장 환경개선
	실적	○ 2023. 01. : 전통시장 방역 및 소독 용역 계약 체결 ○ 2023. 02. : 진도읍 조금시장비가림시설 및 막구조 보수공사 ○ 2023. 06. : 진도읍 조금시장 소화시설 교체 및 설치
2023년 하반기	목표	○ 전통시장 환경개선
	실적	○ 2023. 09. : 임회면 십일시장 장옥 막구조 도장 공사 ○ 2023. 11. : 고군면 오일시장 시설물(오일스테인) 작업 ○ 2023. 11. : 진도읍 조금시장 비가림시설 보수 및 차광막 설치 ○ 2023. 12. : 진도읍 조금시장 CCTV 증설(1개) ○ 2023. 12. : 진도읍 조금시장 옥상방수 및 막구조 설치

문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 4. : 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 신청 추진
2024년 하반기	○ 2024. 7. : 오일시장 시설 보수 추진 예정
2025년	○ 2025. 9. : 조금시장 상가 노후 간판 정비
2026년	○ 2026. 4. : 조금시장, 십일시장 시장 보수

추진부서	경제에너지과장 김영복	상권활성화팀장 박지연(☎6421)	담당자 김보화(☎6423)
------	-------------	--------------------	----------------

주민복지과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
4	-	4	-	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	4건	16,658백만원 (국1,882, 도2,031, 군12,745)	부서평균 (100%)
2-3-26	보훈대상자 및 참전유공자 명예수당 인상	2,740백만원 (군 2,740)	완료 후 지속추진 (100%)
2-3-28	장애유형별 맞춤형 일자리 지원	4,453백만원 (국1,882, 도580, 군1,991)	완료 후 지속추진 (100%)
2-3-29	장애인복지시설 여가 활동공간 확충	9,125백만원 (도1,395, 군7,730)	완료 후 지속추진 (100%)
2-4-31	장애인 관광기회 확대	340백만원 (도56, 군284)	완료 후 지속추진 (100%)

2-3-26

보훈대상자 및 참전유공자 명예수당 인상

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 대 상 : 642명(보훈대상자 220명, 참전유공자 262명, 배우자 160명)
- 사 업 비 : 2,740백만원(군비)
 - 국가보훈대상자 명예수당 : 739백만원
 - ▶ 739,200천원 = 220명 × 70천원 × 48개월
 - 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 : 1,509백만원
 - ▶ 1,509,120천원 = 262명 × 120천원 × 48개월
 - 배우자우자수당 : 492백만원
 - ▶ 492,800천원 = 160명 × 70천원 × 44개월 ※ '23. 5월 시행
- 사업내용
 - 보훈대상자 및 참전유공자 예우를 위한 명예수당 인상

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	조례개정	▶ 국가보훈대상자 명예수당 : 50,000원⇨70,000원 ▶ 참전유공자 및 무공수훈자명예수당 : 70,000원⇨120,000원
2023	조례개정	▶ 참전유공자 및 무공수훈자 배우자 명예수당 신설 : 70,000원

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,740		652	696	696	696	
군비	2,740	-	652	696	696	696	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
명예수당 지급액	보훈대상자 :50,000원	보훈대상자 :70,000원	보훈대상자 :70,000원	보훈대상자 :70,000원	보훈대상자 :70,000원
	참전유공자 :70,000원	참전유공자 :120,000원	참전유공자 :120,000원	참전유공자 :120,000원	참전유공자 :120,000원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 관련 조례개정
	실 적	○ 2022. 10. : 명예수당 인상 관련 조례개정 - 국가보훈대상자 명예수당 (종전)50,000원⇨70,000원 - 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 (종전)70,000원⇨120,000원
2023년 상반기	목 표	○ 관련 조례개정
	실 적	○ 2023. 5. : 참전유공자 및 무공수훈자 배우자수당 신설 - 월 70,000원

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 정상추진

추진부서	주민복지과장 이미예	복지정책팀장 박미화(☎3102)	담당자 장원서(☎3103)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 4,453백만원(국비 1,882^{42%}, 도비 580^{13%}, 군비 1,991^{45%})
 - 2024년 사업비 : 859백만원(국비 348^{44%}, 도비 104^{13%}, 군비 407^{43%})
- 사 업 량 : 85명
- 사업내용
 - 일 반 형 : 행정도우미(군청, 읍면사무소 등 배치)
 - ※ 전일제(주 5일, 일 8시간), 시간제(주 5일, 일 4시간)
 - 참 여 형 : 수행기관(6개소) 주변 환경정비 등
 - ※ 월56시간형(주 14시간), 월32시간형(주 8시간)
 - 강사파견형 : 정리 및 수납(취약계층), 전통놀이지도(경로당)
 - ※ 월56시간(주 14시간)

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진
2023	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진
2024	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형, 강사파견형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진 • 신규 일자리사업 발굴(강사파견형)
2025	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형, 강사파견형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진 • 신규 일자리사업 발굴 및 지원 대상 확대
2026	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형, 강사파견형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진 • 신규 일자리사업 발굴 및 지원 대상 확대

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	4,453	756	784	859	1,012	1,042	-
국비	1,882	335	349	348	420	430	-
도비	580	99	105	104	132	140	-
군비	1,991	322	330	407	460	472	-

○ 연도별 확인지표

(단위: 명)

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
참여자 수	60	60	85	90	95

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 장애인일자리사업 수행기관 변경(군 직접수행) ○ 2023년 장애인일자리사업 참여자 선발
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022.11. : 장애인일자리사업 수행기관 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 : 일반형(군 직접수행), 참여형(장애인단체 위탁) - 변경 : 군 직접수행 - 기대효과 : 장애인일자리사업 운영 투명화 및 효율성 증대 ○ 2022.11. ~ 12. : 2023년 장애인일자리사업 참여자 선발(60명) <ul style="list-style-type: none"> - 일 반 형 : 23명(전일제 16, 시간제 7) - 참 여 형 : 37명(월56시간형 20, 월32시간형 17) ○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)

2023년 상반기	목 표	○ 2023년 장애인일자리사업 참여자 배치 및 복무관리
	실 적	○ 2023.01. : 참여자 배치 ○ 2023.02. : 참여자 기본교육 - 산업안전보건교육, 성희롱예방교육, 장애인식개선교육 등 ○ 2023.06. : 참여자 안전교육 - 태풍·장마·폭염 등 계절에 따른 참여자 안전교육 실시 ○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)
2023년 하반기	목 표	○ 2023년 장애인일자리사업 참여자 복무관리 ○ 2024년 장애인일자리사업 참여자 선발 ○ 신규 장애인일자리사업 유형 발굴
	실 적	○ 2023.07. : 참여자 안전교육 - 산업재해 발생시 조치방법 등 안전교육 실시 ○ 2023.11. ~ 12. : 2024년 장애인일자리사업 참여자 선발(85명) - 일 반 형 : 23명(전일제 16, 시간제 7) - 참 여 형 : 52명(월56시간형 35, 월32시간형 17) - 강사파견형 : 10명(참여미달 3명 추가 선발 예정) ○ 2023.11. : 신규 장애인일자리사업 유형 발굴 - 강사파견형 : 정리 및 수납(취약계층), 전통놀이지도(경로당) ○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)
2024년 상반기	목 표	○ 2024년 장애인일자리사업 참여자 배치 및 복무관리 ○ 신규 장애인일자리사업 유형 모니터링
	실 적	○ 2024.01. : 참여자 배치 ○ 2024.02. : 참여자 기본교육 - 산업안전보건교육, 성희롱예방교육, 장애인식개선교육 등 ○ 2024.06. : 참여자 안전교육 - 태풍·장마·폭염 등 계절에 따른 참여자 안전교육 실시 ○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회) ○ 신규 참여유형(강사파견형) 관리 철저 - 문제점 및 건의사항 등 제도 개선 과제 관리 및 반영

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024.06. : 참여자 안전교육 <ul style="list-style-type: none"> - 태풍·장마·폭염 등 계절에 따른 참여자 안전교육 실시 ○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회) ○ 신규 참여유형(강사파견형) 관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 및 건의사항 등 제도 개선 과제 관리 및 반영
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024.07. : 참여자 안전교육 <ul style="list-style-type: none"> - 산업재해 발생시 조치방법 등 안전교육 실시 ○ 2024.07. : 2025년 국·도비 보조사업량 확대 건의 ○ 2024.11. ~ 12. : 2025년 장애인일자리사업 참여자 선발 <ul style="list-style-type: none"> - 선발인원 및 유형 : 미정 ○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인일자리사업 국·도비 보조사업량 지속 확대 건의 ○ 신규 장애인일자리사업 유형 발굴 및 제도 개선 ○ 참여자 안전 및 복무관리 철저
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인일자리사업 국·도비 보조사업량 지속 확대 건의 ○ 신규 장애인일자리사업 유형 발굴 및 제도 개선 ○ 참여자 안전 및 복무관리 철저

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 취업에 어려움을 겪는 장애인의 일자리 참여 수요 지속 증가
- (대 책) 신규 장애인일자리사업 유형 발굴 및 국·도비 사업량 확대
 - 2024년 신규 장애인일자리사업 유형 발굴 : 강사파견형(10명)
 - 2024년 국·도비 보조사업량 확대 건의 및 반영(참여형)
 - ※ 기존(참여형 20명) → 변경(참여형 35명) : 15명 증가
 - 국·도비 보조사업량 지속적인 확대 건의 예정

추진부서	주민복지과장 이미예	장애인복지팀장 김옥경(☎3111)	담당자 정수선(☎3113)
------	------------	--------------------	----------------

2-3-29

장애인복지시설 여가 활동공간 확충

추진상황 완료 후 지속추진 추진율 100% 완료 시점 지속추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 9,125백만원(도비1,395^{15%},군비7,730^{85%})
- 사업내용 : 장애인 체육관 활용 여가 프로그램 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	장애인복지시설 여가 활동공간 확충	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 장애인이용시설 및 거주시설 대상 여가활동 지원 수요조사 실시 ▶ 수요조사 결과에 따라 장애인복지시설 여가활동 지원계획 수립
2023 ~ 2026	장애인복지시설 여가활동 지원사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 여가활동 공간 조성 및 여가활동 프로그램 지원 - 장애인 체육관 준공 이후 해당 시설을 활용한 체육활동 프로그램 지속 개발 및 지원

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	9,125	1,310	1,414	1,486	1,560	1,637	1,718
도비	1,395	216	228	221	232	243	255
군비	7,730	1,094	1,186	1,265	1,328	1,394	1,463

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
예산 지원을	90%	90%	90%	90%	90%

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 장애인 여가활동 지원 계획 수립
	실 적	○ 2022. 12. : 진도군장애인종합복지관 주관 이용자 만족도 조사 실시 - 조사결과 : 체육활동을 위한 전용공간 확충 요구
2023년 상반기	목 표	○ 장애인 여가활동 지원 계획 추진
	실 적	○ 2023. 4. ~ 5. : 장애인 여가활동 지원 실행 계획 수립 및 예산 확보 등
2023년 하반기	목 표	○ 장애인 여가활동 지원 계획 추진
	실 적	○ 2023. 8. ~ 9. : 진도군 장애인 단체별 간담회 추진 - 총 5개 단체 / 단체별 건의 및 현안사항 청취 등 ○ 2023. 8. ~ 10. : 2024년 장애인 복지관 프로그램 확대 업무협의 - 2024년 복지관 프로그램 확대 추진 협의 / 18개 신규사업 발굴 ○ 2023. 10. ~ : 시각장애인 사회재활 교육사업 실시 - 3종(점자, 보행, 정보화) 교육 실시 / 총 19명
2024년 상반기	목표	○ 장애인 여가활동 지원 계획 추진
	실적	○ 2024년 장애인 복지관 프로그램 확대 실시 - 18개 신규사업 발굴 / 군비 105,671천원 추가 편성 및 지원 ○ 2024년 시각장애인 사회재활 교육사업 실시 - 3종(점자, 보행, 정보화) 교육 실시 / 총 19명

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024.1. : 시각장애인 사회재활 교육사업 확대 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 장애유형 무관 참여자 확대 발굴 및 욕구조사 결과 반영한 운영 개선 ○ 2024.1. : 장애인종합복지관 프로그램 확대 추진 예산 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지속 프로그램 운영 강화 및 신규 프로그램(18개) 연착륙 지원 ○ 장애인체육관 개관 대비 장애인복지시설 프로그램 사전발굴 안내
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024.7. : 장애 유형별 특화 프로그램 대상 만족도 조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 참여자 피드백 반영 프로그램 개선 방안 마련 및 실행 ○ 2024.7. : 장애인종합복지관 프로그램 만족도 조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 프로그램 참여자 대상 자체 만족도 조사 실시 ○ 장애인체육관 활용 체육 프로그램 발굴 및 실시
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인종합복지관 프로그램 만족도 조사 실시 및 운영 개선 ○ 장애유형별 맞춤 프로그램 운영 지원 ○ 장애인체육관 활용 체육 프로그램 발굴 및 실시
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인종합복지관 프로그램 만족도 조사 실시 및 운영 개선 ○ 장애유형별 맞춤 프로그램 운영 지원 ○ 장애인체육관 활용 체육 프로그램 발굴 및 실시

□ 문제점 및 대책

○ (문제점) 장애인복지관 내 전용공간 확충 어려움

○ (대 책)

⇒ 군관리 시설 등 지역자원 발굴 및 활용 방안 마련 필요

⇒ 장애인 체육관 등 시설을 활용한 여가활동(체육활동) 프로그램 운영 필요

추진부서	주민복지과장 이미예	장애인복지팀장 김옥경(☎3111)	담당자 김혁우(☎3112)
------	------------	--------------------	----------------

2-4-31

장애인 관광기회 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 340백만원(도비 56^{16%}, 군비 284^{84%})
 - 24년도 사업비 : 60백만원(도비 8, 군비 52)
- 사업대상 : 등록장애인 및 그 가족, 자원봉사자, 활동보조인 등
- 사업내용 : 장애인 공감과 치유 프로그램 확대 추진으로 장애인과 그 가족 등이 역사문화 및 자연탐방을 통해 소통과 치유 기회 제공
 - (24년도 신규시책) 장애인가족 공감과 치유 여행지원사업 추진
 - 지원내용 : 저소득 장애인가구 최대 30만원 내 여행경비 지원(총 10가구)

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2026	장애인 공감과 치유 프로그램 확대 추진	관내 거주 장애인 및 가족 대상 역사문화 및 자연탐방 기회 확대 제공

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	340	40	60	60	60	60	60
도비	56	12	12	8	8	8	8
군비	284	28	48	52	52	52	52

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
예산 지원율	90%	90%	90%	90%	90%

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 장애인 공감과 치유 프로그램 추진
	실적	○ 2022. 9. ~ 10. : 2022년 장애인 공감과 치유 탐방 프로그램 운영 - 4개 단체/ 102명 참여/ 40,000천원(도비 12,000, 군비 28,000)
2023년 상반기	목표	○ 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 계획 수립
	실적	○ 2023. 5. : 추진 계획 안내(장애인복지관 및 각 장애인단체장)
2023년 하반기	목표	○ 장애인 공감과 치유 프로그램 추진
	실적	○ 2023. 8. ~ 10. : 2023년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 - 5개 단체/ 130명 참여/ 60,000천원(도비 12,000, 군비 48,000)
2024년 상반기	목표	○ 장애인 공감과 치유 프로그램 확대 추진
	실적	○ 상반기 중 추진 계획 안내(장애인복지관 및 각 장애인단체장)

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 계획 수립 및 안내 ○ 2024년 장애인가족 공감과 치유 여행지원사업 신청 및 홍보
2024년 하반기	○ 2024년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 ○ 2024년 장애인가족 공감과 치유 여행지원사업 추진(10가구/30만원 이내)
2025년	○ 2025년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 ○ 2025년 장애인가족 공감과 치유 여행지원사업 확대 추진
2026년	○ 2026년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 ○ 2026년 장애인가족 공감과 치유 여행지원사업 지속 추진

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	주민복지과장 이미예	장애인복지팀장 김옥경(☎3111)	담당자 김혁우(☎3112)
------	------------	--------------------	----------------

가족 행복과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
14	-	13	1	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총사업비	추진상황 (추진율)
계	14건	31,849백만원 (국10,286, 도6,869, 군14,689, 기타5)	부서평균 (99.28%)
2-3-23	어르신 복지시설 환경개선 지원	6,176백만원 (국200, 도150, 군5,821, 기타5)	완료 후 지속추진 (100%)
2-3-27	4대이상 가정 호도수당 지원	12백만원 (군12)	완료 후 지속추진 (100%)
2-3-30	재가장기요양기관 종사자 특별수당 지원	688백만원 (군688)	완료 후 지속추진 (100%)
2-4-32	다양한 여성 프로그램 발굴	234백만원 (도10, 군224)	완료 후 지속추진 (100%)
2-4-33	다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영 활성화	156백만원 (도45, 군111)	완료 후 지속추진 (100%)
2-4-34	다문화가족 자녀 선호 교육프로그램 운영	864백만원 (국320, 도120, 군424)	완료 후 지속추진 (100%)
2-4-35	다문화가족 안정적 정착지원 종합서비스 강화	3,245백만원 (국1,445, 도475, 군1,325)	완료 후 지속추진 (100%)
3-5-38	국공립 보육시설[어린이집] 지원 및 확충	7,554백만원 (국3,778, 도1,888, 군1,888)	완료 후 지속추진 (100%)
3-5-39	공영 키즈카페 운영	307백만원 (국100, 군207)	완료 후 지속추진 (100%)
3-5-40	거점형 공영 돌봄센터 운영 확대	513백만원 (국245, 도87, 군181)	완료 후 지속추진 (100%)
3-5-41	어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충	1,164백만원 (국1,164)	완료 후 지속추진 (100%)
3-5-42	지역아동센터 지원 확대	6,416백만원 (국3,034, 도894, 군2,488)	완료 후 지속추진 (100%)
3-6-46	청소년 꿈키움센터(청소년문화의집) 건립	4,520백만원 (도3,200, 군1,320)	완료 후 지속추진 (100%)
3-6-47	학생 전용 스터디카페 운영	비예산	정상추진중 (90%)

2-3-23

어르신 복지시설 환경개선 지원

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **지속추진**

□ 사업개요

- 위 치 : 장기요양기관, 경로당, 공중목욕장
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 6,176백만원(국비200, 도비150, 군비5,821, 기타5)
- 사업내용 : 어르신 복지시설 환경개선 지원

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	▶2022년도 노인요양시설 확충(기능보강) 추진	▶ 노인전문요양원 개보수 공사 추진 ▶ 꽃단지 노인요양공동생활가정 개보수 공사 추진
2023~ 2026	▶노인복지시설 개보수 추진	▶ 노인요양시설 기능보강 사업 신청 및 추진 ▶ 농어촌공중목욕장 개보수 추진 ▶ 경로당 개보수 신청 및 추진(민원봉사과)

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	6,176	827	990	1,447	1,453	1,459	
국비	200	29	96	23	25	27	
도비	150	15	51	26	28	30	
군비	5,821	778	843	1,398	1,400	1,402	
기타	5	5	-	-	-	-	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
어르신 복지시설 지원	기능보강 사업 추진 개소 수	기능보강 사업 추진 개소 수	기능보강 사업 추진 개소 수	기능보강 사업 추진 개소 수	기능보강 사업 추진 개소 수

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 노인요양시설 기능보강 사업 추진(1개소)
	실 적	○ 2022. 12. 꽃단지 노인요양공동생활가정 개보수 공사 완료 - 사업비: 64,339천원 (국비 29,668천원, 도비 14,833천원, 군비 14,833천원, 지부담 5,005천원) - 사업내용: 보일러 외 온수기기 교체하여 누수로 인한 사고예방 및 안전한 환경 조성 ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수(민원봉사과 추진) - 사업비: 284,741천원(군비 100%)
2023년 상반기	목 표	○ 노인요양시설 개보수 공사 추진(1개소) ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수 추진
	실 적	○ 2023. 3. 진도군노인전문요양원 개보수 공사 완료 - 사업비: 156,400천원 (국비 73,200천원, 도비 36,600천원, 군비 46,600천원) - 사업내용: 화재예방 및 누수방지를 위한 창호교체 ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수(민원봉사과 추진) - 사업비: 574,199천원(군비 100%)
2023년 하반기	목 표	○ 노인요양시설 개보수 공사 추진(1개소) ○ 농어촌 공중목욕장 개보수 추진(3개소) ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수 추진
	실 적	○ 2023. 10. ~ 12. 진도군노인요양원 개보수 공사 완료 - 사업비: 47,660천원(국비 22,630천원, 도비 11,315천원, 군비 13,715천원) - 사업내용: 누수방지 및 보일러 교체 ○ 2023. 7. ~ 8. 농어촌 공중목욕장 개보수 추진 - 위치: 군내면 · 임회면 · 지산면 공중목욕장 - 사업비: 10,000천원(도비 3,000천원, 군비 7,000천원) ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수(민원봉사과 추진) - 사업비: 201,500천원(군비 100%)
2024년 상반기	목표	○ 노인복지시설 개보수 공사 추진(2개소) ○ 농어촌 공중목욕장 개보수 추진(4개소) ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수 추진
	실적	○ 2024. 3. 노인요양시설 확충(기능보강)사업 신청 - 사업비: 185백만원(국비 88, 도비 44, 군비 53)

□ **향후 추진계획**

- 어르신 복지시설 개보수 및 환경개선 지속 추진

2024년 상반기	○ 기능보강 사업 수요조사 및 추진
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 8. 농어촌 공중목욕장 개보수 추진 - 군내면: 28,000천원/ 탕내 타일 교체 등 - 의신면: 20,000천원/ 가벽 2개 제거 후 샤워기 설치, 바닥 및 벽면 타일, 노후 수도관, 거울 등 교체 - 지산면: 5,357천원/ 바닥 전기 판넬 교체 - 조도면: 16,520천원/ 지붕 비가림 시설 설치
2025년	○ 기능보강 사업 수요조사 및 추진
2026년	○ 기능보강 사업 수요조사 및 추진

□ **문제점 및 대책**

- 해당 없음

추진부서	가족행복과장 김기형	노인복지팀장 박현주(☎1271)	담당자 곽민선(☎1270)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 12백만원(군비12)
- 사업내용 : 4대 이상이 함께 사는 가정에 호도수당을 지급함으로써 경로효친의 건전한 가족제도 정착과 지역사회의 효 문화 확산

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	4대이상 가정 호도수당 현황파악 및 지원근거 기준 마련	▶ 4대이상 가정 읍·면 현황파악
		▶ 「4대이상가정 호도수당 지원에 관한 조례」 제정
		▶ 지원기준 금액 등 세부 기준 계획 수립
2023 ~ 2026	4대이상 가정 호도수당 지원	▶ 읍·면 신청서 취합 및 적격여부 확인 후 군에서 개인별 지급

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	12	-	3	3	3	3	지속
군비	12	-	3	3	3	3	지속

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
4대이상가정 호도수당지원	조례제정 및 지원 계획 수립	4대이상 가정 호도수당 지원	4대이상 가정 호도수당 지원	4대이상 가정 호도수당 지원	4대이상 가정 호도수당 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 조례 제정 및 지원 계획 수립
	실 적	○ 2022.10.31. : 조례안 입법예고 - 진도군 4대이상 가정 효도수당 지원 조례안 입법예고 ○ 2022.12.28. : 조례 제2586호 제정 - 진도군 4대이상 가정 효도수당 지원 조례 제정(공포) 및 시행
2023년 상반기	목 표	○ 4대이상 가정 효도수당 지원
	실 적	○ 2023. 1. : 설 명절 효도수당 지급 - 설 명절 전 2가구에 600천원 지원(가구당 300천원)
2023년 하반기	목 표	○ 4대이상 가정 효도수당 지원
	실 적	○ 2023. 9. : 추석 명절효도수당 지급 - 추석 명절 전 2가구에 600천원 지원(가구당 300천원)
2024년 상반기	목표	○ 4대이상 가정 효도수당 지원
	실적	○ 2024. 1. : 설 명절 효도수당 지급 - 설 명절 전 2가구에 600천원 지원(가구당 300천원)

□ 향후 추진계획

2024년 하반기	○ 2024. 9. : 대상자 신청접수 및 효도수당 지급 - 추석 명절 전 읍·면을 통한 대상자 적격여부 확인 및 신청 접수 - 가구당 30만원 지원
2025년	○ 2025. 1. : 대상자 신청접수 및 효도수당 지급 - 설 명절 전 읍·면을 통한 대상자 적격여부 확인 및 신청 접수 - 가구당 30만원 지원
	○ 2025. 9. ~ 10. : 대상자 신청접수 및 효도수당 지급 - 추석 명절 전 읍·면을 통한 대상자 적격여부 확인 및 신청 접수 - 가구당 30만원 지원
2026년	○ 2026. 2. : 대상자 신청접수 및 효도수당 지급 - 설 명절 전 읍·면을 통한 대상자 적격여부 확인 및 신청 접수 - 가구당 30만원 지원
	○ 2026. 9. : 대상자 신청접수 및 효도수당 지급 - 추석 명절 전 읍·면을 통한 대상자 적격여부 확인 및 신청 접수 - 가구당 30만원 지원

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	가족행복과장 김기형	노인복지팀장 박현주(☎1271)	담당자 정다은(☎1274)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업량 : 18개소(재가노인복지시설, 재가장기요양기관) 480여명
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 688백만원(균비688)
- 사업내용 : 장기요양기관 종사자 처우개선수당(1인 월 30천원) 지원

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	장기요양기관 종사자 특별수당 지원 근거 및 세부 추진계획 수립	▶ 지원기준, 금액 등 세부 기준 계획 수립
2023	장기요양기관 종사자 특별수당 지원	▶ 「진도군 요양보호사 처우개선 및 지위 향상에 관한 조례」 개정 ▶ 장기요양기관 종사자 특별수당 지급
2024	장기요양기관 종사자 특별수당 지원	▶ 장기요양기관 종사자 특별수당 지급

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	688	-	172	172	172	172	지속
균비	688	-	172	172	172	172	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
장기요양기관 종사자 특별수당 지원	조례개정 및 지원 계획 수립	장기요양기관 종사자 특별수당 지원(480명)	장기요양기관 종사자 특별수당 지원(480명)	장기요양기관 종사자 특별수당 지원	장기요양기관 종사자 특별수당 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원
	실 적	○ 타 지자체 지원 현황 및 조례 검토
2023년 상반기	목 표	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원
	실 적	○ 지원기준, 금액 등 세부 기준 계획 수립 - 지원대상: 장기요양기관 18개소/종사자 480명 ※ 관내 주민등록, 월 60시간 이상 근로자 - 지원금액: 1인 30천원/월
2023년 하반기	목 표	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원
	실 적	○ 2023. 8. ~ 10.: 조례개정 - 진도군 장기요양요원 등 처우개선 및 지위향상에 관한 조례(안) 입법예고 및 심의 - 조례 의결 및 공포 ○ 2023. 12. : 장기요양기관 종사자 처우 개선수당 지급 - 317명/18,420천원
2024년 상반기	목표	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원
	실적	- 325명/26,940천원

□ 향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원 - 장기요양기관 종사자 처우 개선수당 분기별 지급
---------------------	---

□ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

추진부서	가족행복과장 김기형	노인복지팀장 박현주(☎1271)	담당자 박지연(☎1272)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 234백만원(도비10, 군비224)
- 사업내용 : 여성의 일가정 양립 및 재취업을 위한 다양한 프로그램 제공

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 하반기 프로그램 설문조사 : 22.9. ▶ 수강생 모집 : 22.10. ▶ 프로그램 홍보 : 진도군청 홈페이지 공고 및 현수막 게시 ▶ 하반기 프로그램 운영 : 22.10.~12. : 야간반, 주말반 등 확대 운영(4개 PG)
2023	프로그램 확대 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상·하반기 프로그램 설문조사 ▶ 수강생 모집 및 홍보 ▶ 상반기 프로그램 운영 : 23.3.~6. (5개 PG) ▶ 하반기 프로그램 운영 : 23.9.~12. (8개 PG)
2024 ~2026	프로그램 확대 운영 및 홍보 매체의 다각화	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상·하반기 프로그램 설문조사 ▶ 상·하반기 설문조사 결과 반영을 통한 프로그램 확대 운영 : 야간반, 주말반 등 확대 운영 : 찾아가는 도서지역 여성문화PG 운영 등 ▶ 홍보매체의 다양화 : 진도군 SNS(인스타, 페이스북 등) 및 홈페이지 배너·팝업창 이용, 반사회, 보도자료 활용 등

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	234	38	41	49	52	54	지속
도비	10	2	2	2	2	2	지속
군비	224	36	39	47	50	52	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
다양한 여성 프로그램 발굴	프로그램 이용인원	프로그램 이용인원	프로그램 이용인원	프로그램 이용인원	프로그램 이용인원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 여성의 경제활동 참여를 촉진하고, 다양한 취미·교양 교육을 통하여 문화 향유에 대한 욕구 충족과 정보제공																																		
	실 적	<table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>프로그램</th> <th>교육기간</th> <th>참여인원</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td>499</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>직업훈련(한식조리)</td> <td>22.10~12.</td> <td>145</td> <td>주간</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>바리스타</td> <td>22.10~11.</td> <td>100</td> <td>주말</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>캘리그래피</td> <td>22.10~11.</td> <td>153</td> <td>야간</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>떡 제조반</td> <td>22.10~12.</td> <td>101</td> <td>주간</td> </tr> </tbody> </table>	연번	프로그램	교육기간	참여인원	비고	계			499		1	직업훈련(한식조리)	22.10~12.	145	주간	2	바리스타	22.10~11.	100	주말	3	캘리그래피	22.10~11.	153	야간	4	떡 제조반	22.10~12.	101	주간				
연번	프로그램	교육기간	참여인원	비고																																
계			499																																	
1	직업훈련(한식조리)	22.10~12.	145	주간																																
2	바리스타	22.10~11.	100	주말																																
3	캘리그래피	22.10~11.	153	야간																																
4	떡 제조반	22.10~12.	101	주간																																
2023년 상반기	목 표	○ 여성의 경제활동 참여를 촉진하고, 다양한 취미·교양 교육을 통하여 문화 향유에 대한 욕구 충족과 정보제공																																		
	실 적	<table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>프로그램</th> <th>교육기간</th> <th>참여인원</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td>704</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>직업훈련(바리스타)</td> <td>23.3~4.</td> <td>183</td> <td>주간</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>홈패션</td> <td>23.3~5.</td> <td>84</td> <td>주말</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>실버인지능이지도사</td> <td>23.3~5.</td> <td>143</td> <td>야간</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>정리수납</td> <td>23.3~5.</td> <td>122</td> <td>주간</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>생활요리</td> <td>23.3~6.</td> <td>172</td> <td>주간</td> </tr> </tbody> </table>	연번	프로그램	교육기간	참여인원	비고	계			704		1	직업훈련(바리스타)	23.3~4.	183	주간	2	홈패션	23.3~5.	84	주말	3	실버인지능이지도사	23.3~5.	143	야간	4	정리수납	23.3~5.	122	주간	5	생활요리	23.3~6.	172
연번	프로그램	교육기간	참여인원	비고																																
계			704																																	
1	직업훈련(바리스타)	23.3~4.	183	주간																																
2	홈패션	23.3~5.	84	주말																																
3	실버인지능이지도사	23.3~5.	143	야간																																
4	정리수납	23.3~5.	122	주간																																
5	생활요리	23.3~6.	172	주간																																

2023년 하반기	목 표	○ 여성의 경제활동 참여를 촉진하고, 다양한 취미·교양 교육을 통하여 문화 향유에 대한 욕구 충족과 정보제공																																																				
	실 적	<table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>프로그램</th> <th>교육기간</th> <th>참여인원</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td>826</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>직업훈련(한식조리)</td> <td>23.9.~12.</td> <td>246</td> <td>야간</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>바리스타</td> <td>23.9.~11.</td> <td>114</td> <td>야간</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>실버인지놀이지도사</td> <td>23.9.~11.</td> <td>79</td> <td>야간</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>민요장단(장구)</td> <td>23.9.~11.</td> <td>128</td> <td>주간</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>퀼트 및 프랑스자수</td> <td>23.9.~11.</td> <td>112</td> <td>야간</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>스마트폰 활용법</td> <td>23.9.~10.</td> <td>47</td> <td>주간</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>생활요리</td> <td>23.11.</td> <td>62</td> <td>주간</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>원데이 클래스(가족공예 등)</td> <td>23.12.</td> <td>38</td> <td>주간</td> </tr> </tbody> </table>				연번	프로그램	교육기간	참여인원	비고	계			826		1	직업훈련(한식조리)	23.9.~12.	246	야간	2	바리스타	23.9.~11.	114	야간	3	실버인지놀이지도사	23.9.~11.	79	야간	4	민요장단(장구)	23.9.~11.	128	주간	5	퀼트 및 프랑스자수	23.9.~11.	112	야간	6	스마트폰 활용법	23.9.~10.	47	주간	7	생활요리	23.11.	62	주간	8	원데이 클래스(가족공예 등)	23.12.	38
연번	프로그램	교육기간	참여인원	비고																																																		
계			826																																																			
1	직업훈련(한식조리)	23.9.~12.	246	야간																																																		
2	바리스타	23.9.~11.	114	야간																																																		
3	실버인지놀이지도사	23.9.~11.	79	야간																																																		
4	민요장단(장구)	23.9.~11.	128	주간																																																		
5	퀼트 및 프랑스자수	23.9.~11.	112	야간																																																		
6	스마트폰 활용법	23.9.~10.	47	주간																																																		
7	생활요리	23.11.	62	주간																																																		
8	원데이 클래스(가족공예 등)	23.12.	38	주간																																																		

문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진계획

2024년 상반기	○ 24년 3월~6월 : 상반기 여성플라자 프로그램 운영 ○ 24년 7월 : 상반기 프로그램 만족도 조사 실시
2024년 하반기	○ 24년 7월 : 하반기 설문조사 및 프로그램 계획 수립 ○ 24년 8월 : 하반기 프로그램 수강생 및 강사 모집공고 ○ 24년 9월~12월 : 하반기 여성플라자 프로그램 운영 ○ 24년 12월 : 하반기 프로그램 만족도 조사 실시
2025년	○ 25년 1월~2월 : 상반기 프로그램 설문조사 및 계획 수립, 모집 공고 ○ 25년 3월~6월 : 상반기 여성플라자 프로그램 운영 및 만족도 조사 ○ 25년 7월~8월 : 하반기 프로그램 설문조사 및 계획 수립, 모집 공고 ○ 25년 9월~12월 : 하반기 여성플라자 프로그램 운영 및 만족도 조사
2026년	○ 26년 1월~2월 : 상반기 프로그램 설문조사 및 계획 수립, 모집 공고 ○ 26년 3월~6월 : 상반기 여성플라자 프로그램 운영 및 만족도 조사 ○ 26년 7월~8월 : 하반기 프로그램 설문조사 및 계획 수립, 모집 공고 ○ 26년 9월~12월 : 하반기 여성플라자 프로그램 운영 및 만족도 조사

추진부서	가족행복과장 김기형	가족정책팀장 박지현(☎1262)	담당자 박미림(☎1264)
------	------------	-------------------	----------------

2-4-33 다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영 활성화

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **지속추진**

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 156백만원(도비45, 군비111)
- 사업내용 : 다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영(생애 주기별 발생하는 가족 내 다양한 갈등 상담 및 해결지원)

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2023	다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영 지원	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 가족센터 내 다문화가족 교류공간 확보 : ' 22 12 ▶ 상담프로그램 홍보 : 홈페이지 공고 및 현수막 게시 ▶ 상담프로그램 운영
2024 ~ 2026	다문화가족 교류공간 운영 지원 및 상담프로그램 운영 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 다문화가족 교류공간 운영 지원 ▶ 상담프로그램 운영 활성화 ▶ 홍보활동 추진 : 진도군 홈페이지 공고, 반상회 및 보도자료 활용, 홍보물품 제작 및 홍보캠페인 등

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	156	30	30	30	32	34	지속
도비	45	9	9	9	9	9	지속
군비	111	21	21	21	23	25	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)	
	2022	2023 ~ 2026
다문화가족 교류공간 확보	· 다문화가족 교류 공간 확보	· 교류 공간 이용 실적
상담프로그램 운영	· 상담 프로그램 참여 인원	· 상담 프로그램 참여 인원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 교류 공간 확보 및 프로그램 운영
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22.7 : 하반기 상담프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 모국어 상담, 가족, 취업, 육아 상담 등 ○ '22.8 : 하반기 상담프로그램 홍보 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 현수막 게첨 및 안내장 배부 등 ○ '22.12 :가족센터 내 다문화가족 교류공간 확보 ○ '22.12 : 만족도 조사 실시 및 보완사항 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 모국어 상담, 가족, 취업, 육아 상담 등
2023년 상반기	목 표	○ 상담프로그램 운영
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23.1~6. : 상반기 상담프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등 ○ '23.3. : 다문화가족 휴게 및 교류공간 확보(가족센터)
2023년 하반기	목 표	○ 상담프로그램 운영
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23.7~12 : 하반기 상담프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등

□ **문제점 및 대책**

○ 해당 없음

□ **향후 추진계획**

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ ~ '24. 6. : 상반기 상담프로그램 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24.7.~12. : 하반기 상담프로그램 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25.1.~12. : 상담프로그램 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ '26.1.~12 : 상담프로그램 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등

추진부서	가족행복과장 김기형	가족정책팀장 박지현(☎1262)	담당자 김승호(☎1263)
------	------------	-------------------	----------------

2-4-34

다문화가족 자녀 선호 교육프로그램 운영

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **지속추진**

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 진도대로 7215, 진도군가족센터
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 864백만원(국비320, 도비120, 군비424)
- 사업내용 : 다문화가족 자녀가 선호하는 프로그램 추진을 통한
다문화가족 자녀의 바른성장 및 학습격차 해소 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2023	프로그램 신규발굴 및 예산확보	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 선호 교육프로그램 설문조사 실시 : ' 22. 8. ▶ 설문조사 결과 반영 후 신규사업 계획 수립 : ' 22 10 ▶ 어머니나라말 배움터 운영 : '23. 1.~12. - 베트남어, 중국어: 2개반 운영
2024 ~ 2026	프로그램 운영 및 홍보	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 프로그램 운영 지원 : 연중 ▶ 홍보활동 추진 : 진도군 홈페이지 공고, 반상회 및 보도자료 활용, 홍보물품 제작 및 홍보캠페인 등 ▶ 사업만족도 조사를 통한 보완사항 개선

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	864	136	137	187	197	207	
국비	320	64	64	64	64	64	
도비	120	24	24	24	24	24	
군비	424	48	49	99	109	119	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
다문화가족 자녀 선호 교육 프로그램 운영	다문화가족 자녀 프로그램 이용 인원	다문화가족 자녀 프로그램 이용 인원	다문화가족 자녀 프로그램 이용 인원	다문화가족 자녀 프로그램 이용 인원	다문화가족 자녀 프로그램 이용 인원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 다문화자녀 대상 선호 프로그램 진행
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22.7. : 하반기 상담프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 자녀방문교육, 자녀언어발달, 다문화이해교실 운영 ○ '22.8. : 자녀선호 프로그램(엄마나라말 배우기) 설문조사 실시 ○ '22.10. : 설문조사 결과 반영 후 신규사업 계획 수립 ○ '22.10. : '23년 엄마나라말 배움터 본예산 확보(군비10백만원)
2023년 상반기	목 표	○ 다문화자녀 대상 선호 프로그램 진행
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23.1~6 : 다문화 자녀 선호 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 엄마나라말 배움터 운영 - 베트남어(20명), 중국어(10명) 초급반 2개반 개설 - 자녀방문교육, 자녀언어발달, 다문화이해교실 운영
2023년 하반기	목 표	○ 다문화자녀 대상 선호 프로그램 진행
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23.7~12 : 하반기 다문화 자녀 선호 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 엄마나라말 배움터 운영, - 베트남어(20명), 중국어(10명) 초급반 2개반 개설 - 자녀방문교육, 자녀언어발달, 다문화이해교실 운영 - 엄마나라말 체험여행 신규사업 추진 계획

□ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none">○ '24.1.~6. : 상반기 다문화자녀 선호 프로그램 운영- 엄마나라말 배움터 사업 운영 및 국고 지원 건의- 엄마나라말 체험 여행 신규사업 추진- 어린이집 다문화이해교실, 다문화자녀 방문교육서비스 등
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none">○ '24.7.~12. : 하반기 다문화자녀 선호 프로그램 운영- 엄마나라말 배움터 및 체험 여행 운영- 어린이집 다문화이해교실, 다문화자녀 방문교육서비스 등
2025년	<ul style="list-style-type: none">○ '25.1.~12. : 다문화자녀 선호 프로그램 운영- 엄마나라말 체험 여행 확대 운영- 어린이집 다문화이해교실, 다문화자녀 방문교육서비스 등
2026년	<ul style="list-style-type: none">○ '26.1.~12. : 다문화자녀 선호 프로그램 운영- 엄마나라말 체험 여행 운영- 어린이집 다문화이해교실, 다문화자녀 방문교육서비스 등

추진부서	가족행복과장 김기형	가족정책팀장 박지현(☎1262)	담당자 김승호(☎1263)
------	------------	-------------------	----------------

2-4-35

다문화가족 안정적 정착지원 종합서비스 강화

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **지속추진**

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 진도대로 7215, 진도군가족센터
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 3,245백만원(국비1,445, 도비 475, 군비1,325)
- 사업내용 : 입국초기 결혼이민자부터 정착이민자까지 단계별 맞춤형 서비스 제공으로 다문화가족 안정적 정착지원

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2023	다문화가족 안정적 정착 지원 종합서비스 강화	<ul style="list-style-type: none"> ▶가족센터 운영 지원 : 1개소 ·서비스 강화를 위한 센터 차량 추가지원 계획 수립 : '22. 9. ▶가족센터 차량 추가 지원 : '23. 2. ▶다문화가족 특성화사업 운영 추진 : 6개 사업 ▶다문화 가정 지속 지원 : 8개 사업 ▶만족도 조사를 통한 보완사항 개선
2024 ~ 2026	다문화가족 안정적 정착 지원 종합서비스 강화	<ul style="list-style-type: none"> ▶가족센터 운영 지원 : 1개소 ▶다문화가족 특성화사업 및 다문화 가정 지원 지속 추진 ▶홍보활동 추진 : 진도군 홈페이지 공고, 반사회 및 보도자료 활용, 홍보물품 제작 및 홍보캠페인 등 ▶만족도 조사를 통한 보완사항 개선

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,245	631	631	631	661	691	
국비	1,445	289	289	289	289	289	
도비	475	95	95	95	95	95	
군비	1,325	247	247	247	277	307	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
다문화가족 안정적 정착지원	다문화가족 지원 사업 이용 인원	다문화가족 지원 사업 이용 인원	다문화가족 지원 사업 이용 인원	다문화가족 지원 사업 이용 인원	다문화가족 지원 사업 이용 인원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 다문화가족 정착지원 서비스 지원
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘22.7. : 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원 등 ○ ‘22.9.: 서비스 강화를 위한 센터 차량 추가지원 계획 수립 ○ ‘22.11. : 다문화 한마음 축제 지원
2023년 상반기	목 표	○ 다문화가족 정착지원 서비스 지원
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘23.1.~6. : 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 ○ ‘23.2. : 가족센터 차량 추가 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 결혼이민자의 프로그램 참여 활성화와 도모 ○ ‘23.5. : ‘23년 다문화가족 한마음축제 지원 예산 추가확보
2023년 하반기	목 표	○ 다문화가족 정착지원 서비스 지원
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘23.7.~12. : 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 - 육아 공백 지원 : 다함께 돌봄 센터, 공동육아나눔터 등 운영

□ **문제점 및 대책**

○ 해당 없음

□ **향후 추진계획**

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ ~ '24. 6. : 상반기 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 - 육아 공백 지원 : 다함께 돌봄 센터, 공동육아나눔터 등 운영
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24.7.~12. : 하반기 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 - 육아 공백 지원 : 다함께 돌봄 센터, 공동육아나눔터 등 운영
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25.1.~12. : 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 - 육아 공백 지원 : 다함께 돌봄 센터, 공동육아나눔터 등 운영
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ '26.1.~12. : 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 <ul style="list-style-type: none"> - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 - 육아 공백 지원 : 다함께 돌봄 센터, 공동육아나눔터 등 운영

추진부서	가족행복과장 김기형	가족정책팀장 박지현(☎1262)	담당자 김승호(☎1263)
------	------------	-------------------	----------------

3-5-38

국공립 보육시설(어린이집) 지원 및 확충

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 7,554백만원(국비3,778, 도비1,888, 군비1,888)
- 사업내용 : 보육교직원 인건비 및 운영비 지원, 기능보강사업 등을 통한 보육시설 내실화

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	국공립 보육시설 확충 사업 안내 및 보육시설 지원	▶ 가정어린이집 2개소→국공립 장기임차 어린이집 전환 신청 안내 ▶ 어린이집 보조금 추가 지원 계획 수립
2023	국공립 보육시설 확충 사업 안내 및 보육시설 지원	▶ 가정어린이집 1개소→국공립 장기임차 어린이집 전환 신청 안내 ▶ 어린이집 보조금 추가 지원 계획 수립
2024	국공립 보육시설 확충 사업 안내 및 보육시설 지원	▶ 가정어린이집 1개소→국공립 장기임차 어린이집 전환 신청 안내 ▶ 어린이집 보조금 추가 지원 계획 수립
2025	국공립 보육시설 확충 사업 안내 및 보육시설 지원	▶ 어린이집 업무 교육청 이관
2026	국공립 보육시설 확충 사업 안내 및 보육시설 지원	▶ 어린이집 업무 교육청 이관

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	7,554	2,405	2,537	2,612	미정	미정	지속
국비	3,778	1,203	1,269	1,306	미정	미정	지속
도비	1,888	601	634	653	미정	미정	지속
군비	1,888	601	634	653	미정	미정	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
국공립어린이집 지원 및 확충	국공립 전환 신청 안내	국공립 보육시설 지원 및 확충 추진 실적	국공립 보육시설 지원 및 확충 추진 실적	유보통합 사무협조	유보통합 사무협조

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 가정어린이집 2개소 국공립 장기임차 어린이집 전환 신청 안내
	실 적	○ 2022년 09월 : 2023년 사업량 파악 - 진도군 관내 가정어린이집 2개소 국공립 장기임차 희망 ○ 2022년 11월 : 2023년 진도군 2개소 수요량 제출(전라남도) - 진도군 가정어린이집 장기임차 수요량 2개소 보고
2023년 상반기	목 표	○ 가정어린이집 1개소 국공립 장기임차 어린이집 전환 완료
	실 적	○ 2023년 03월 : 2023년 전라남도 심사서 제출 - 진도군 관내 가정어린이집 2개소 제출 ○ 2023년 06월 : 2023년 전라남도 심사 완료 - 진도군 관내 가정어린이집 1개소 국공립 장기임차 적격
2023년 하반기	목 표	○ 가정어린이집 1개소 국공립 장기임차 어린이집 전환 완료
	실 적	○ 2023년 12월 : 2023년 가정어린이집 국공립 전환 완료 - 진도군 관내 가정어린이집 1개소 국공립 장기임차 전환 완료

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 보육교직원 인건비, 운영비 기능사업 추진
2024년 하반기	○ 보육교직원 인건비, 운영비 기능사업 추진
2025년	○ 2025년 1월 : 유보통합에 따른 업무 이관 - 교육청으로 업무 이관에 따른 적극적인 업무 협조
2026년	○ 2025년 7월 : 유보통합에 따른 업무 이관 - 교육청으로 업무 이관에 따른 적극적인 업무 협조

추진부서	가족행복과장 김기형	아동보육팀장 김침미(☎1286)	담당자 윤원필(☎1287)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 동외리 1131번지(가족센터 내)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사 업 비 : 307백만원(국비100/설치비, 군비207)
- 주요시설
 - 야외놀이공간 : 대형 조합놀이대, 모래놀이터
 - 실내놀이공간 : 대형 미끄럼틀, 정글짐, 볼풀 등 실내놀이시설 8종

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2020	진도군 가족센터 건립 사업	기본 및 실시설계용역 착수
2021	진도군 가족센터 건립 사업	계약심사, 예비인증 등 행정절차 완료 공사 발주 및 착공
2022	공영 키즈카페 설치·운영	기자재 및 집기류 등 구입 가족센터 위탁 운영자 모집 공고 및 계약 체결
2023	공영 키즈카페 운영	공영 키즈카페 개소 및 운영
2024	키즈카페 프로그램 진행	지역 중심의 돌봄체계 활성화
2025	키즈카페 프로그램 진행	지역 중심의 돌봄체계 활성화
2026	키즈카페 프로그램 진행	지역 중심의 돌봄체계 활성화

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	307	-	146	49	54	58	지속
국비	100	-	100	-	-	-	-
군비	207	-	46	49	54	58	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
공영키즈카페 이용률	-	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 진도군 가족센터 건립 사업 추진
	실 적	○ 가족센터 건립 사업 - 공사 발주 및 착공
2023년 상반기	목 표	공영 키즈카페 설치·운영
	실 적	○ '23. 3. 가족센터 내 키즈카페 시설 설치 완료 - 가족센터 위탁 운영자 모집 공고 - 계약 체결
2023년 하반기	목 표	○ 공영 키즈카페 운영
	실 적	○ '23. 11. 실내외 놀이시설 운영 - 이용인원 3,915(일반인원 3,196 / 단체인원 719)

□ **문제점 및 대책**

○ 해당 없음

□ **향후 추진계획**

2024년 상반기	○ `24.1.~6. : 상반기 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 양육 친화적인 사회환경 구축 - 지역 중심의 보편적 가족 서비스 제공
2024년 하반기	○ `24.7.~12. : 하반기 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 양육 친화적인 사회환경 구축 - 지역 중심의 보편적 가족 서비스 제공
2025년	○ `25.1.~12. : 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 양육 친화적인 사회환경 구축 - 지역 중심의 보편적 가족 서비스 제공
2026년	○ `26.1.~12. : 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 양육 친화적인 사회환경 구축 - 지역 중심의 보편적 가족 서비스 제공

추진부서	가족행복과장 김기형	아동보육팀장 김침미(☎1286)	담당자 이성국(☎1288)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 진도대로 7215(가족센터 내)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사 업 비 : 513백만원(국비245, 도비87, 군비181)
- 사업내용 : 놀이공간(활동실), 학습공간, 사무공간, 조리실 등

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	진도군 가족센터 건립 사업	지하층 골조 공사 및 보강토옹벽 설치 완료 골조 공사 내·외부 마감공사 및 주변 정리 준공
2023	다함께돌봄센터 운영	'23. 11. 다함께돌봄센터 개소 완료 돌봄서비스 실시
2024	운영시간 연장 시범사업 선정	연장운영 시범사업 추진
2025	다함께돌봄센터 홍보 및 운영	다함께돌봄센터 홍보 및 운영
2026	다함께돌봄센터 홍보 및 운영	다함께돌봄센터 홍보 및 운영

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	513	-	113	124	133	143	지속
국비	245	-	57	60	63	65	지속
도비	87	-	19	21	22	25	지속
군비	181	-	37	43	48	53	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
다함께돌봄센터 이용률	-	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 진도군 가족센터 건립
	실 적	○ 가족센터 건립 사업 - 공사 발주 및 착공
2023년 상반기	목 표	○ 다함께돌봄센터 운영
	실 적	○ 다함께돌봄센터 홍보 - 가족돌봄서비스 실시 - 이용현황 조사 및 운영 확인
2023년 하반기	목 표	운영시간 연장사업 시범사업 신청
	실 적	○ 연장 시범사업 국비 신청 - 다함께돌봄센터 시범사업 선정

□ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 다함께돌봄센터 홍보 - 사업 홍보 및 지속적인 수요조사 실시 - 야간운영센터 운영 및 관리
2024년 하반기	○ 다함께돌봄센터 홍보 - 사업 홍보 및 지속적인 수요조사 실시 - 야간운영센터 운영 및 관리
2025년	○ 다함께돌봄센터 홍보 - 사업 홍보 및 지속적인 수요조사 실시 - 야간운영센터 운영 및 관리
2026년	○ 다함께돌봄센터 홍보 - 사업 홍보 및 지속적인 수요조사 실시 - 야간운영센터 운영 및 관리

추진부서	가족행복과장 김기형	아동보육팀장 김청미(☎1286)	담당자 이성국(☎1288)
------	------------	-------------------	----------------

3-5-41

어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사업비 : 1,164백만원(국비1,164)
- 주요시설
 - 야외놀이공간 : 대형 조합놀이대, 모래놀이터
 - 실내놀이공간 : 대형 미끄럼틀, 정글짐, 볼풀 등 실내놀이시설 8종

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2020	진도군 가족센터 건립 사업	▶ 기본 및 실시설계용역 착수
2021	진도군 가족센터 건립 사업	▶ 계약심사, 행정절차 완료 ▶ 공사 발주 및 착공
2022	진도군 가족센터 건립 사업	▶ 지하층 골조 공사 및 보강토옹벽 설치 완료 ▶ 골조 공사 ▶ 내·외부 마감공사 및 주변 정비 ▶ 준공
	가족센터 어린이놀이공간 설치·운영	▶ 기자재 및 집기류 등 구입 ▶ 가족센터 위탁 운영자 모집 공고 및 계약 체결
2023	가족센터 어린이놀이공간 운영	▶ 야외놀이공간 및 공영 키즈카페 운영
	어린이 놀이공원 신규 조성	▶ 놀이공원 신규 조성 국비확보 및 부지 재검토

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,164	500	152	163	171	178	지속
국비	1,164	500	152	163	171	178	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
가족센터 놀이공간 이용률	-	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충
	실 적	○ 가족센터 건립 사업 - 공사 발주 및 착공
2023년 상반기	목 표	○ 공영 키즈카페 설치·운영
	실 적	○ '23. 3. 가족센터 내 키즈카페 시설 설치 완료 - 가족센터 위탁 운영자 모집 공고 - 계약 체결
2023년 하반기	목 표	○ 공영 키즈카페 운영
	실 적	○ '23. 11. 실내외 놀이시설 운영 - 이용인원 3,915(일반인원 3,196 / 단체인원 719)

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 놀이공간 정기적인 지도·점검 - 이용실태 파악 및 만족도 조사 - 어린이 활동공간 안전검사
2024년 하반기	○ 놀이공간 정기적인 지도·점검 - 이용실태 파악 및 만족도 조사 - 어린이 활동공간 안전검사
2025년	○ 놀이공간 정기적인 지도·점검 - 이용실태 파악 및 만족도 조사 - 어린이 활동공간 안전검사
2026년	○ 놀이공간 정기적인 지도·점검 - 이용실태 파악 및 만족도 조사 - 어린이 활동공간 안전검사

추진부서	가족행복과장 김기형	아동보육팀장 김침미(☎1286)	담당자 이성국(☎1288)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사 업 비 : 6,416백만원(국비3,034, 도비894, 군비2,488)
- 사업내용 : 운영비, 이용아동 급식비, 종사자 처우개선비, 차량운영비 등 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	지역아동센터 운영비 지원	차량운영비 및 동승자 인건비 지급
2023	지역아동센터 운영비 지원	종사자 역량강화 워크숍 지원
2024	지역아동센터 급식비 지원	아동 급식비 추가 지원
2025	지역아동센터 운영비 지원	종사자 처우개선비, 차량운영비 등 지원
2026	지역아동센터 운영비 지원	종사자 처우개선비, 차량운영비 등 지원

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	6,416	1,078	1,180	1,312	1384	1462	지속
국비	3,034	534	591	622	635	652	지속
도비	894	151	176	179	191	197	지속
군비	2,488	393	413	511	558	613	지속

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
지역아동센터 이용률	-	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원	이용현황 조사 및 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	지역아동센터 운영비 지원
	실 적	○ 종사자 명절수당 및 차량 운영비 지원 - 명절수당(300천원/인) / 차량운영비(200천원/개소/월)
2023년 상반기	목 표	지역아동센터 운영비 지원
	실 적	○ 어린이 통학차량 동승자보호자 인건비 지원 - 동승보호자 인건비(577천원/개소/월) - 인건비 지급을 통한 일상생활안정에 기여
2023년 하반기	목 표	지역아동센터 종사자 역량강화 지원
	실 적	○ '23. 10. 워크숍 개최 - 지원 : 5,000천원 - 지역아동센터간 화합과 결속을 통한 자긍심 고취

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 지역아동센터 아동 급식 추가 지원 - 급식비를 자체적으로 보조하여 급식 품질 향상 - 아동의 건전한 식생활 유지에 도움
2024년 하반기	○ 지역아동센터 운영비 등 추가 지원 - 지역아동센터 한마음 행사 개최 - 지역아동센터간 화합과 결속을 통한 자긍심 고취
2025년	○ 지역아동센터 운영비 등 추가 지원 - 종사자 처우개선비, 차량운영비 등 추가 운영비 확보 - 지역사회 내 돌봄서비스 질 제고
2026년	○ 지역아동센터 운영비 등 추가 지원 - 종사자 처우개선비, 차량운영비 등 추가 운영비 확보 - 지역사회 내 돌봄서비스 질 제고

추진부서	가족행복과장 김기형	아동보육팀장 김청미(☎1286)	담당자 이성국(☎1288)
------	------------	-------------------	----------------

3-6-46

청소년 꿈기움센터(청소년문화의집) 건립

추진상황 정상추진중 추진율 100% 완료 시점 2024년 4월

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 진도읍 동외리 1140-1번지
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 4,520백만원(도비3,200, 군비1,320)
- 규 모 : 지상3층/ 부지면적 2,174㎡ 연면적 1,133.79㎡
- 사업내용 : 건강한 청소년 문화환경 조성을 위한 청소년 활동 공간 확충

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	진도군 청소년문화의집 건립사업	기본 및 실시설계 완료
2023	진도군 청소년문화의집 건립사업	공사 발주 및 착공, 기초공사, 골조공사
2024	진도군 청소년문화의집 건립사업	준공 및 개관

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	4,520	1,200	2,770	550	-	-	-
도비	3,200	960	1,800	440	-	-	-
군비	1,320	240	970	110	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
청소년문화의집 건립 및 운영	-	공정률	공정률 (준공)	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 기본 및 실시설계 완료
	실 적	○ 2022. 6. : 제로 에너지 접수 및 에너지 효율 등급 인증 심의 완료 ○ 2022. 9. : 건축 설계 용역 완료 및 전라남도 계약심사 ○ 2022. 12. : 기본 및 실시설계 완료
2023년 상반기	목 표	○ 기초공사 완료
	실 적	○ 2023. 3. : 공사 발주 및 착공 ○ 2023. 6. : 터파기 및 기초공사
2023년 하반기	목 표	○ 창호 및 바닥 공사
	실 적	○ 2023. 7. ~ 10. : 골조공사 ○ 2023. 11. ~ 12. : 창호 및 바닥공사
2024년 상반기	목 표	○ 준공
	실 적	○ 2024. 1. : 내부마감공사 및 외벽패널공사 ○ 2024. 4. : 준공

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. ~ 6. : BF 등 각종 인증 및 집기 배치 완료
2024년 하반기	○ 2024. 7. : 개관

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	가족행복과장 김기형	청소년복지팀장 채향숙(☎1296)	담당자 강경현(☎1294)
------	------------	--------------------	----------------

추진상황

정상추진중

추진율

90%

완료 시점

2024년 7월

□ 사업개요

- 위 치 : 청소년 꿈키움센터(청소년문화의집) 내
- 사업기간 : 2024. 7. ~
- 사업내용 : 건강한 청소년 문화환경 조성을 위한 청소년 학습 공간 확충
- 청소년꿈키움센터(청소년문화의집) 내 스터디 카페 운영

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	진도군 청소년문화의집 건립사업	기본 및 실시설계 완료
2023	진도군 청소년문화의집 건립사업	공사 발주 및 착공, 기초공사, 골조공사
2024	진도군 청소년문화의집 건립사업	준공 및 개관 청소년문화의 집 내 스터디 카페 운영

- 연도별 투자계획 : 해당없음(비예산 사업)

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
청소년문화의집 건립 및 운영	-	공정률	공정률 (준공)	스터디카페 이용률	스터디카페 이용률

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 기본 및 실시설계 완료
	실 적	○ 2022. 6. : 제로 에너지 접수 및 에너지 효율 등급 인증 심의 완료 ○ 2022. 9. : 건축 설계 용역 완료 및 전라남도 계약심사 ○ 2022. 12. : 기본 및 실시설계 완료
2023년 상반기	목 표	○ 기초공사 완료
	실 적	○ 2023. 3. : 공사 발주 및 착공 ○ 2023. 6. : 터파기 및 기초공사
2023년 하반기	목 표	○ 창호 및 바닥 공사
	실 적	○ 2023. 7. ~ 10. : 골조공사 ○ 2023. 11. ~ 12. : 창호 및 바닥공사
2024년 상반기	목 표	○ 준공
	실 적	○ 2024. 1. : 내부마감공사 및 외벽패널공사 ○ 2024. 4. : 준공

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. ~ 6. : BF 등 각종 인증 및 집기 배치 완료
2024년 하반기	○ 2024. 7. : 개관

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 가족행복과장 김기형 청소년복지팀장 채향숙(☎1296) 담당자 강경현(☎1294)

관 광 과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
4	1	2	1	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	4건	9,455백만원 (도4,280 군5,175)	부서평균 (98.75%)
3-5-41	어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충	2,367백만원 (도 1,380, 군 987)	완료종결 (100%)
4-8-63	문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대	1,158백만원 (군 1,158)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-70	진도-제주 연계 관광상품 개발	130백만원 (군 130)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-70	세방낙조 권역 관광 활성화사업 지속 추진	5,800백만원 (도2,900 군2,900)	정상추진중 (95%)

3-5-41

어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충

추진상황	완료 종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 8월
------	-------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 군내면 녹진리 산2-190
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 2,367백만원(군특1,380, 군비987)
- 사업내용 : 명량 어린이 놀이광장 조성 A=9,692㎡



명량어린이광장 조성 완료



명량어린이광장 조성 완료

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	명량대첩 조선수군 병영체험장 조성사업	▶ 문화재 현상변경 협의 완료(전라남도)
		▶ 전라남도 계약심사 완료
		▶ 공사 착공
2023	명량대첩 조선수군 병영체험장 조성사업	▶ 공사 준공 - 어린이 놀이시설 및 휴게공간 조성 완료

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,367	2,367	-	-	-	-	-
도비	1,380	1,380	-	-	-	-	-
군비	987	987	-	-	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
명량대첩 조선수군 병영체험장 조성사업	공사 착공	공사 준공	-	-	-

추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 명량대첩 조선수군 병영체험장 조성사업 공사 착공
	실 적	○ 2021. 06. : 토지매입 완료 및 실시설계 용역 착수 ○ 2021. 11. : 녹진관광지 조성계획(변경) 결정 ○ 2022. 10. : 문화재 현상변경 및 산지전용 완료 ○ 2022. 12. : 공사 착공
2023년 상반기	목 표	○ 명량대첩 조선수군 병영체험장 조성사업 공사
	실 적	○ 공사 추진
2023년 하반기	목 표	○ 명량대첩 조선수군 병영체험장 조성사업 공사 준공
	실 적	○ 2023. 08. : 공사 준공 및 명량 어린이 놀이광장 개장

문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진계획 : 지속적인 어린이 놀이공간 확충

추진부서	관광과장 최정자	관광개발팀장 김병진(☎3416)	담당자 오종운(☎3417)
------	----------	-------------------	----------------

4-8-63

문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대

추진상황

완료 후 지속추진

추진율

100%

완료 시점

지속추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 1,158백만원(균비1,158)
- 사업내용 : 진도군 문화관광해설사 역량 강화 및 처우 개선

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대	▶ 「진도군 문화관광해설사협회」 의건 수렴 ▶ 역량강화 및 처우개선 비용 확대 편성(2023 본예산)
2023	문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대	▶ 역량강화 교육 실시(분기별) ▶ 선진지 현장답사 기회 확대(연 2회) ▶ 문화관광해설사 해설능력 경진대회 추진 ▶ 문화관광해설사 대기소(운림,조도) 환경개선
2024	문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대	▶ 역량강화 교육 실시(반기별)
2025		▶ 선진지 현장답사(연 2회)
		▶ 문화관광해설사 대기소 환경개선
2026		▶ 문화관광해설사 보수교육(하반기)

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,158	198	240	240	240	240	
균비	1,158	198	240	240	240	240	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
해설사 전문성 강화 및 지원확대	-	<ul style="list-style-type: none"> - 민간 전문가 초청 보수교육 등 역량강화 교육 실시 - 역량강화 선진지 답사 및 해설사 교류활동 확대 (연 1회→상·하반기 2회) - 근무지 노후시설 개선 	<ul style="list-style-type: none"> - 민간 전문가 초청 보수교육 등 역량강화 교육 실시(연 1회 이상) - 역량강화 선진지 답사 및 해설사 교류활동 확대(상·하반기 2회 이상) - 근무지 노후시설 개선 지속 - 문화관광해설사 해설능력 경진대회 추진 		

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화관광해설사 전국대회 <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 10. 6. ~ 10. 7. : 진도군 ○ 문화관광해설사 역량강화 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 11. 25. ~ 11. 26. : 경남 통영, 거제 ○ 문화관광해설사 정기 보수교육 <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 10. 12. : 무안군, 신안군
2023년 상반기	목표	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화관광해설사 역량강화 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 2. 27. : 산림청 국립진도자연휴양림 - 2023. 3. 20. : 운림산방 ○ 문화관광해설사 선진지 답사 <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 4. 6. ~ 4. 8. : 단양, 영월
2023년 하반기	목표	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화관광해설사 선진지 답사 <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 12. 7. ~ 12. 8. : 화순, 목포 ○ 문화관광해설사 정기 보수교육 <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 9. ~ 11. : 전라남도 일원
2024년 상반기	목표	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
	실적	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
2024년 하반기	○ 문화관광해설사 보수 교육 - 개최시기 : '24. 9월중 - 참석대상 : 22명 - 운영내용 : 문화관광자원 등에 대한 전문지식, 수요자 맞춤형 해설능력 강화, 관광객 중심의 서비스마인드 제고 ○ 국내 선진지 견학 - 개최시기 : '24. 하반기/1박2일 - 참석대상 : 22명 - 주요내용 : 타 시·도 문화관광지 현장답사 및 해설사 우수 활동사례 공유
2025년	○ 국내 선진지 견학 - 개최시기 : '25. 상반기/1박2일 - 주요내용 : 타 시·도 문화관광지 현장답사 및 해설사 우수 활동사례 공유 ○ 간담회 개최 - 개최시기 : 반기별(연 2회) - 주요내용 : 해설사 역량 강화 교육 및 특산품 홍보 교육
2026년	○ 문화관광해설사 보수교육 - 개최시기 : '25. 9월중 - 운영내용 : 문화관광자원 등에 대한 전문지식, 수요자 맞춤형 해설능력 강화, 관광객 중심의 서비스마인드 제고
...	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	관광과장 최정자	관광정책팀장 이대영(☎3403)	담당자 조승준(☎3410)
------	----------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 대 상 : 산타모니카호 이용 관광객
- 사업내용 : 진도-제주 연계 여행상품 개발을 통한 관광객 유치로 진도군 관광산업 및 지역경제 활성화

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	관광상품 개발 업무협약 및 팸투어 추진	▶ 진도-제주 관광상품 개발 업무협약(코레일, 씨월드고속훼리)
		▶ 관광상품 개발 업무협약 체결(진도군&코레일)
		▶ 제주시 및 제주도관광협회 업무협약 및 사전답사
		▶ 전국 여행사 대상 상품 기획 - 여행사 대표 초청 팸투어 추진
2023	진도-제주 간 관광상품 홍보 및 인센티브 지급	▶ 수도권·부경권·제주권 주민 대상 관광상품 홍보 - 미디어 및 온라인 활용 홍보 - 인플루언서, 여행작가 팸투어 활용 홍보
		▶ 여행상품 다양화를 위한 진도-제주 공통 관광자원 발굴 - 진도-제주 삼별초 역사기행, 낚시투어 등
		▶ 진도-제주 여행상품 운영 여행사 인센티브 지급
2024 ~	진도-제주 간 관광상품 홍보 및 인센티브 지급	▶ 진도-제주 간 관광상품 운영 여행사 지원 지속 추진 - 관광객 모객 및 산타모니카(진도↔제주) 이용 여행사에 인센티브 3,000 추가 지급

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	130	10	30	30	30	30	
군비	130	10	30	30	30	30	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
진도-제주 관광상품 개발	관광상품 개발 업무협약 및 여행사 팸투어 추진	여행사 인센티브 3,000원 추가 지급	여행사 인센티브 지급 (관광객 100명 유치)	여행사 인센티브 지급 (관광객 150명 유치)	여행사 인센티브 지급 (관광객 200명 유치)

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 관광상품 개발을 위한 업무협약
	실적	○ 2022. 8. 11. : 철도-선박 연계 여행상품 개발을 위한 MOU 체결 (진도군↔한국철도공사 광주전남본부) ○ 2022. 8. 31. : 관광상품 개발 및 홍보협조를 위한 업무협약 (제주시청, 제주도관광협회, 제주현대렌트카) ○ 2022. 9. ~ : 광주버스터미널↔진도항 간 시외버스 운영
2023년 상반기	목표	○ 여행상품 개발 지원(팸투어 실시)
	실적	○ 2023. 11. 25. ~ 11. 26. 중국현지 여행사 초청 팸투어(25명) - 무안국제공항-진도-제주도 여행상품 개발 업무 협약 ○ 2023. 12. 21. ~ 12. 21. 코레일 관계자 및 여행사 초청 팸투어(8명)
2023년 하반기	목표	○ 여행상품 홍보 및 운영 지원
	실적	○ 2023. 5.~12. 진도→제주 여행상품 운영 여행사 인센티브 지급
2024년 상반기	목표	○ 진도-제주 간 관광상품 운영 여행사 지원
	실적	○ 진도↔제주 여행상품 운영 여행사 인센티브 지급(관광객 45명)

□ **향후 추진계획**

2024년 상반기	○ 진도-제주 간 관광상품 운영 여행사 지원 지속 추진 - 관광객 모객 및 신타모니카(진도↔제주) 이용 여행사에 인센티브 3,000 추가 지급
2024년 하반기	○ 진도-제주 간 관광상품 운영 여행사 지원 지속 추진
2025년	○ 진도-제주 간 관광상품 운영 여행사 지원 지속 추진
2026년	○ 진도-제주 간 관광상품 운영 여행사 지원 지속 추진

□ **문제점 및 대책**

- 해당없음

추진부서	관광과장 최정자	관광정책팀장 이대영(☎3403)	담당자 박진선(☎3405)
------	----------	-------------------	----------------


4-8-70 세방낙조 권역 관광 활성화사업 지속 추진

추진상황 **정상추진 중** 추진율 **95%** 완료 시점 **2024년 8월**


□ 사업개요

- 위 치 : 지산면 가학리 세방낙조 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2024
- 사 업 비 : 5,800백만원(도비(균특) 2,900, 군비2,900)
- 사업내용

사 업 명	사 업 비	사 업 내 용	비 고
세방낙조 관광명소화사업	5,800백만원 (균특 2,900, 군비 2,900)	탐방로 및 스카이워크 조성 등	'24. 8. (준공예정)



세방낙조 관광명소화사업(조감도)



공사 사진

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	세방낙조 관광명소화사업	▶ 세방낙조 일원 군계획시설 결정 완료
		▶ 탐방로 및 스카이워크 실시설계 완료
		▶ 탐방로 및 스카이워크 공사 착공
2023	세방낙조 관광명소화사업	▶ 공사 추진(스카이워크 및 탐방로)
2024	세방낙조 관광명소화사업	▶ 공사 완료(스카이워크 및 탐방로)

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	5,800	950	2,850	2,000	0	0	0
도비	2,900	475	1,425	1,000	-	-	-
군비	2,900	475	1,425	1,000	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)		
	2022	2023	2024
세방낙조 관광명소화사업	공사 착공	공사 추진	공사 준공

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 세방낙조 관광명소화사업 착공
	실 적	○ 2022. 06. : 스카이워크 강관거더 특정공법 선정 완료 ○ 2022. 12. : 군계획시설(공원) 결정 완료 ○ 2022. 12. : 세방낙조 관광명소화사업(스카이워크) 공사 착공
2023년 상반기	목 표	○ 세방낙조 관광명소화사업 공사 지속 추진
	실 적	○ 스카이워크 강관거더 공장 제작
2023년 하반기	목 표	○ 세방낙조 관광명소화사업 공사 지속 추진
	실 적	○ 2023. 07. : 세방낙조 관광명소화사업(탐방로 정비공사) 발주 ○ 스카이워크 강관거더 공장 제작 및 기초 시공부 작업로 확보
2024년 상반기	목 표	○ 세방낙조 관광명소화사업 스카이워크 준공
	실 적	○ 2024. 6. : 스카이워크 설치 완료

향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 06. : 스카이워크 설치공사 준공
2024년 하반기	○ 2024. 08. : 탐방로 설치공사 등 사업 완료

문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	관광과장 최정자	관광개발팀장 김병진(☎3416)	담당자 정지훈(☎3419)
------	----------	-------------------	----------------

문화예술체육과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
12	2	4	6	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	12건	88,747백만원 (국26,985, 도12,492, 군48,421, 기금849)	부서평균 (74.4%)
3-6-48	초중학생 문화체험 확대	250백만원 (국 60, 군 190)	완료 후 지속추진 (100%)
4-7-52	예술문화재단 설립	1,140백만원 (군1,140)	정상추진중 (10%)
4-7-53	예술인 활동기반 제공 및 지원	849백만원 (기금849)	완료 후 지속추진 (100%)
4-7-54	진도역사문화관 건립	20,172백만원 (도8,000 군12,172)	정상추진중 (18%)
4-7-55	전통예술 계승 및 교육기능 수행(신청 복원)	920백만원 (군920)	정상추진중 (70%)
4-7-56	관마청(감목관 근무지) 복원	2,100백만원 (군 2,100)	정상추진중 (70%)
4-7-57	소전선생님 생가 복원	1,320백만원 (군1,320)	정상추진중 (70%)
4-7-58	문화유산의 보존·관리 강화 및 발굴 추진	32,682백만원 (국22,788, 도3,839, 군6,055)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-59	생활체육시설 확충	7,600백만원 (국2,570, 도400, 군4,630)	정상추진중 (55%)
4-8-60	체육활동(전문, 생활, 장애인) 지원 강화	15,384백만원 (국1,297, 도143, 군13,944)	완료 종결 (100%)
4-8-61	전국대회 유치 등 스포츠마케팅 강화	2,312백만원 (도110, 군비2,202)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-62	직장인 운동경기부 육성	4,018백만원 (국270, 군3,748)	완료 종결 (100%)

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 향토문화회관 대공연장, 향토 야외, 철마광장 등
- 사업기간 : 2024. 1.~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 250백만원(국비 60, 군비 190)
- 사업내용 : 유아, 초중학생이 즐길 수 있는 가족 뮤지컬 및 공연 확대

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	방방곡곡 문화공감사업	▶ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)
2023	방방곡곡 문화공감사업	▶ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)
2024	청소년 문화공감 지원사업	▶ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)
2025	청소년 문화공감 지원사업	▶ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)
2026	청소년 문화공감 지원사업	▶ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	250	33	67	50	50	50	지속
국비	60	20	40	-	-	-	
군비	190	13	27	50	50	50	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
청소년 문화체험 확대	공연 2회	공연 2회	공연 2회	공연 2회	공연 2회

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 청소년을 위한 기획공연 유치
	실적	○ 공연명: 크로키키브라더스(가족 미술공연) ○ 일 시: 2022. 11. 16.(목) 10:30 ○ 장 소: 향토문화회관 대공연장 ○ 관람객: 250명
2023년	목표	○ 청소년을 위한 기획공연 유치
	실적 ①	○ 공연명: 이상한 나라의 앨리스 3D ○ 일 시: 2023. 5. 3.(수) 19:00 ○ 장 소: 향토문화회관 대공연장 ○ 관람객: 530명
	실적 ②	○ 공연명: 하모니 오브 라이트 ○ 일 시: 2023. 6. 7.(수) 14:00 ○ 장 소: 향토문화회관 대공연장 ○ 관람객: 230명
2024년 상반기	목표	○ 청소년을 위한 기획공연 유치

□ 향후 추진계획

2024년	○ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)
2025년	○ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)
2026년	○ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	예술진흥팀장 박주영(☎3071)	담당자 박서현(☎3072)
------	--------------	-------------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	10%	완료 시점	2025년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 명 칭 : 진도예술문화재단(가칭)
- 설립형태 : 비영리 재단법인
- 설립일자 : 2025. 12.(예정)
- 사업비 : 1,140백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 진도예술문화재단 설립에 따른 기본계획 용역 추진

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	재단 설립 용역비 확보	예술문화재단 설립 용역비 본예산 반영
2023	기본계획 수립	예술문화재단 설립 기본방침 및 로드맵 수립
2024	설립 용역 추진	전라남도 재단 설립 사전협의 및 기본계획 용역 추진
2025	설립 타당성 용역 추진	타당성 용역 추진, 조례 제정, 재단 설립
2026	예술문화재단 운영	예술문화재단 운영

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,140	-	-	40	1,100	-	지속
군비	1,140	-	-	40	1,100	-	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
예술문화재단 설립	설립 용역비 확보	설립 기본방침 수립	사전협의 및 기본계획 용역	타당성 용역 및 재단설립	재단 운영

□ 추진실적

2022년	목표	○ 예술문화재단 설립 용역비 확보
	실적	○ 예술문화재단 설립 용역비 본예산 반영
2023년	목표	○ 예술문화재단 설립 기본방침 수립
	실적	○ 예술문화재단 설립 기본방침 및 로드맵 수립
2024년 상반기	목표	○ 전라남도 재단 설립 사전협의(1차)
	실적	○ 사전협의 및 전라남도 재단설립위원회 자료제출 준비

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 전라남도 재단 설립 사전협의(1차)
2024년 하반기	○ 전라남도 재단설립위원회 개최(8월중) ○ 예술문화재단 설립 기본계획 용역 추진
2025년	○ 예술문화재단 설립 타당성 검토 용역 추진 ○ 타당성 검토 결과 공개 및 심의 ○ 전라남도 재단 설립 협의(2차) ○ 조례 제정 ○ 예술문화재단 설립 및 운영
2026년	○ 예술문화재단 지속 운영

□ 문제점 및 대책

- 정부 공공기관 혁신가이드라인 강화(조직, 인력 등 구조조정)로
법인·재단 설립 제한
 - 2023년 하반기 전라남도 재단설립위원회 미개최
- 2024년 3월중 재단 설립 적정성 등 사전협의 진행

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	예술진흥팀장 박주영(☎3071)	담당자 박서현(☎3072)
------	--------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

○ 예술인 활동기반 제공

- 예총 및 협력단체 사무실 제공(제2향토문화회관 리모델링, 2024년 상반기 착공)

○ 예술인 지원 사업

- 문화진흥기금 사업 : 198백만원(군비 100%)
 - 예술인·단체 육성(148백만원), 예술인 복지(50백만원)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	문화진흥기금 사업	94백만원(창작지원 92, 복지지원 2) 지원
2023	문화진흥기금 사업	157백만원(창작지원 148, 복지지원 9) 지원
2024	예술인 협회 사무실 공간제공 및 문화진흥기금 사업	제2향토문화회관 리모델링 완료 후 예술단체 입주 198백만원(창작지원 148, 복지지원 50) 지원
2025	문화진흥기금 사업	200백만원(창작지원 150, 복지지원 50) 지원
2026	문화진흥기금 사업	200백만원(창작지원 150, 복지지원 50) 지원

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	849	94	157	198	200	200	지속
기타	849	94	157	198	200	200	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
예술인 지원사업	문화진흥기금 94백만원	문화진흥기금 157백만원	제2향토문화회관 리모델링 및 문화진흥기금 198백만원	문화진흥기금 200백만원	문화진흥기금 200백만원

□ 추진실적

2022년	목 표	○ 문화진흥기금 지원
	실 적	○ 창작지원금: 35건(개인 13, 단체 22), 91,990천원 ○ 복지지원금: 3건(의료비 1, 교육비 2), 2,000천원
2023년	목 표	○ 문화진흥기금 지원
	실 적	○ 창작지원금: 36건(개인 13, 단체 22), 148,000천원 ○ 복지지원금: 19건(의료비 1, 교육비 18), 9,103천원
2024년	목표	○ 문화진흥기금 지원
상반기	실적	○ 창작지원금: 34건(개인 11, 단체 23), 148,000천원

□ 향후 추진계획

2024년	○ 제2향토문화회관 리모델링 추진: 예총 및 협력 예술단체 입주(5개소) ○ 문화진흥기금 지원: 198백만원 지원(창작지원 148, 복지지원 50)
2025년	○ 문화진흥기금 지원: 200백만원 지원(창작지원 150, 복지지원 50)
2026년	○ 문화진흥기금 지원: 200백만원 지원(창작지원 150, 복지지원 50)

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	예술진흥팀장 박주영(☎3071)	담당자 이시온(☎3073)
------	--------------	-------------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	18%	완료 시점	2027년 6월
------	--------	-----	-----	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 미정
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 6.
- 사 업 비 : 20,172백만원(도비 8,000, 군비 12,172)
- 사업내용 : 우리 지역문화유산의 체계적인 교육·연구·전시·보관을 위한 진도역사문화관 건립

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	기본계획 구상	전문인력 및 추진방향 등 구상
2023	설립 사전 행정절차 이행	타당성 사전평가 준비 연구용역 추진
2024	설립 타당성 평가용역	타당성 사전평가 준비 연구용역 완료 타당성 연구용역 추진
2025	사전평가 심의 및 재원확보	타당성 연구용역 완료 문체부 공립 역사문화관 설립 타당성 심의 사전평가 심의 및 재원확보
2026	진도 역사문화관 건립	건축기획용역, 실시설계용역, 각종 예비인증 추진, 공사 추진

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	20,172	-	22	150	-	20,000	
도비	8,000	-	-	-	-	8,000	
군비	12,172	-	22	150	-	12,000	

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
진도 역사 문화관 건립	사례조사	사전평가 용역 추진	사전평가 용역 및 타당성 연구용역 완료	사전평가 심의 완료	실시설계 용역 및 공사착공

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 타 지자체 사례조사
	실 적	○ 2022. 10. : 타 지자체(담양) 방문 행정절차 등 자문 - 담양군 역사문화관 건립 평가준비, 유물확보, 자원 등 청취
2023년 상반기	목 표	○ 타당성 사전평가를 위한 전문가 자문
	실 적	○ 2023. 02. : 역사 디자인연구소 자문 - 사전평가 용역 관련 과업내용 등 자문
2023년 하반기	목 표	○ 타당성 사전평가 준비 용역 추진
	실 적	○ 2023. 08. : 역사문화관 기본계획 과업내용 자문 및 검토 ○ 2023. 11. : 타당성 사전평가 준비 연구용역 착수 - 용역기간 : 2023. 11. 3. ~ 2024. 3. 31.
2024년 상반기	목표	○ 타당성 사전평가 준비 용역 완료
	실적	○ 2024. 03. : 타당성 사전평가 준비 연구용역 완료

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 03. : 타당성 사전평가 준비 연구용역 완료
	○ 2024. 04. : 타당성 평가 용역 발주
2024년 하반기	○ 2024. 05. ~ 12. : 타당성 연구용역 추진
2025년	○ 2025. 01. ~ 06. : 타당성 연구용역 추진
	○ 2025. 07. ~ 12. : 사전평가 심의 및 자원확보, 전담조직 구성 - 문체부 설립타당성 심의 통과 및 도비(전환) 확보(보조율 40%) - 전담조직 구성 및 유물 확보 방안 마련
	○ 2026. 01. ~ 03. : 건축기획용역 추진
2026년	○ 2026. 04. ~ 07. : 실시설계용역 추진
	○ 2026. 08. ~ 10. : 인허가 및 예비인증 등 행정 사전절차 이행
	○ 2026. 11. ~ 12. : 공사 착공 및 추진

□ 문제점 및 대책

- 문체부 타당성 사전평가 심의통과 난이도 높으며(타 지자체 평균 2~4회) 대규모 건립비용 자원 확보 어려움
- 타당성 평가 용역을 통해 사전평가 심의 철저히 준비 및 검토하고 박물관 건립지원사업(균특 전환사업)을 통해 도비 확보 적극 추진

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	문화정책팀장 김현관(☎3056)	담당자 박슬기(☎3057)
------	--------------	-------------------	----------------

4-7-55

전통예술 계승 및 교육기능 수행(신청 복원)

추진상황	정상추진 중	추진율	70%	완료 시점	2025년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 성내리 일원(구 제진관)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 920백만원(군비 920)
- 사업내용 : 전통예술 교육기관인 신청 복원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	-	-
2023	기초조사 연구용역	연구용역 추진중
2024	신청 복원공사	연구용역 준공 및 복원정비 공사 추진
2025	신청 복원공사	복원정비 공사 추진
2026	신청 운영관리	신청 운영관리 및 활용 프로그램 운영

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	920	-	20	450	450	-	
군비	920	-	20	450	450	-	

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
신청 복원정비	-	연구용역 추진	복원정비 공사 추진	복원정비 공사 추진	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 추진계획 수립 및 예산편성
	실 적	○ 2022. 12. : 추진계획 수립 - 신청 복원을 위한 추진계획 수립 - '23년 연구용역비 편성
2023년 상반기	목 표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실 적	○ 2023. 1. ~ 4. : 전문가 자문 및 용역서 작성 - 전문가 자문 추진(진도학회장 이운선 등) - 연구용역 발주를 위한 용역서 작성 ○ 2023. 5. : 연구용역 발주 - 역사문화자원 현창 및 활용방안 연구용역 발주
2023년 하반기	목 표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실 적	○ 2023. 7. : 연구용역 계약 - 연구용역 계약 및 추진
2024년 상반기	목표	○ 기초조사 연구용역 준공
	실적	○ 2024. 1. ~ 5. : 연구용역 추진 - 연구용역 추진

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. : 연구용역 완료 - 연구용역 완료
2024년 하반기	○ 2024. 7. : 복원정비 사업 예산 편성 및 추진 - 복원정비 사업 추진
2025년	○ 2025. : 복원정비 사업 추진 - 복원정비 사업 추진
2026년	○ 2026. : 신청 운영 관리 - 신청 운영 관리 및 활용프로그램 운영 추진

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	문화유산팀장 정태환(☎3076)	담당자 김재호(☎3077)
------	--------------	-------------------	----------------

4-7-56

관마청(감목관 근무지) 복원

추진상황	정상추진 중	추진율	50%	완료 시점	2025년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 지산면 관마리 일원
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 2,100백만원(군비 2,100)
- 사업내용 : 말 목장을 관리하던 관마청 건물 복원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022		
2023	기초조사 연구용역	연구용역 추진중
2024	관마청 복원공사	연구용역 준공 및 복원정비 공사 추진
2025	관마청 복원공사	복원정비 공사 추진
2026	관마청 운영관리	관마청 운영관리 및 활용 프로그램 운영

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,100	-	20	1,000	1,000	-	
군비	2,100	-	20	1,000	1,000	-	

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
관마청 복원정비	-	연구용역 추진	복원정비 공사 추진	복원정비 공사 추진	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 추진계획 수립 및 예산편성
	실적	○ 2022. 12. : 추진계획 수립 - 관마청 복원을 위한 추진계획 수립 - '23년 연구용역비 편성
2023년 상반기	목표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실적	○ 2023. 1. ~ 4. : 전문가 자문 및 용역서 작성 - 전문가 자문 추진(진도학회장 이윤선 등) - 연구용역 발주를 위한 용역서 작성 ○ 2023. 5. : 연구용역 발주 - 역사문화자원 현창 및 활용방안 연구용역 발주
2023년 하반기	목표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실적	○ 2023. 7. : 연구용역 계약 - 연구용역 계약 및 추진
2024년 상반기	목표	○ 기초조사 연구용역 준공
	실적	○ 2024. 1. ~ 5. : 연구용역 추진 - 연구용역 추진

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. : 연구용역 준공 - 연구용역 준공
2024년 하반기	○ 2024. 7. : 복원정비 사업 예산 편성 및 추진 - 복원정비 사업 추진
2025년	○ 2025. : 복원정비 사업 추진 - 복원정비 사업 추진
2026년	○ 2026. : 신청 운영 관리 - 관마청 운영 관리 및 활용프로그램 운영 추진

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	문화유산팀장 정태환(☎3076)	담당자 김재호(☎3077)
------	--------------	-------------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	70%	완료 시점	2025년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 교동리 삼성사 사찰 부지
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,320백만원(군비 1,320)
- 사업내용 : 소전 손재형 선생 생가복원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022		
2023	기초조사 연구용역	연구용역 추진중
2024	기초조사 연구용역	연구용역 준공 및 현창 활용사업 추진
2025	소전선생 현창사업	소전선생 현창사업 추진
2026	소전선생 현창사업	소전선생 현창사업 추진

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,320	-	20	650	650	-	
군비	1,320	-	20	650	650	-	

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
소전생가 복원정비	-	연구용역 추진	소전선생 현창사업	소전선생 현창사업	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 추진계획 수립 및 예산편성
	실적	○ 2022. 12. : 추진계획 수립 - 소전생가 복원을 위한 추진계획 수립 - '23년 연구용역비 편성
2023년 상반기	목표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실적	○ 2023. 1. ~ 4. : 전문가 자문 및 용역서 작성 - 전문가 자문 추진(진도학회장 이운선 등) - 연구용역 발주를 위한 용역서 작성 ○ 2023. 5. : 연구용역 발주 - 역사문화자원 현창 및 활용방안 연구용역 발주
2023년 하반기	목표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실적	○ 2023. 7. : 연구용역 계약 - 연구용역 계약 및 추진
2024년 상반기	목표	○ 기초조사 연구용역 준공
	실적	○ 2024. 1. ~ 5. : 연구용역 추진 - 연구용역 추진

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 3. : 연구용역 준공 - 연구용역 준공
2024년 하반기	○ 2024. 7. : 현창사업 예산 편성 및 추진 - 현창사업 추진
2025년	
2026년	

□ 문제점 및 대책

- 사업대상지가 삼성사 사찰부지로 토지매입이 어려울것으로 예상됨
- 생가 복원이 아닌 소전선생을 기릴 수 있는 현창사업을 추진하고자 함

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	문화유산팀장 정태환(☎3076)	담당자 김재호(☎3077)
------	--------------	-------------------	----------------

4-7-58

문화유산의 보존·관리 강화 및 발굴 추진

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 32,682백만원(국비 22,788, 도비 3,839, 군비 6,055)
- 사업내용 : 국·도지정문화재 보수 및 문화재 활성화

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	문화재 보수 및 무형문화재 활성화	▶ 문화재 보수 : 국가 7개소, 도 7개소, 향토 3개소
2023	문화재 보존·관리 및 봉수유적 문화재 등재 추진	▶ 무형문화재 전승 : 전수관활성화사업 등 5개소
2024	문화재 보존·관리 및 쌍계사 대응전 및 금갑진성 문화재 승격	▶ 문화재 보수 : 국가 7개소, 도 7개소, 향토 3개소
2025	문화재 보존·관리 및 향토문화유산 추가 지정	▶ 무형문화재 전승 : 전수관활성화사업 등 5개소
2026	문화재 보존·관리 및 전수관 활용사업 추진	▶ 봉수 유적 문화재 조사 및 지정 추진

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	32,682	3,599	8,777	9,000	9,000	2,306	
국비	22,788	2,480	6,094	6,300	6,300	1,614	
도비	3,839	408	994	1,080	1,080	277	
군비	6,055	711	1,689	1,620	1,620	415	
기타	-	-	-	-	-	-	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
문화유산 보존·관리	문화유산 보존·관리	문화유산 보존·관리	문화유산 보존·관리	문화유산 보존·관리	문화유산 보존·관리

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 문화재 보수정비사업 추진
	실적	○ 진도 고니류 도래지 섭식처 조성공사 완료 ○ 진도의 바닷길 해저지형 변화에 관한 연구용역 완료 ○ 진도 용장성 전시관 설계용역 완료 ○ 쌍계사 주변정비사업(진입로정비, 석축보수) 설계용역 완료 ○ 쌍계사 수장시설 건립공사 설계용역 완료 ○ 천연기념물 보호사업 3개소 완료 ○ 남도진성 서문지 성벽 보수공사 추진 ○ 남도진성 조경공사 추진
2023년 상반기	목표	○ 문화재 보수정비사업 추진
	실적	○ 남도진성 서문지 성곽 보수공사 완료 ○ 쌍계사 소방시설 설계용역 완료 ○ 전남 종가 보수정비사업 완료 ○ 진도향교 단군전 보수 및 주변정비 공사 완료 ○ 남도진성 동문루 복원공사 설계용역 완료 및 착공
2023년 하반기	목표	○ 문화재 보수정비사업 추진
	실적	○ 남도진성 조경공사 완료 ○ 남도진성 노후소방시설 개선사업 완료 ○ 남도진성 긴급보수공사 설계용역 완료 ○ 진도향교 방부, 방충제 도포사업 완료 ○ 진도향교 노후소방시설 개선사업 완료 ○ 칠전리 학계철비 주변정비공사 설계용역 완료 ○ 천연기념물 보호사업 2개소 완료

2024년 상반기	목표	○ 문화재 보수정비사업 추진
	실적	○ 청용사 주변정비(석축정비) 사업 완료 ○ 쌍계사 진설당 지붕보수공사 완료 ○ 정유재란 순절묘역 주변정비사업 완료 ○ 진도의 바닷길 복원 실시설계용역 착수

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 쌍계사 수장고 건립공사 완료 ○ 쌍계사 진입로 정비공사 완료 ○ 쌍계사 석축 및 담장 보수공사 완료 ○ 진도의 바닷길 복원 실시설계용역 완료 ○ 용장성 전시관 리모델링 및 증축사업 추진
2024년 하반기	○ 남도진성 동문루 복원공사 완료 ○ 천연기념물 보호사업 2개소 완료 ○ 도지정 문화재 보수정비사업 4개소 완료 ○ 용장성 전시관 리모델링 및 증축사업 추진
2025년	○ 진도의 바닷길 복원 사업 예산 확보 및 사업 추진 ○ 국가지정 문화재 보수정비사업 예산 확보 및 사업 추진 ○ 도지정 문화재 보수정비사업 예산 확보 및 사업 추진
2026년	○ 국가지정 문화재 보수정비사업 예산 확보 및 사업 추진 ○ 도지정 문화재 보수정비사업 예산 확보 및 사업 추진

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	문화유산팀장 정태환(☎3076)	담당자 이창익(☎3078)
------	--------------	-------------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	55%	완료 시점	2025년 6월
------	--------	-----	-----	-------	----------

□ 사업개요

사업명	위 치	사업기간	사업비 (백만원)	사업내용
합 계	4개소		7,600	
장애인체육관 건립	진도읍 남동리 453-25 일원	'21. ~ '23. 10.	2,500	1,000㎡/지상 1층
진도군 불링장 건립	진도읍 동외리 183	'21. ~ '23. 08.	3,500	943.41㎡/10레인
파크골프장 조성	진도읍 수유리 1422	'22. ~ '24. 12.	800	19,126㎡(약 5,790평)/18홀
그라운드골프장 조성	임회면 석교리 254 일원	'22. ~ '25. 06.	800	2,500㎡(약 750평)/8홀

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	장애인체육관 건립	▶ 건축 1차분 완료 및 건축 2차분 계약 및 착공
	진도군 불링장 건립	▶ 건축 1차분 발주 및 착공
	파크골프장 조성	▶ 파크골프장 조성 대상 부지 검토
2023	진도군 불링장 건립	▶ 공사 완료
	장애인체육관 건립	▶ 공사 완료
	그라운드골프장 조성	▶ 그라운드골프장 연습 부지 매입
2024	파크골프장 조성	▶ 군 관리계획 등 행정절차 완료 후 착공 및 완료
	그라운드골프장 조성	▶ 부지 매입 완료 및 공모사업 신청
2025	그라운드골프장 조성	▶ 공사 완료

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	7,600	2,954	3,046	800	800		
국비	2,570	1,200	1,130	240			
도비	400				400		
군비	4,630	1,754	1,916	560	400		

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
생활체육 시설 확충	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인체육관 건립 착공 · 불링장 건립 착공 · 파크골프장 부지 검토 	<ul style="list-style-type: none"> · 장애인체육관 및 불링장 건립 완료 · 그라운드 골프장 연습부지 매입 · 파크골프장 계약 체결 	<ul style="list-style-type: none"> · 그라운드 골프장 부지 매입 및 공모 신청 · 파크골프장 행정절차 및 사업 완료 	<ul style="list-style-type: none"> · 그라운드 골프장 사업 완료 · 주민 건의 생활체육시설 지속 확충 	<ul style="list-style-type: none"> · 주민 건의 생활체육시설 지속 확충

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 생활체육시설 신축 2개소 및 사업부지 2개소 발굴
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 08. : 그라운드골프장 조성계획 수립 ○ 2022. 09. : 장애인체육관 건립 공사 착공 ○ 2022. 12. : 진도군 불링장 건립 공사 착공
2023년 상반기	목표	○ 사업부지 1개소 발굴
	실적	○ 2023. 05. : 파크골프장 조성부지 공유재산 심의
2023년 하반기	목표	○ 생활체육시설 신축 2개소 완료 및 2개소 착공
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 08. : 진도군 불링장 건립 공사 완료 ○ 2023. 10. : 장애인체육관 건립 공사 완료 ○ 2023. 10. : 그라운드골프장 연습 부지 매입 ○ 2023. 12. : 파크골프장 조성 계약 체결
2024년 상반기	목표	○ 생활체육시설 착공 1개소, 공모신청 1개소
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 01. : 파크골프장 군관리계획 등 행정절차 추진 ○ 2024. 04. : 그라운드골프장 부지 매입 추진

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 04. : 그라운드골프장 부지 매입 ○ 2024. 05. : 그라운드골프장 조성 공모사업 신청 ○ 2024. 06. : 파크골프장 조성 행정절차 완료 후 사업 추진
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 09. : 파크골프장 조성사업 완료
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 01. : 그라운드골프장 조성공사 착공 ○ 2025. 08. : 그라운드골프장 조성공사 완료

□ 문제점 및 대책

- 2024년 그라운드골프장 조성 공모사업 미선정
 - 2024년 공모 신청 시 부지 미확보로 인해 선정 불가
- 그라운드골프장 조성부지 매입 및 2025년 공모 신청
 - 사업부지 매입 후 공모사업('24. 5월경) 신청을 통해 사업 추진

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	체육지원팀장 김홍근(☎3081)	담당자 정석래(☎3082)
------	--------------	-------------------	----------------

4-8-60

체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화

추진상황	완료종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 15,384백만원(국비 1,297, 도비 143, 군비 13,944)
- 사업내용 : 진도군체육회, 진도군장애인체육회 운영을 통한 체계적인 체육활동 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	체육활동 (전문, 생활, 장애인) 지원 강화	▶ 체육단체 운영비 지원 - 진도군체육회 : 136백만원 - 진도아리랑스포츠클럽 : 150백만원 - 진도군장애인체육회 : 78백만원
		▶ 생활체육지도자 배치 지원 : 7명 / 267백만원
		▶ 일반스포츠강좌이용권 지원 : 45명 / 38백만원
		▶ 장애인스포츠강좌이용권 지원 : 10명 / 9백만원
		▶ 각종 체육대회 출전 개최 지원 - 출전 : 43건 / 483백만원 - 개최 : 36건 / 497백만원
		▶ 우수선수 육성 지원 : 251백만원
		▶ 생활체육프로그램 운영 : 26백만원
2023	체육활동 (전문, 생활, 장애인) 지원 강화	▶ 체육단체 운영비 지원 - 진도군체육회 : 150백만원 - 진도아리랑스포츠클럽 : 175백만원 - 진도군장애인체육회 : 102백만원
		▶ 생활체육지도자 배치 지원 : 7명 / 272백만원
		▶ 장애인 생활체육지도자 배치 지원 : 1명 / 30백만원
		▶ 일반스포츠강좌이용권 지원 : 75명 / 85백만원
		▶ 장애인스포츠강좌이용권 지원 : 10명 / 9백만원
		▶ 각종 체육대회 출전 개최 지원 - 출전 : 41건 / 686백만원 - 개최 : 48건 / 1,009백만원
		▶ 우수선수 육성 지원 : 51백만원
		▶ 직장운동경기부 운영 : 712백만원
▶ 생활체육프로그램 운영 : 26백만원		

년도	세부사업명	세부 추진내용
2024	체육활동 (전문, 생활, 장애인) 지원 강화	▶ 체육단체 운영비 지원 - 진도군체육회 : 171백만원 - 진도아리랑스포츠클럽 : 160백만원 - 진도군장애인체육회 : 159백만원
		▶ 생활체육지도자 배치 지원 : 7명 / 282백만원
		▶ 장애인 생활체육지도자 배치 지원 : 1명 / 32백만원
		▶ 일반스포츠강좌이용권 지원 : 75명 / 86백만원
		▶ 장애인스포츠강좌이용권 지원 : 23명 / 24백만원
		▶ 각종 체육대회 출전 개최 지원 - 출전 : 41건 / 502백만원 - 개최 : 54건 / 923백만원
		▶ 우수선수 육성 지원 : 71백만원
		▶ 직장운동경기부 운영 : 1,014백만원
		▶ 생활체육프로그램 운영 : 60백만원
2025	체육활동 (전문, 생활, 장애인) 지원 강화	▶ 체육단체 운영비 지원 - 진도군체육회 : 171백만원 - 진도아리랑스포츠클럽 : 160백만원 - 진도군장애인체육회 : 159백만원
		▶ 생활체육지도자 배치 지원 : 7명 / 285백만원
		▶ 장애인 생활체육지도자 배치 지원 : 1명 / 32백만원
		▶ 일반스포츠강좌이용권 지원 : 75명 / 86백만원
		▶ 장애인스포츠강좌이용권 지원 : 23명 / 24백만원
		▶ 각종 체육대회 출전 개최 지원 - 출전 : 42건 / 525백만원 - 개최 : 54건 / 1,000백만원
		▶ 우수선수 육성 지원 : 71백만원
		▶ 직장운동경기부 운영 : 1,014백만원
		▶ 생활체육프로그램 운영 : 60백만원
2026	체육활동 (전문, 생활, 장애인) 지원 강화	▶ 체육단체 운영비 지원 - 진도군체육회 : 171백만원 - 진도아리랑스포츠클럽 : 160백만원 - 진도군장애인체육회 : 159백만원
		▶ 생활체육지도자 배치 지원 : 7명 / 287백만원
		▶ 장애인 생활체육지도자 배치 지원 : 1명 / 33백만원
		▶ 일반스포츠강좌이용권 지원 : 75명 / 86백만원
		▶ 장애인스포츠강좌이용권 지원 : 25명 / 25백만원
		▶ 각종 체육대회 출전 개최 지원 - 출전 : 42건 / 525백만원 - 개최 : 54건 / 1,000백만원
		▶ 우수선수 육성 지원 : 71백만원
		▶ 직장운동경기부 운영 : 1,014백만원
		▶ 생활체육프로그램 운영 : 60백만원

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	15,384	1,935	2,795	3,484	3,587	3,583	
국비	1,297	137	287	289	291	293	
도비	143	32	23	28	30	30	
군비	13,944	1,766	2,485	3,167	3,266	3,260	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
체육활동 (전문, 생활, 장애인) 지원 강화	체육활동 1,935백만원 예산 지원	체육활동 2,795백만원 예산 지원	체육활동 3,484백만원 예산 지원	체육활동 3,587백만원 예산 지원	체육활동 3,583백만원 예산 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화
	실 적	○ 2022. 8. ~ 12. : ▶ 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - 출전 : 12건 / 134백만원 - 개최 : 23건 / 385백만원 ▶ 우수선수 육성 지원 : 145백만원
2023년 상반기	목 표	○ 체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. ▶ 체육단체 운영비 지원 : 3개 단체 427백만원 ▶ 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - 출전 : 14건/204백만원 - 개최 : 18건/344백만원 ▶ (일반,어르신,장애인) 생활체육지도자 배치 지원 : 8명/302백만원 ▶ 우수선수 육성 지원 : 13백만원 ○ 2023. 4. 12. 직장운동경기부 육상팀 창단 및 운영 ▶ 직장운동경기부 육상팀 운영 : 147백만원

2023년 하반기	목 표	○ 체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. ▶ 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - 출전 :17건/117백만원 - 개최 :27건/337백만원 ▶ 생활체육프로그램 운영 :일반,어린이,청소년,여성,장수/16백만원 ▶ 우수선수 육성 지원 : 38백만원 ▶ 직장운동경기부 육상팀 운영 : 378백만원
2024년 상반기	목 표	○ 체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화
	실 적	○ 2024. 1. ~ 3. ▶ 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - 출전 : 6건/232백만원 - 개최 : 8건/133백만원 ▶ 우수선수 육성 지원 : 5백만원 ▶ 직장운동경기부 육상팀 운영 : 302백만원

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 1. ~ 6. - 각종 체육단체 운영비 지원 - 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - (일반,어르신,장애인) 생활체육지도자 배치 지원 - 우수선수 지원 및 직장운동경기부 운영
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. - 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - (일반,어린이,청소년,여성,장수) 생활체육프로그램 운영 지원 - 우수선수 지원 및 직장운동경기부 운영
2025년	○ 2025. 1. ~ 12. - 각종 체육단체 운영비 지원 - 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - (일반,어르신,장애인) 생활체육지도자 배치 지원 - (일반,어린이,청소년,여성,장수) 생활체육프로그램 운영 지원 - 우수선수 지원 및 직장운동경기부 운영
2026년	○ 2026. 1. ~ 12. - 각종 체육단체 운영비 지원 - 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - (일반,어르신,장애인) 생활체육지도자 배치 지원 - (일반,어린이,청소년,여성,장수) 생활체육프로그램 운영 지원 - 우수선수 지원 및 직장운동경기부 운영

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	체육지원팀장 김홍근(☎3081)	담당자 정미옥(☎3083)
------	--------------	-------------------	----------------

4-8-61

전국대회 유치 등 스포츠마케팅 강화

추진상황 완료 후 지속추진 추진율 100% 완료 시점 지속추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업비 : 2,312백만원(도비 110, 군비 2,202)
- 사업내용 : 전국 각종 전국대회 및 전지훈련 유치 등 적극적인 스포츠마케팅

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	전국대회 및 전지훈련 유치	▶ 전국대회 유치 : 8건, 300백만원
		▶ 동하계 전지훈련 유치 : 40개팀 1,000명, 115백만원
2023	전국대회 및 전지훈련 유치	▶ 전국대회 유치 : 9건, 300백만원
		▶ 동하계 전지훈련 유치 : 41개팀 1,200여명, 115백만원
		▶ 아리랑 야구장 시설 확충 : 200백만원
2024	전국대회 및 전지훈련 유치	▶ 전국대회 유치 : 10건, 367백만원
		▶ 동하계 전지훈련 유치 : 42개팀 1,400여명, 115백만원
2025	전국대회 및 전지훈련 유치	▶ 전국대회 유치 : 11건, 370백만원
		▶ 동하계 전지훈련 유치 : 43개팀 1,600여명, 115백만원
2026	전국대회 및 전지훈련 유치	▶ 전국대회 유치 : 12건, 400백만원
		▶ 동하계 전지훈련 유치 : 44개팀 1,800여명, 115백만원

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,312	415	415	482	485	515	
도비	110	20	25	15	25	25	
군비	2,202	395	390	467	460	490	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
전국대회 유치 등 스포츠마케팅 강화	전국대회 유치(7건), 전지훈련 유치(40팀)	전국대회 유치(8건), 전지훈련 유치(41팀)	전국대회 유치(9건), 전지훈련 유치(42팀)	전국대회 유치(10건), 전지훈련 유치(43팀)	전국대회 유치(11건), 전지훈련 유치(44팀)

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 전국대회 4건 개최, 전지훈련 10개팀 유치 지원
	실적	○ 2022. 7.~ 12. : 전국대회 개최 - 제8회 진도군수배 전국 바다낚시대회 개최(250명) - 제9회 진도군수배 전국 남녀 배구대회 개최(50팀/1,000여명) - 제16회 진도군수배 전국 족구대회 개최(700명) - 2022 진도군의회 의장배 전국 동호인 축구대회 개최(28팀/900명) ○ 2022. 7.~ 12. 전지훈련 : 미유치
2023년 상반기	목표	○ 전국대회 8건, 전지훈련 30개팀 유치 지원
	실적	○ 2023. 1.~ 6. : 전국대회 개최 - 제1회 진도군체육회장배 전국 페스티벌 럭비대회 개최(20팀/760명) - 제17회 진도군수배 전국 족구대회 개최(600명) - 제23회 대한노인회 지도군지회장기 게이트볼대회(18팀 250명) ○ 2023. 1. ~ 6. 전지훈련 29팀 유치 /연 8,520명 - 전지훈련(30팀) : 궁도 1팀, 근대5종 2팀, 럭비 23팀, 육상 3팀

2023년 하반기	목표	○ 전국대회 8건, 전지훈련 10개팀 유치 지원
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 7. ~ 12. : 전국대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 제31회 전라남도지사기 생활체육 게이트볼대회 개최(66개팀 570명) - 제26회 문화체육관광부장관기 시도대항 전국 족구대회 개최 (129개팀 600여명) - 제9회 진도군수배 배드민턴 대회(1000명) - 제10회 진도군수배 전국 남녀 배구대회(1,000명) - 제27회 전라남도지사배 전국 바다낚시대회(250명) ○ 2023. 7. ~ 12. : 전지훈련 6팀 유치/연 1,821명 <ul style="list-style-type: none"> - 전지훈련(6팀) : 럭비 3팀, 육상 1팀, 축구1팀, 근대5종 1팀
2024년 상반기	목표	○ 전국대회 3건, 전지훈련 40개팀 유치 지원
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1.~ 3. : 전국대회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 제2회 진도군체육회장배 전국 페스티벌 럭비대회 개최(22팀/385명) - 제15회 진도해안도로래리 전국자전거대회(500여명) ○ 2024. 1.~ 3. : 전지훈련팀 82팀 유치 / 연9,343명 <ul style="list-style-type: none"> - 전지훈련 82팀 : 근대5종 1팀, 럭비 24팀, 축구 7팀, 육상 9팀

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 1. ~ 6. - 전국대회 3건, 전지훈련 80개팀 유치
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. - 전국대회 6건, 전지훈련 10개팀 유치
2025년	○ 전국대회 10건, 전지훈련 90개팀 유치
2026년	○ 전국대회 11건, 전지훈련 90개팀 유치

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 예산 확보된 전국단위 체육대회 미개최
- (대책) 전국단위 체육대회 개최를 위해 진도군체육회와 긴밀히 협조

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	체육지원팀장 김홍근(☎3081)	담당자 정미옥(☎3083)
------	--------------	-------------------	----------------

추진상황

완료종결

추진율

100%

완료 시점

2023년 4월

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 4,018천원(국비 270, 군비 3,748)
- 사업내용 : 진도군청 직장운동경기부 창단 및 운영

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	진도군청 직장운동경기부 지원 근거 및 기준 마련	▶ 「진도군청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례」 및 「진도군청 직장운동경기부 설치 및 운영 시행규칙」 제정
		▶ 운영예산 확보
2023	진도군청 직장운동경기부 창단 및 운영	▶ 진도군청 직장운동경기부 운영위원회 구성
		▶ 진도군청 직장운동경기부 지도자 및 선수 선발
		▶ 진도군청 직장운동경기부 육상팀 창단
2024	진도군청 직장운동경기부 운영	▶ 진도군청 직장운동경기부 육상팀 운영
2025	진도군청 직장운동경기부 운영	▶ 진도군청 직장운동경기부 육상팀 운영
2026	진도군청 직장운동경기부 운영	▶ 진도군청 직장운동경기부 육상팀 운영

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	4,018	0	990	1,014	1,014	1,000	0
국비	270		90	90	90		
군비	3,748		900	924	924	1,000	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
진도군청 직장운동경기부 운영	직장운동 경기부 조례 및 시행규칙 제정	직장운동 경기부 창단	직장운동 경기부 운영	직장운동 경기부 운영	직장운동 경기부 운영

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 직장운동경기부 조례 및 시행규칙 제정
	실적	○ 2022. 11. : 진도군청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례 제정 ○ 2022. 11. : 진도군청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례 시행 규칙 제정
2023년 상반기	목표	○ 직장운동경기부 창단
	실적	○ 2023. 4. : 진도군청 직장운동경기부 육상팀 창단 (감독1, 코치1, 선수 7) ○ 전라남도체육대회 출전 : 금메달1, 은메달 3, 마라톤 종합우승
2023년 하반기	목표	○ 직장운동경기부 운영
	실적	○ 전국단위 대회 출전 : 금메달 2, 은메달 1, 동메달 1
2024년 상반기	목표	○ 직장운동경기부 운영
	실적	○ 전국단위 대회 출전 : 이주니 국내남자부 4위 , 국제부문 6위

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 전라남도체육대회 및 전국대회 참가, 메달획득
2024년 하반기	○ 전국체육대회 참가 및 메달획득
2025년	○ 전라남도체육대회 및 전국체육대회 참가, 메달획득
2026년	○ 전라남도체육대회 및 전국체육대회 참가, 메달획득

□ 문제점 및 대책

- 해당 사항 없음

추진부서	문화예술체육과장 김경숙	체육지원팀장 김홍근(☎3081)	담당자 정미옥(☎3083)
------	--------------	-------------------	----------------

건설과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
4	-	1	3	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	4건	354,056백만원 (국178,413 도4,935, 군170,708)	부서평균 (46.75%)
5-11-82	읍·면별 생활 밀착형 소규모 기반시설 정비	7,225백만원 (도2,775, 군4,450)	완료 후 지속추진 (100%)
5-11-83	소하천 정비사업 추진(재해예방)	290,336백만원 (군145,168, 군145,168)	정상추진 중 (37%)
5-11-86	진도읍 침수취약지역 수해방지대책 마련	46,500백만원 (국23,250, 도2,160, 군21,090)	정상추진 중 (25%)
5-11-87	신(新) 조도대교 신설 추진	9,995백만원 (국9,995)	정상추진 중 (25%)

5-11-82 읍·면별 생활 밀착형 소규모 농업기반 정비

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 7,225백만원(도비 2,775, 군비 4,450)
- 사업내용 : 미정비된 소규모 농업기산시설을 정비하여 영농편의 제공

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2026	소규모 농업기반시설 정비	마을·군민 건의를 취합 및 검토하여 사업 추진

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	7,225	1,005	1,555	1,555	1,555	1,555	지속
도비	2,775	555	555	555	555	555	지속
군비	4,450	450	1,000	1,000	1,000	1,000	지속

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
사업비 확보 및 지출	1,005백만원	1,555백만원	1,555백만원	1,555백만원	1,555백만원

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 2022년 하반기 소규모 농업기반시설 정비 완료
	실적	○ 2022. 12. : 2022년 하반기 소규모 농업기반시설 정비 완료 - 지산면 소포지구 배수로 정비공사 등 32개소
2023년 상반기	목표	○ 2023년 상반기 소규모 농업기반시설 정비 완료
	실적	○ 2023. 6. : 2023년 상반기 소규모 농업기반시설 정비 완료 - 의신면 거룡지구 농로포장공사 등 48개소
2023년 하반기	목표	○ 2023년 하반기 소규모 농업기반시설 정비 완료
	실적	○ 2023. 12. : 2023년 하반기 소규모 농업기반시설 정비 완료 - 의신면 신정지구 배수로 개선공사 등 72개소
2024년 상반기	목표	○ 2024년 상반기 소규모 농업기반시설 정비 완료
	실적	○ 2024. 6. : 2024년 상반기 소규모 농업기반시설 정비 완료 - 의신면 도명지구 배수로 정비사업 등 50개소

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 6. : 2024년 상반기 소규모 농업기반시설 정비 완료
2024년 하반기	○ 2024. 12. : 2024년 하반기 소규모 농업기반시설 정비 완료
2025년	○ 2025. 6. : 2025년 상반기 소규모 농업기반시설 정비 완료
2026년	○ 2025. 12. : 2025년 하반기 소규모 농업기반시설 정비 완료

추진부서	건설과장 박재현	기반조성팀장 최민우(☎3481)	담당자 정선진(☎3482)
------	----------	-------------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	37%	완료 시점	2026년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 관내 소하천 57개소(84.272km)
 - 진도군 6개 소하천(진도읍 수역, 군내면 대사, 고군면 고성, 임회면 봉상, 지산면 관마, 의신면 원두) 정비사업 추진 중
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 290,336백만원(군특 145,168, 군비 145,168)
- 사업내용 : 소하천정비 종합계획에 따른 연차적인 소하천 정비 추진
 - 축제, 보축, 교량재가설 및 낙차보 설치 등

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	소하천정비 종합계획 재수립	소하천정비 종합계획 재수립(~'23. 07.)
	수역, 대사, 매향소하천 정비	수역, 대사, 매향소하천 정비(~'24. 06.)
2023	매향소하천 정비	매향소하천 정비('21.04. ~ '23.05.) 완료
	연주소하천 정비	연주소하천 정비('23.02. ~ '23.09.) 완료
2024	고성, 봉상소하천 정비	고성, 봉상, 관마소하천 정비('24.01. ~ '24. 12.)
2025	원두소하천 정비	원두소하천 정비('24.11. ~ '25.11.)

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	290,336	4,800	-	5,449	3,000	3,000	274,087
국비	145,168	2,400	-	2,725	1,500	1,500	137,043
군비	145,168	2,400	-	2,725	1,500	1,500	137,043

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
소하천 정비	수역, 매향, 대사 소하천 정비 추진	연주소하천 정비 추진	고성, 봉상, 관마 소하천정비 추진	원두소하천 정비 추진	대상지

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 수역, 매향 대사소하천 정비사업 추진
	실 적	○ '21.04. ~ : 매향/대사/수역소하천 정비사업 정상추진 ○ '22.12. : 고성, 연동1, 봉상, 관마소하천 실시설계용역 착수
2023년 상반기	목 표	○ 연주소하천 정비사업 추진
	실 적	○ '23.02. : 연주소하천 정비사업 착공 ○ '23.05. : 매향소하천 정비사업 준공 ○ '23.05. : 수역소하천 정비사업(2차분) 준공
2023년 하반기	목 표	○ 수역, 대사, 고성, 봉상, 관마소하천 정비사업 추진
	실 적	○ '21.04. ~ : 수역/대사소하천 정비사업 정상추진 ○ '23.09. : 연주소하천 정비사업 준공 ○ '23.12. : 고성, 봉상, 관마소하천 정비사업 실시설계용역 준공 및 사업 발주
2024년 상반기	목표	○ 수역, 대사, 고성, 봉상, 관마소하천 정비사업 추진
	실적	○ '21.04. ~ : 수역/대사소하천 정비사업 정상추진 ○ '24.01. ~ : 고성, 봉상, 관마소하천 정비사업 정상 추진

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ '24.01. ~ : 수역, 대사, 고성, 봉상, 관마소하천 정비사업 정상 추진 ○ '24.04. : 원두소하천 정비사업 실시설계용역 준공
2024년 하반기	○ '24.01. ~ : 수역, 대사, 고성, 봉상, 관마소하천 정비사업 정상 추진 ○ '24.10. : 원두소하천 정비사업 착수
2025년	○ '25.01. : 원두소하천 정비사업 정상추진 및 연내 준공 ○ '26년 사업추진을 위한 대상지 발굴 및 실시설계용역 추진
2026년	○ 선정대상지 사업 추진

□ 문제점 및 대책

- 소하천 정비사업 추진 시 편입토지 협의 불가에 따른 사업 지연
- 편입토지 최소화를 위한 대책(공법변경) 마련하였으며, 마을이장 및 주민들과 설명회 등 진행하여 사업 추진 중

추진부서	건설과장 박재현	토목팀장 박진석(☎3471)	담당자 김만호(☎3472)
------	----------	-----------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	25%	완료 시점	2028년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 진도천(동외리 ~ 해창리) 일원
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 46,500백만원(국비 50%, 도비 5%, 군비 45%)
- 사업내용 : 진도천 정비를 통한 하천 범람 등에 따른 저지대 침수피해 예방
- 축제 및 보축 등 호안정비, 교량재가설 등

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	해창 자연재해위험개선지구 정비사업	실시설계용역 추진
2023	해창 자연재해위험개선지구 정비사업	실시설계용역 추진
2024	해창 자연재해위험개선지구 정비사업	공사 및 감리 발주
2025	해창 자연재해위험개선지구 정비사업	축제 및 보축, 교량재가설 등 하천 정비
2026	해창 자연재해위험개선지구 정비사업	축제 및 보축, 교량재가설 등 하천 정비

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		~2022	2023	2024	2025	2026	
합계	46,500	3,300	3,090	15,200	6,240	6,240	12,430
국비	23,250	1,650	1,545	7,600	3,120	3,120	6,215
도비	2,160		154.5	760	312	312	621.5
군비	21,090	1,650	1,390.5	6,840	2,808	2,808	5,593.5

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
자연재해위험 개선지구 정비사업 추진	실시설계 추진	실시설계 추진	공사, 감리 발주	공사 추진 (공정률 30%)	공사 추진 (공정률 50%)

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 기본 및 실시설계 추진, 총사업비 증액 협의
	실적	○ 2022. 1. ~ 11. : 총사업비 증액을 위한 행정안전부 협의(4회) 및 전문가 자문회의(1회)
2023년 상반기	목표	○ 기본 및 실시설계 추진, 총사업비 증액 협의
	실적	○ 2023. 4. : 행정안전부 기본설계 사전설계검토 심의 완료
2023년 하반기	목표	○ 기본 및 실시설계 완료 및 공사 발주
	실적	○ 2023. 10. ~ 12. : 행정안전부 실시설계 사전설계검토 심의 완료
2024년 상반기	목표	○ 기본 및 실시설계, 행정절차 이행 완료 및 공사 발주
	실적	○ 실시설계 사전설계검토 보완설계 중

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 6. : 행정절차 이행 완료 및 공사 발주
2024년 하반기	○ 2024. 12. : 제방 구간 연약지반 처리(공정률 10%)
2025년	○ 2025. 12. : 축제 및 보축, 교량 재가설 추진(공정률 30%)
2026년	○ 2026. 12. : 축제 및 보축, 교량 재가설 추진(공정률 50%)

□ 문제점 및 대책

- 물가상승 및 연약지반처리, 순성토 운반거리 등 총사업비 증가에 따른 총사업비 증액 협의 지연
- 24년 상반기 중 행정절차 이행 완료 후 공사 및 감리 발주

추진부서	건설과장 박재현	자연재난팀장 박근철(☎3486)	담당자 김영기(☎3487)
------	----------	-------------------	----------------

추진상황	정상추진 중	추진율	20%	완료 시점	2030년 12월
------	--------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 임회면 진도항 ~ 하조도 창유 ~ 상조도 여미
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2030. 12.
- 사 업 비 : 9,995백만원(국비 100%)
- 연 장 : 12.0km(해상교=7.5km, 접속도로=4.5km)

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	국도18호선 노선(기점) 변경 (新조도대교 건설)	제4차 전라남도 종합계획(2021~2040) 반영
		대통령직 인수위(지역균형특별위) 정책과제 반영
2023	국도18호선 노선(기점) 변경 (新조도대교 건설)	국도18호선 기점변경 구상용역('21.11~ '23.11) 추진
2025	국도 승격 추진	제2차 국가도로망 종합계획 변경(2025) 반영 건의 ※ 제2차 국가도로망종합계획(2021~2030) 수립(미반영)('21.9.)
2030	국도 승격 추진	제3차(2031~2040) 국가 도로망 종합계획 반영 건의 추진

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합 계	9,995	-	-	-	-	-	9,995
국비	9,995	-	-	-	-	-	9,995

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
新조도대교 건설	대통령직 인수위 (지역균형특별위) 정책과제 반영	기본구상 용역 완료	-	제2차 국가도로망 종합 계획 변경 (2025) 반영 건의	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 전라남도 종합계획 반영
	실적	○ '21.12. : 제4차 전라남도 종합계획(2021~2040) 반영
2023년 상반기	목표	○ 국도18호선 기점변경 구상용역 추진
	실적	○ '23.3. : 제6차 국도·국지도 건설계획(26~30) 수요 자료 제출 ○ '23.3. : 도로노선 승격(변경) 수요조사 자료 제출 ○ '23.4. : 국도18호선 기점변경 구상용역 준공
2023년 하반기	목표	○ 도로노선 승격(변경) 수요자료 반영 건의
	실적	○ 한국교통연구원에서 실시하는 국도 노선 조정을 위한 수요조사에 반영 건의
2024년 상반기	목표	○ 도로노선 승격(변경) 수요자료 반영 건의
	실적	○ 한국교통연구원에서 실시하는 국도 노선 조정을 위한 수요조사에 반영 건의

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 도로노선 승격(변경) 수요 자료 반영
2024년 하반기	○ 제6차 국도·국지도 건설계획(26~30) 반영
2025년	○ 제2차 국가도로망 종합계획 수정 건의
2026년	○ 제3차 국가도로망 종합계획(2031~2040) 반영 건의

□ 문제점 및 대책

- 도로노선 승격(변경) 및 제2차 국가도로망종합계획 수정(2025) 건의를 통한 국가간선도로망 조기확충의 기틀 마련을 위해 전남도와 지속 협의 추진

추진부서	건설과장 박재현	토목팀장 박진석(☎3471)	담당자 김만호(☎3472)
------	----------	-----------------	----------------

도시개발과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
2	1	-	1	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황(추진율)
계	2건	8,852백만원 (국5,664, 군2,878, 기타 310)	부서평균 (77.5%)
5-11-81	아리랑사거리 회전교차로 설치	450백만원 (군450)	완료종결 (100%)
5-11-85	취미항공역 거점 개발사업 지속 추진	8,402백만원 (국5,664, 군2,428, 기타 310)	정상추진 중 (55%)

5-11-81

아리랑사거리 회전교차로 설치

추진상황

완료 종결

추진율

100%

완료 시점

2023년 9월

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 남동리 아리랑사거리 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 9.
- 사 업 비 : 450백만원(군비 450)
- 사업내용 : 중앙교통섬 1식(D=20m, 화물차턱 포함), 차로 B=9m(2차로)

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	아리랑사거리 회전교차로 설치공사 실시설계용역	▶ 회전교차로 타당성 검토완료 (도로교통공단, 2022.7.)
		▶ 한국전력공사 지상기기 이설 추진 - 2022. 7. : 이설협의 완료, 이설비 260백만원 한전부담 - 2022.10. : 이설 요청, 한전에서 설계 및 자재수급 후 2022.12. 착공예정
		▶ 실시설계용역 추진 - 2022. 9. : 용역 착수 - 2022.10. : 사업계획 협의(진도경찰서, 도로교통공단) - 2022.12. : 용역 준공 및 공사발주
2023	아리랑사거리 회전교차로 설치공사	▶ 공사 추진 - 2023. 2. : 공사 착공 - 2023. 6. : 한국전력공사 지상기기 이설 완료 - 2023. 9. : 공사 준공

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	450	30	420	-	-	-	-
군비	450	30	420	-	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
아리랑사거리 회전교차로 설치공사	실시설계 용역 준공 및 공사발주	공사 준공	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 실시설계용역 준공
	실 적	○ 실시설계용역 추진 - 2022. 9. : 용역 착수 - 2022.10. : 사업계획 협의(진도경찰서, 도로교통공단) - 2022.12. : 용역 준공 및 공사발주
2023년	목 표	○ 회전교차로 설치공사 완료
	실 적	○ 공사 추진 - 2023. 1. : 공사 착공 - 2023. 2. : 한국전력공사 지상기기 이설 완료 - 2023. 4. : 공사 준공

추진부서 도시개발과장 이창민 주거환경팀장 김필승(☎3871) 담당자 조광현(☎3873)

5-11-85

취미항공역 거점 개발사업 지속 추진

추진상황	정상추진중	추진율	55%	완료 시점	2024년 12월
------	-------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 취미항, 내산월, 외산월, 청용 일원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 8,402백만원(국비 5,664, 군비 2,428, 자부담 310 별도)
- 사업내용 : 커뮤니티 비즈니스센터 조성, 취미항 클린환경 조성, 취미항 가는길 조성사업, 로컬SEA푸드마켓 조성, 해양안전 편의시설 구축, 안전보행로 조성 등

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	취미항공역 거점 개발사업	▶ 5개 사업 착공
2023	취미항공역 거점 개발사업	▶ 1개 사업 착공, 2개 사업 완료 - 취미항 클린환경 조성사업 완료(2023. 10.) - 취미항 가는길 조성사업 완료(2023. 12.)
2024	취미항공역 거점 개발사업	▶ 4개 사업 완료 - 취미 커뮤니티 비즈니스센터 조성사업 완료(2024. 10.) - 안전보행로 조성사업 완료(2024. 6.) - 로컬SEA푸드마켓 조성사업 완료(2024. 11.) - 해양안전 편의시설 구축사업 완료(2024. 11.)

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	8,402	8,092	0	310	0	0	
국비	5,664	5,664	-	-	-	-	
군비	2,428	2428	-	-	-	-	
기타 (자부담)	310	-	-	310	-	-	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
취미항권역 거점 개발사업	3개 사업 완료 -취미항 클린환경 조성 -취미항 가는길 조성 -해양안전 편의시설 구축	2개 사업 완료 -커뮤니티 비즈니스센터 조성 -로컬SEA푸드마켓 조성			

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 3개 사업 완료
	실 적	○ 2022. 12. : 커뮤니티 비즈니스센터 조성사업(전기, 통신, 소방) 착공
2023년 상반기	목 표	○ 2개 사업 완료
	실 적	○ 2023. 05. : 안전보행로 조성사업 착공 - 보도 설치 및 도로포장(L=236.6m)
2023년 하반기	목 표	○ 전체사업 완료
	실 적	○ 2023. 10. : 취미항 클린환경 조성사업 완료 - 주차장 구획정비, 인도조성, 도로선형 수정 ○ 2023. 12. : 취미항 가는길 조성사업 완료 - 지붕도색 80동, 지붕개량 14동
2024년 상반기	목 표	○ 2개 사업 완료
	실 적	○ 2024. 03. : 사업 추진을 위한 추가 인허가 완료 - 산지일시사용 허가, 농지전용

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 4. : 커뮤니티 비즈니스센터 및 안전보행로 공사 재개 ○ 2024. 5. : 로컬SEA푸드마켓 및 해양안전 편의시설 공사 재개 ○ 2024. 6. : 안전보행로 공사 완료
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 11. : 커뮤니티 비즈니스센터 공사 완료 ○ 2024. 12. : 로컬SEA푸드마켓 및 해양안전 편의시설 공사 완료

□ 문제점 및 대책

- 커뮤니티 비즈니스센터 조성, 안전보행로 조성
 - 산지 일시사용(암발파) 및 지장전주 이설 문제로 공사 일시정지 되었으나, 인허가 완료하여 설계변경 후 공사 재개하고자 함

- 로컬SEA푸드마켓 조성, 해양안전 편의시설 구축
 - 소득법인과 토지소유자의 이해관계 충돌 심화로 부지확보 및 자부담금 납부가 지연되어 공사 일시중지 되었으나 지속적으로 협의하여 부지확보는 하였으며 자부담금 해결 후 사업 조속 추진하고자 함

추진부서	도시개발과장 이창민	도시개발팀장 기영택(☎3852)	담당자 김경호(☎3854)
------	------------	-------------------	----------------

환경수질과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
2	-	-	2	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	2건	3,600백만원 (국1,500, 군2,100)	부서평균 (70%)
4-8-66	생활·농업·산림·해양환경 보호관리 강화	600백만원 (군600)	정상추진 중 (80%)
4-8-68	수변공원 확대 조성	3,000백만원 (국1,500, 군1,500)	정상추진 중 (60%)

4-8-66

생활·농업·산림·해양환경 보호관리 강화

추진상황	정상추진중	추진율	80%	완료 시점	2026년 12월
------	-------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 사 업 비 : 600백만원(군비600)
- 사업내용 : 군민, 기관·단체 스스로 거리·생활환경 가꾸기 참여 및 객관적 평가를 통한 시상금 지급 등

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023	군민중심 생활환경 가꾸기 운동	- 2023. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 - 2023. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가 - 2023. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상
2024	군민중심 생활환경 가꾸기 운동	- 2024. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 - 2024. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가 - 2024. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상
2025	군민중심 생활환경 가꾸기 운동	- 2025. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 - 2025. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가 - 2025. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상
2026	군민중심 생활환경 가꾸기 운동	- 2026. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 - 2026. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가 - 2026. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상

※ 1월 ~ 2월 휴한기로 인한 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 미실시

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				입기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	600	150	150	150	150	
군비	600	150	150	150	150	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
군민중심 생활환경 가꾸기 운동 전개	생활환경 가꾸기 운동 추진 종합계획 수립 및 읍면 시달	생활환경 가꾸기 운동 평가 및 연말 시상	생활환경 가꾸기 운동 평가 및 연말 시상	생활환경 가꾸기 운동 평가 및 연말 시상	생활환경 가꾸기 운동 평가 및 연말 시상

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가
	실 적	○ 2023. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 - 매월 생활환경 가꾸기 운동 Day 추진(매월 셋째주 금요일) ○ 2023. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가
2023년 상반기	목 표	○ 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가
	실 적	○ 2023. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 - 매월 생활환경 가꾸기 운동 Day 추진(매월 셋째주 금요일) ○ 2023. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가
2023년 하반기	목 표	○ 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상
	실 적	○ 2023. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상 - 30개 마을 선정 및 시상 - 5개 읍·면 선정 및 시상 - 생활환경 가꾸기 참여 포인트제 사회단체 시상
2024년 상반기	목표	○ 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가
	실적	○ 2023. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 - 매월 생활환경 가꾸기 운동 Day 추진(매월 셋째주 금요일) ○ 2023. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 매월 생활환경 가꾸기 운동 Day 추진(매월 셋째주 금요일) ○ 2024. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상 <ul style="list-style-type: none"> - 30개 마을 선정 및 시상 - 5개 읍·면 선정 및 시상 - 생활환경 가꾸기 참여 포인트제 사회단체 시상
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 매월 생활환경 가꾸기 운동 Day 추진(매월 셋째주 금요일) ○ 2025. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가 ○ 2025. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상 <ul style="list-style-type: none"> - 30개 마을 선정 및 시상 - 5개 읍·면 선정 및 시상 - 생활환경 가꾸기 참여 포인트제 사회단체 시상
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 매월 생활환경 가꾸기 운동 Day 추진(매월 셋째주 금요일) ○ 2026. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가 ○ 2026. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상 <ul style="list-style-type: none"> - 30개 마을 선정 및 시상 - 5개 읍·면 선정 및 시상 - 생활환경 가꾸기 참여 포인트제 사회단체 시상

추진부서 환경수질과장 이재권 환경관리팀장 강현주(☎3721) 담당자 김 훈(☎3724)

추진상황	정상추진중	추진율	60%	완료 시점	2026년 12월
------	-------	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 임회면 석교리 ~ 송가인 공원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 1,500, 군비 1,500)
- 사업내용 : 자연형 생태탐방로 및 생태 수변공원 조성

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023	수변공원 확대 조성	생태탐방로 조성을 위한 기본 및 타당성 조사 실시
2024	수변공원 확대 조성	25년 생태탐방로 조성사업 국비 신청 및 실시 설계용역 실시
2025	수변공원 확대 조성	생태탐방로 조성사업 공사 착공
2026	수변공원 확대 조성	생태탐방로 조성사업 준공

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				임기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	3,000	20	600	1,500	880	
국비	1,500		300	750	450	
군비	1,500	20	300	750	430	

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)			
	2023	2024	2025	2026
수변공원 확대조성	기본 및 타당성 조사	실시설계	수변공원 공사착공	수변공원 확대 조성

□ 추진실적

2023년 상반기	목 표	○ 생태탐방로 조성을 위한 기본 및 타당성 조사 용역 착수
	실 적	○ 2023. 3. : 기본 및 타당성 조사 용역 착수
2023년 하반기	목 표	○ 생태탐방로 조성을 위한 기본 및 타당성 조사 용역 완료
	실 적	○ 2023. 7. : 주민설명회 및 의견 설문조사 ○ 2023. 9. : 기본 및 타당성 조사 용역 완료
2024년 상반기	목 표	○ 25년 생태탐방로 조성사업 국비 신청
	실 적	○ 2024. 3. : 25년 생태탐방로 조성사업 국비 신청 완료

□ 향후 추진계획

2024년 하반기	○ 2024. 6. ~ 12. : 생태탐방로 조성사업 실시설계용역 실시
2025년	○ 2025. 3. : 생태탐방로 조성사업 공사 착공
2026년	○ 2026. 6. : 생태탐방로 조성사업 준공

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 석교천(석교초등학교 ~ 십일시 장터) 수질, 침수, 악취 및 도로폭이 좁아 학생들 등하교시 사고 위험 등 주민 불편사항 상존

○ 대 책

- 십일시 자연재해 위험개선지구 정비사업과 연계하여 사업 추진
- 하천 주변 침수 및 농경지에 영향이 없도록 검토

추진부서	환경수질과장 이재권	환경정책팀장 한응철(☎3702)	담당자 추예진(☎3708)
------	------------	-------------------	----------------

산림휴양과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
5	-	4	1	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	5건	28,260백만원 (국2,531, 도1,432 군22,377, 자담 1,920)	부서평균 (96%)
1-1-3	임업 생산 및 유통기반시설 확대 지원	4,337백만원 (국606, 도107, 군 1,704, 자담 1,920)	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-20	의신면 표고버섯 공판장 활성화	100백만원 (군100)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-65	사계절 꽃피는 꽃길, 꽃동네, 꽃섬 조성	8,800백만원 (군 8,800)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-67	분야별 보호작업단 운영을 통한 일자리 창출	14,423백만원 (국1,925, 도825, 군11,673)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-69	군내면 무궁화동산 교육관광 명소화 추진	600백만원 (도500, 군100)	정상추진중 (80%)

1-1-3

임업 생산 및 유통기반시설 확대 지원

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **2026년 6월**

□ 사업개요

- 대 상 : 관내 임업인(표고재배자, 조경수재배자 등)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 4,337백만원(국비 606, 도비 107, 군비 1,704, 자담 1,920)
- 사업내용 : 임산물 생산기반 및 유통 기반 구축

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2026	산림소득사업	자목, 비닐하우스, 종균, 출하장려금 지원

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	4,337	316	824	585	856	856	900
국비	606	19	93	154	110	110	120
도비	107	2	14	35	18	18	20
군비	1,704	137	305	352	300	300	310
기타	1,920	158	412	445	428	428	450

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
임업 육성	산림소득사업 등 4종 완료	산림소득사업 등 4종 완료	산림소득사업 등 4종 완료	산림소득사업 등 4종 완료	산림소득사업 등 4종 완료

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 산림소득사업 등 각종 보조사업 완료
	실적	○ 2022. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조금 지출 ○ 2022. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조금 지출 ○ 2022. 5. : 임업신문 교부결정
2023년 상반기	목표	○ 산림소득사업 등 각종 보조사업 완료
	실적	○ 2023. 2. : 국비지원 보조사업 교부결정 ○ 2023. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조금 지출 ○ 2023. 3. : 군비지원 보조사업자 모집 및 교부결정 ○ 2023. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조금 지출 ○ 2023. 5. : 임업신문 교부결정
2023년 하반기	목표	○ 산림소득사업 등 각종 보조사업 완료
	실적	○ 2023. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조금 지출 ○ 2023. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조금 지출 ○ 2023. 5. ~ 11 : 임업신문 보급 완료 ○ 2023. 11. : 한마음대회 개최 완료 ○ 2023. 12. : 표고종균 폐기물 처리 완료

□ 문제점 및 대책

- 보조사업자의 사업 포기로 인한 잔여 예산 발생
 - 재공고로 추가 보조사업자 모집으로 예산 불용 방지

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조금 지출 ○ 2024. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조금 지출 ○ 2024. 5. : 임업신문 교부결정
2024년 하반기	○ 2023. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조금 지출 ○ 2023. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조금 지출 ○ 2023. 5. ~ 11 : 임업신문 보급 완료 ○ 2023. 11. : 한마음대회 개최 완료 ○ 2023. 12. : 표고종균 폐기물 처리 완료
2025년	○ 2025. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조금 지출 ○ 2025. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조금 지출 ○ 2025. 5. : 임업신문 교부결정
2026년	○ 2026. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조금 지출 ○ 2026. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조금 지출 ○ 2026. 5. ~ 11 : 임업신문 보급 완료 ○ 2026. 11. : 한마음대회 개최 완료 ○ 2026. 12. : 표고종균 폐기물 처리 완료

추진부서	산림휴양과장 장재필	산림치유팀장 김재영(☎3771)	담당자 박미현(☎3773)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-20

의신면 표고버섯 공판장 활성화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 대 상 : 관내 임업인(표고재배자)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 100백만원(군비 100)
- 사업내용 : 표고버섯 공판장 운영 활성화를 위한 출하장려금 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023 ~ 2026	표고 공판장 활성화	상·하반기 공판 실시

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	100	-	20	20	20	20	20
군비	100	-	20	20	20	20	20

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
공판장 활성화	-	출하장려금 지원 등	출하장려금 지원 등	출하장려금 지원 등	출하장려금 지원 등

□ 추진실적

2023년	목 표	○ 표고공판장 활성화
상반기	실 적	○ 2023. 5. : 표고버섯장려금 지원

□ 문제점 및 대책

- 표고생산자 감소에 따른 표고버섯 출하량 감소
 - 각종 보조사업 지원을 통해 표고버섯 생산 장려

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 5. : 표고버섯출하장려금 지원
2024년 하반기	○ 2024. 11. : 표고버섯출하장려금 지원
2025년	○ 2025. 5. : 표고버섯출하장려금 지원
2026년	○ 2026. 5. : 표고버섯출하장려금 지원

추진부서	산림휴양과장 장재필	산림치유팀장 김재영(☎3771)	담당자 박미현(☎3773)
------	------------	-------------------	----------------

4-8-65

사계절 꽃피는 꽃길, 꽃동네, 꽃섬 조성

추진상황

추진완료

추진율

100%

완료 시점

지속추진

□ 사업개요

- 위 치 : 소공원, 무궁화동산, 도로변 유휴지 등
- 추진기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 8,800백만원(균비 8,800)
- 사업내용 : 연중 꽃씨 파종 및 식재로 계절별 꽃피는 진도 조성
마을 꽃씨 나눠주기를 통한 주민과 함께 가꾸는 진도 만들기

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	365 꽃피는 진도 만들기	▶ 초화류 발굴 및 2023 연중 계획수립
		▶ 2023 봄철 모종 생산 준비
2023	365 꽃피는 진도 만들기	▶ 꽃섬 만들기 초화류 선정 및 양묘
		▶ 꽃섬 만들기 마을 꽃씨 나눠주기
2024	365 꽃피는 진도 만들기	▶ 꽃섬·꽃길 및 꽃동산 조성
		▶ 꽃섬 만들기 초화류 선정 및 양묘
2025	365 꽃피는 진도 만들기	▶ 꽃섬 만들기 마을 꽃씨 나눠주기
		▶ 꽃섬·꽃길 및 꽃동산 조성
2026	365 꽃피는 진도 만들기	▶ 꽃섬 만들기 초화류 선정 및 양묘
		▶ 꽃섬 만들기 마을 꽃씨 나눠주기

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	8,800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	1,800
균비	8,800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	1,800

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
꽃섬·꽃길 및 꽃동산 조성	계획수립	꽃섬·꽃길 및 꽃동산 조성 및 양묘	꽃섬·꽃길 및 꽃동산 조성 마을 꽃씨 나눠주기	꽃섬·꽃길 및 꽃동산 조성	꽃섬·꽃길 및 꽃동산 조성

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 양묘하우스 운영하여 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2022. 7. ~ 12. : 가로수 식재 2개 구간 - 연장 5.5km, 466주 ○ 2022. 7. ~ 12. : 꽃길, 꽃동산, 소공원 파종 - 25개소, 50,000㎡ - 꽃길 유희부지 정비 및 코스모스 등 꽃씨 160kg 파종 - 걸이화분 16개소, 플플랜트 5개소
2023년 상반기	목표	○ 양묘하우스 운영하여 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2023. 1. ~ 6. : 양묘하우스 운영 - 봄꽃 35만본 생산 ○ 2023. 1. ~ 3. : 꽃길 45,390㎡ 조성 ○ 2023. 1. ~ 3. : 꽃길(대규모) 21,000㎡ 조성 ○ 2023. 1. ~ 3. : 꽃동산 5개소 11,330㎡ 조성 ○ 2023. 1. ~ 6. : 걸이화분 17개소 2,100EA 설치
2023년 하반기	목표	○ 양묘하우스 운영하여 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2023. 7. ~ 12. : 양묘하우스 운영 - 가을꽃 20만본 생산 ○ 2023. 7. ~ 12. : 꽃길 14개소 45,390㎡ 조성 ○ 2023. 7. ~ 12. : 꽃길(대규모) 1개소 21,000㎡ 조성 ○ 2023. 7. ~ 12. : 꽃동산 5개소 11,330㎡ 조성 ○ 2023. 6. ~ 10. : 꽃동산(대규모) 1개소 70,000㎡ 조성 ○ 2023. 6. ~ 12. : 걸이화분 17개소 2,100EA 설치 ○ 2023. 10. ~ 11. : 진도행배후지, 나리방조제, 군내농공단지 유채파종
2024년 상반기	목표	○ 양묘하우스 운영하여 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2024. 1. ~ 6. : 양묘하우스 운영 - 봄꽃 38만본 생산, 여름 꽃 71kg 파종 ○ 2024. 1. ~ 6. : 꽃길, 꽃단지, 꽃동산 유채 파종 걸이화분 설치 - 꽃길 14개소, 꽃단지 3개소(180,000㎡), 꽃동산 5개소, 걸이화분 17개소 ○ 2024. 4. : 유채꽃 마을축제 개최

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. ~ 6. : 양묘하우스 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 봄꽃 55만본 생산, 여름 꽃 66만본 생산 ○ 2024. 1. ~ 6. : 꽃길, 꽃단지, 꽃동산 유채 파종 걸이화분 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 꽃길 14개소, 꽃단지 3개소, 꽃동산 5개소, 걸이화분 17개소
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 7. ~ 12. : 양묘하우스 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 가을 꽃 18만본 생산 ○ 2024. 7. ~ 12. : 꽃길, 꽃단지, 꽃동산 코스모스 파종 걸이화분 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 꽃길 14개소, 꽃단지 3개소, 꽃동산 5개소, 걸이화분 17개소
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 1. ~ 6. : 양묘하우스 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 봄꽃 60만본 생산, 여름 꽃 70만본 생산 ○ 2025. 1. ~ 6. : 꽃길, 꽃단지, 꽃동산 유채 파종 걸이화분 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 꽃길 14개소, 꽃단지 3개소, 꽃동산 5개소, 걸이화분 17개소
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 7. ~ 12. : 양묘하우스 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 가을 꽃 20만본 생산 ○ 2025. 7. ~ 12. : 꽃길, 꽃단지, 꽃동산 코스모스 파종 걸이화분 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 꽃길 14개소, 꽃단지 3개소, 꽃동산 5개소, 걸이화분 17개소

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	산림휴양과장 장재필	공원녹지팀장 김수석(☎3751)	담당자 임재환(☎3752)
------	------------	-------------------	----------------

4-8-67

분야별 보호직업단 운영을 통한 일자리 창출

추진상황 완료 후 지속추진 추진율 100% 완료 시점 지속추진

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 14,423백만원(국비 1,925, 도비 825, 군비 11,673)
- 사업내용 : 산림 분야별 직업단 운영을 통해 전문 일자리 창출

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	산림분야 전문일자리 모집	16개분야 101명 채용
2023	산림분야 전문일자리 모집	18개분야 125명 채용
2024	산림분야 전문일자리 모집	15개분야 126명 채용
2025	산림분야 전문일자리 모집	15개분야 130명 채용
2026	산림분야 전문일자리 모집	15개분야 130명 채용

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	14,423	2,042	2,399	3,172	3,330	3,480	
국비	1,925	73	473	439	460	480	
도비	825	172	139	164	170	180	
군비	11,673	1,797	1,787	2,569	2,700	2,820	

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
산림분야 전문일자리 모집	16개분야 101명 채용	18개분야 125명 채용	15개분야 126명 채용	15개분야 130명 채용	15개분야 130명 채용

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 16개분야 101명 채용 및 산림분야 전문일자리 운영
	실 적	○ 2022. 7. ~ 12. 산림분야 전문일자리 운영 - 도로변 및 산림 인접지 주변 경관개선 등 쾌적한 산림환경 조성
2023년 상반기	목 표	○ 18개분야 125명 채용 및 산림분야 전문 일자리 운영
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. 산림분야 전문일자리 모집 및 운영 - 18개분야 125명 채용 및 산림분야 전문 일자리 운영
2023년 하반기	목 표	○ 18개분야 125명 채용 및 산림분야 전문 일자리 운영
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. 산림분야 전문일자리 운영 - 도로변 및 산림 인접지 주변 경관개선 등 쾌적한 산림환경 조성
2024년 상반기	목표	○ 15개분야 126명 채용 및 산림분야 전문 일자리 운영
	실적	○ 2024. 1. ~ 6. 산림분야 전문일자리 운영 - 도로변 및 산림 인접지 주변 경관개선 등 쾌적한 산림환경 조성

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024.1 ~ 6. : 15개분야 126명 채용 및 산림분야 전문 일자리 운영
2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. : 15개 분야 126명 산림분야 전문 일자리 운영
2025년	○ 2025. 1 ~ 12. : 15개분야 130명 채용 및 산림분야 전문 일자리 운영
2026년	○ 2026. 1 ~ 12. : 15개분야 130명 채용 및 산림분야 전문 일자리 운영

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	산림휴양과장 장재필	산림경영팀장 강양호(☎3732)	담당자 박시영(☎3733)
------	------------	-------------------	----------------

4-8-69

군내면 무궁화동산 교육관광 명소화 추진

추진상황 **정상추진 중** 추진율 **80%** 완료 시점 **2026년 6월**

□ 사업개요

- 위 치 : 울돌목 무궁화동산
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 600백만원(도 500, 군 100)
- 사업내용
 - 무궁화를 쉽게 접할수 있는 기회를 제공하여 퇴색되어 가는 나라꽃 무궁화에 대한 위상을 높이고 무궁화동산 교육관광 명소화 추진

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	무궁화동산 교육관광 명소화 사업	무궁화 특성화 수목원 조성 기본계획 수립
2023	무궁화동산 교육관광 명소화 사업	무궁화동산 정비사업(토목·식재) 추진
2024	무궁화동산 교육관광 명소화 사업	무궁화동산 정비사업(토목·식재) 추진
2025	무궁화동산 교육관광 명소화 사업	무궁화 특성화 교육 등 다양한 프로그램 운영
2026	무궁화동산 교육관광 명소화 사업	무궁화 특성화 교육 등 다양한 프로그램 운영

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	600						
도비	500	-	100	400	-	-	-
군비	100	-		100	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
무궁화동산 교육관광 명소화 추진	기본계획 수립	정비사업 추진	정비사업 추진	교육프로그램 운영	교육프로그램 운영

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 무궁화동산 교육관광 명소화 업무협약
	실 적	○ 2022. 12. : 무궁화동산 교육관광 명소화 업무협약 체결 - 진도군 · 무궁화 육성·보급 및 홍보에 필요한 무궁화 묘목 등 지원 · 나라꽃 무궁화동산의 아름다움을 알릴 수 있는 시설물 정비 및 상사개방 - 진도교육지원청 · 식목일, 백일장 대회, 무궁화 동산 탐방 등 나라꽃 무궁화 육성·보급을 위한 주기적 프로그램 발굴·운영
2023년 상반기	목 표	○ 나라꽃 무궁화 보급 및 식재행사
	실 적	○ 2023. 4. : 무궁화 묘목 나눠주기 행사 개최 - 14개교 무궁화 940본 나눠주기 및 식재 행사
2023년 하반기	목 표	○ 나라꽃 무궁화 교육 지원 및 울돌목 무궁화동산 정비사업
	실 적	○ 2023. 6.~9. : 나라꽃 무궁화 특화과정 (총무과 주관) - 무궁화의 유래, 무궁화 관찰, 무궁화 그리기, 무궁화 화분 묘목심기 등 ○ 2023. 8. : 나라꽃 무궁화 백일장 및 미술실기대회 무궁화 지원 - 주제 ‘무궁화’ 2개부문 14개교 380여명 참가 ○ 2023. 12. : 울돌목 무궁화동산 정비사업 발주 및 계약완료 - 울돌목 무궁화동산 기반 정비사업 공사 추진
2024년 상반기	목 표	○ 울돌목 무궁화동산 정비사업 교육관광 명소화 추진
	실 적	○ 2024년 3대 가족정원 만들기 행사 추진 - 관내 유아, 초 중 고 40가족 참여(무궁화, 수국 등 정원 조성) ○ 2024년 나라꽃 무궁화 특성화과정 운영(총무과 주관) - 무궁화의 유래, 무궁화 관찰, 무궁화 그리기, 무궁화 화분 묘목심기 등 ○ 울돌목 무궁화동산 정비사업 준공 - 주차장, 휴게시설, 수목식재 등

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 1.~6. : 울돌목 무궁화동산 정비사업 - 진입로 대피소 개설, 주차장 개설, 무궁화동산 주동선 정비 등
2024년 하반기	○ 2024. 9.~10. : 나만의 기념수 심기 행사 - 울돌목 무궁화동산 내 기념수(무궁화) 심기 행사
2025년	○ 2025. 3.~4. : 나라꽃 무궁화 삼목·접목 체험프로그램 - 무궁화 보급을 위한 어린이 체험프로그램 ○ 2025. 8. : 나라꽃 무궁화 백일장 및 미술실기대회 무궁화 지원 - 주제 ‘무궁화’ 2개부문 14개교 380여명 참가
2026년	○ 2026. 3.~4. : 나라꽃 무궁화 삼목·접목 체험프로그램 - 무궁화 보급을 위한 어린이 체험프로그램 ○ 2026. 7.~8. : 진도 무궁화 사진 공모전 - 진도군 장소별 식재된 무궁화 사진 개인·단체 공모전

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

추진부서	산림휴양과장 장재필	공원녹지팀장 김수석(☎3751)	담당자 김동희(☎3753)
------	------------	-------------------	----------------

보건행정과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
1	-	1	-	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	1건	105백만원 (군105)	부서평균 (100%)
2-3-25	찾아가는 물리치료센터 운영	105백만원 (군105)	완료 후 지속추진 (100%)

2-3-25

찾아가는 물리치료센터 운영

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 마을 경로당
- 대 상 : 의료취약마을 주민
- 사업기간 : 2022. 9. 19. ~ 계속
- 사 업 비 : 105백만원(군비 105)
- 사업내용 : 마을당 주 1회 방문, 의료상담 및 물리치료서비스 제공

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2026	찾아가는 물리치료센터 운영	물리치료 서비스 제공 및 만족도 조사 실시

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합 계	105	25	20	20	20	20	지속
군 비	105	25	20	20	20	20	지속

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
찾아가는 물리치료센터 운영	·장비 구입 ·물리치료 서비스제공 (15개소)	물리치료 서비스 제공 (50개소)	물리치료 서비스 제공 (60개소)	물리치료 서비스 제공 (60개소)	물리치료 서비스 제공 (60개소)

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 물리치료서비스 제공 15개소
	실 적	○ 2022. 9. : 계획 수립 - 서비스 제공 방법 및 장비 구입(3종) ○ 2022.10. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 15개소
2023년 상반기	목 표	○ 물리치료서비스 제공 25개소
	실 적	○ 2023. 1. : 계획 수립 및 마을 선정 ○ 2023. 2. ~ 6. : 서비스 제공 - 의료취약마을 25개소
2023년 하반기	목 표	○ 물리치료서비스 제공 25개소
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 25개소
2024년 상반기	목표	○ 물리치료서비스 제공 60개소
	실적	○ 2024. 1. : 계획 수립 및 마을 선정 ○ 2024. 2. ~ 6. : 서비스 제공 - 의료취약마을 60개소 * 조도면 확대 시행

□ 향후 추진계획

2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 60개소
2025년	○ 2025. 1. : 계획 수립 및 마을 선정 ○ 2025. 2. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 60개소
2026년	○ 2026. 1. : 계획 수립 및 마을 선정 ○ 2026. 2. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 60개소

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	보건행정과장 하경찬	보건정책팀장 박윤숙(☎6002)	담당자 이태창(☎6016)
------	------------	-------------------	----------------

건강증진과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
2	-	2	-	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	2건	3,540백만원 (국155, 도31, 군3,354)	부서평균 (100%)
2-3-24	우리마을 전담주치의제 운영	310백만원 (국155, 도31, 군124)	완료 후 지속추진 (100%)
3-5-43	출산장려금 지급방법 개선 및 지원확대	3,230백만원 (군 3,230)	완료 후 지속추진 (100%)

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 의료취약 마을 경로당
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사 업 비 : 310백만원(국비 155, 도비 31, 군비 124)
- 사업내용 : 의료취약지 마을 한의과, 치과 전담주치의 이동진료 및 상담 등 보건교육

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	우리마을 전담주치의제	▶ 2022. 7. : 계획 수립 및 대상마을 선정
		▶ 2022. 8. ~ 12 : 49개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시
		▶ 2022. 12. : 만족도 조사 및 사업 평가
2023	우리마을 전담주치의제	▶ 2023. 1. : 계획 수립 및 대상마을 선정
		▶ 2023. 2. ~ 12 : 60개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시
		▶ 2023. 12. : 만족도 조사 및 사업 평가
2024	우리마을 전담주치의제	▶ 2024. 1. : 계획 수립 및 대상마을 선정
		▶ 2024. 2. ~ 12 : 60개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시
		▶ 2024. 12. : 만족도 조사 및 사업 평가
2025 ~ 2026	우리마을 전담주치의제	▶ (지속추진) 의료취약 마을 경로당 대상 한방, 치과의료서비스 제공 및 사업 평가

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	310	42	64	66	68	70	지속
국비	155	21	32	33	34	35	지속
도비	31	4	6	7	7	7	지속
군비	124	17	26	26	27	28	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
우리마을 전담주치의제 운영	의료서비스 제공 마을 (49개소)	의료서비스 제공 마을 (60소)	의료서비스 제공 마을 (85개소)	의료서비스 제공 마을 (85개소)	의료서비스 제공 마을 (85개소)

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 「우리마을 전담주치의제」 의료서비스 제공(49개 마을 경로당)
	실적	○ 2022. 7. : 사업계획 수립 및 대상마을 선정 ○ 2022. 8. ~ 12. : 49개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시 ⇒ 294회 / 4,410명
2023년 상반기	목표	○ 「우리마을 전담주치의제」 의료서비스 제공(49개 마을 경로당)
	실적	○ 2023. 1. : 사업계획 수립 및 대상마을 선정 ○ 2023. 2. ~ 6. : 25개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시 ⇒ 150회 / 2,250명
2023년 하반기	목표	○ 「우리마을 전담주치의제」 의료서비스 제공(49개 마을 경로당)
	실적	○ 2023. 7. ~ 12. : 35개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시 ⇒ 210회 / 3,150명
2024년 상반기	목표	○ 「우리마을 전담주치의제」 의료서비스 제공(85개 마을 경로당)
	실적	○ 2024. 1. : 사업계획 수립 및 대상마을 선정 ○ 2024. 2. ~ 6. : 38개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시 ⇒ 174회 / 2,610명

□ **향후 추진계획**

2024년 하반기	○ 2024. 7. ~ 12. : 의료취약 47개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시
2025년	○ 2025. 1. : 사업계획 수립 및 대상마을 선정(읍·면 수요조사) ○ 2025. 2. ~ 12. : 의료취약 85개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시
2026년	○ 2026. 1. : 사업계획 수립 및 대상마을 선정(읍·면 수요조사) ○ 2026. 2. ~ 12. : 의료취약 85개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시

□ **문제점 및 대책**

- 해당 없음

추진부서	건강증진과장 이경희	건강증진팀장 강학영(☎6903)	담당자 박경란(☎6906)
------	------------	-------------------	----------------

3-5-43

출산장려금 지급방법 개선 및 지원확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사업비 : 3,230백만원(균비 3,230)
- 사업내용
 - 출산장려금 인상 : (첫째아) 500만원 → 1,000만원
 - 지급기간 단축 : (둘째아) 9년 → 7년, (셋째아 이상) 18년 → 13년

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	출산장려금 지급 방법 개선 및 인상 근거 및 기준 마련	▶ 「진도군 출생아 양육비 등 자원에 관한 조례」 개정
2023	출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대	▶ 「출산장려금 지급방법 개선 및 인상」 사업 추진
2024 ┆ 2026	출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대	▶ 「출산장려금 지급방법 개선 및 인상」 사업 추진

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,230	400	520	770	770	770	
균비	3,230	400	520	770	770	770	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대	출산장려금 지급방법 개선 및 인상 근거 마련	출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대 (480건)	출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대 (480건)	출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대 (480건)	출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대 (480건)

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 출산장려금 지급방법 개선 및 인상 지원근거 마련
	실 적	○2022. 12. : 「진도군 출생아 양육비 등 지원에 관한 조례」 개정
2023년 상반기	목 표	○ 출산장려금 지급 방법 개선 및 지원확대
	실 적	○2023. 06. : 출산장려금 지급 - 236명 / 302,000천원
2023년 하반기	목 표	○ 출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대
	실 적	○2023. 12. : 출산장려금 지급 - 237명 / 331,000천원
2024년 상반기	목표	○ 출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대
	실적	○2023. 03. : 출산장려금 지급 - 117명 / 198,000천원

□ 향후 추진계획

2024년 ~ 2026년	○ 출산장려금 신청 홍보 및 지급
---------------------	--------------------

□ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

추진부서	건강증진과장 이경희	모자보건팀장 박숙희(☎6951)	담당자 하인우(☎6955)
------	------------	-------------------	----------------

농업지원과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
9	-	9	-	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	9건	45,163백만원 (국188 도12,176 군30,447 기타2,352)	부서평균 (100%)
1-1-2	영세·중소·청년 농·어업인 및 후계인력 집중 지원 육성	2,000백만원 (군2,000)	완료 후 지속추진 (100%)
1-1-8	농어민 공익수당 지급 확대	24,556백만원 (도9,822 군14,734)	완료 후 지속추진 (100%)
1-1-9	벼·보리 수매장려금 지급	7,000백만원 (군7,000)	완료 후 지속추진 (100%)
1-1-11	농·수산인과 소통 확대	비예산	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-13	신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화	400백만원 (군400)	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-15	군내농공단지 농수산 가공시설 확대	4,000백만원 (도2,000, 군400, 기타 1,600)	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-16	다목적 시설하우스 지원	2,997백만원 (국188, 도278, 군2,531)	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-19	양배추 주산단지 지원 확대	2,800백만원 (군2,800)	완료 후 지속추진 (100%)
4-8-66	생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화	1,410백만원 (도76, 군582, 기타752)	완료 후 지속추진 (100%)

1-1-2

영세·중소·청년 농·어업인 및 후계인력 집중 지원 육성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

【어르신소농 직불금】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 2,000백만원(균비 100%)
- 지원단가 : m²당 50원
- 사업내용 : 기준면적(1ha) 이하 경작 어르신(65세 이상)에 대해 직불금 지급
- (당초) m²당 40원 기준 면적별 차등지급 / (변경) m²당 50원 기준 면적별 차등지급

【영세·중소·청년 농업인 의견청취 및 정책반영】

- 사업내용 : 농수산인과 소통확대 공약과 연계 추진
 - 현장중심 농업행정 추진 및 건의사항 청취
 - 중·소, 청년 농업인 등 의견청취 및 정책반영 등

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	어르신 소농 직불금 지원 확대 및 소통확대	▶ 사업시행 지침 개정을 통한 확대 지원
		▶ 소통확대를 위한 세부 추진계획 수립
2023	어르신 소농 직불금 지원 확대 및 소통확대	▶ 어르신 소농 직불금 지원
		▶ 현장방문 및 의견수렴을 통한 정책반영 등
2024	어르신 소농 직불금 지원 확대 및 소통확대	▶ 어르신 소농 직불금 지원
		▶ 현장방문 및 의견수렴을 통한 정책반영 등
2025	어르신 소농 직불금 지원 확대 및 소통확대	▶ 어르신 소농 직불금 지원
		▶ 현장방문 및 의견수렴을 통한 정책반영 등
2026	어르신 소농 직불금 지원 확대 및 소통확대	▶ 어르신 소농 직불금 지원
		▶ 현장방문 및 의견수렴을 통한 정책반영 등

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,000	-	500	500	500	500	-
군비	-	-	500	500	500	500	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
어르신 소농 직불금 지원 확대 및 소통확대 추진	지침개정 및 세부추진계획 수립	소농직불금 지원, 의견수렴 및 정책반영	소농직불금 지원, 의견수렴 및 정책반영	소농직불금 지원, 의견수렴 및 정책반영	소농직불금 지원, 의견수렴 및 정책반영

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 지침개정 및 세부추진 계획 수립
	실적	○ 2023. 12. : 어르신소농 직불금 지급 - 2,767농가, 915ha, 365백만원 지급(40원/㎡)
2023년 상반기	목표	○ 지침개정 및 세부추진 계획수립
	실적	○ 2023. 01. : 어르신 소농직불금 예산 수립 - 군비 500백만원 예산 수립
2023년 하반기	목표	○ 소농직불금 지원, 의견수렴 및 정책 반영
	실적	○ 2023. 12. : 농가확정 및 어르신 소농직불금 지급 - 2,801농가, 936ha, 467백만원 지급(50원/㎡)
2024년 상반기	목표	○ 지침개정 및 세부추진 계획수립
	실적	○ 2024. 01. : 어르신 소농직불금 예산 수립 - 군비 500백만원 예산 수립

□ **향후 추진계획**

2024년 상반기	○ 2024. 05. : 사업추진 세부 계획 수립 및 지침 개정
2024년 하반기	○ 2024. 11. : 지급 계획 수립 및 사업 신청·접수 ○ 2024. 12. : 농가 확정 및 어르신 소농 직불금 지급(m ² 당 50원)
2025년	○ 2024. 05. : 사업추진 세부 계획 수립 및 지침 개정
2026년	○ 2024. 11. : 지급 계획 수립 및 사업 신청·접수 ○ 2024. 12. : 농가 확정 및 어르신 소농 직불금 지급

□ **문제점 및 대책**

- 해당없음

추진부서	농업지원과장 김명호	농정기획팀장 최영환(☎3541)	담당자 박지수(☎3545)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-8

농어민 공익수당 지급 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 총사업비 : 24,556백만원(도비 9,822, 군비 14,734)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업대상 : 농어업 및 임업경영체 등록 경영주
- 지급액 : 연60만원/인(진도군아리랑상품권)
- 사업내용 : 농어업의 공익가치 증진과 농어민 삶의 질 향상

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	농어민 공익수당 지원	조례 개정을 통한 자체기준 마련 가능 여부 검토
2023	농어민 공익수당 지원	사회보장기본법 제26조에 따른 보건복지부 사회보장제도 신설·변경 협의
2024	농어민 공익수당 지원	농어민 공익수당 지원대상 인원 확대 '23년 : 6,607명/ '24년 : 7,000명
2025	농어민 공익수당 지원	상향 지원단가 결정 및 예산확보
2026	농어민 공익수당 지원	지급기준 완화 범위 설정 등

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	24,556	3,792	3,792	3,792	3,792	3,792	4,200
도비	9,822	1,517	1,585	1,680	1,680	1,680	1,680
군비	14,734	2,275	2,379	2,520	2,520	2,520	2,520

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
농어민 공익수당 지급 확대	지급기준 완화 협의	지원단가 상향 중앙부처 협의	농어민 공익수당 지원	농어민 공익수당 지원	농어민 공익수당 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ '23년 교부예산 전액 지급
	실 적	○ '23. 9. : 농어민 공익수당 1 ~ 2차 지급 완료 - '22년 6,274명 / 3,764백만원 지급
2023년 상반기	목표	○ '23년 교부예산 전액 지급
	실적	○ '23. 4. : 농어민 공익수당 1차 지급 완료 - 6,479명/ 3,887백만원(마을별 방문 현장 지급) ※ 농업 5,545명, 어업 1,028명
2023년 하반기	목표	○ 1차 신청 누락자 지급
	실적	○ '23. 9. : 농어민 공익수당 2차 지급 완료(1차 신청 누락자) - 128명 추가 지급(77백만원) ※ '22년 6,274명/ '23년 6,607명 지급 ▷ 전년대비 333명 증
2024년 상반기	목표	○ '24년 교부예산 전액 지급
	실적	○ '24. 1. ~ 3. : 농어민 공익수당 1차 신청·접수 - 6,423명 / 3,854백만원

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ '24. 5. : 농어민 공익수당 1차 지급 예정 - 6,423명 / 3,854백만원
2024년 하반기	○ '24. 7. : 농어민 공익수당 2차 신청·접수 및 지급 예정
2025년	○ '25. 1. ~ 2. : 사업신청
	○ '25. 4월 중 : 공익수당 지급
	○ '25. 6. ~ 11. : 합동 및 교차 점검
	○ '25. 12월 중 : 보조금 정산
2026년	○ '25. 1. ~ 2. : 사업신청
	○ '25. 4월 중 : 공익수당 지급
	○ '25. 6. ~ 11. : 합동 및 교차 점검
	○ '25. 12월 중 : 보조금 정산

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농업지원과장 김명호	농정기획팀장 박선호(☎3503)	담당자 양대인(☎3507)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-9

벼·보리 수매 장려금 지급

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 7,000백만원(군비 7,000)
- 사업내용 : 벼, 보리 등 식량작물 재배농가 소득보전

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2024	쌀 생산농가 수매보전 지원금	○ 벼 재배농가(실경작자) 소득보전을 위한 수매보전 지원금 지급
2025	쌀, 보리 생산농가 수매보전 지원금	○ 벼, 보리 재배농가(실경작자) 소득보전을 위한 수매보전 지원금 지급
2026	쌀, 보리 생산농가 수매보전 지원금	○ 벼, 보리 재배농가(실경작자) 소득보전을 위한 수매보전 지원금 지급

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	7,000	0	1,000	2,000	2,000	2,000	
군비	7,000	-	1,000	2,000	2,000	2,000	

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
지원면적(ha)	-	5,154ha	5,400ha	5,600ha	5,800ha

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 쌀 생산농가 수매보전 지원금 지급을 위한 사업 계획 수립
	실적	○ 2023. 12. : 수매보전 지원금 예산 수립을 위한 사업계획 수립
2023년 상반기	목표	○ 쌀 생산농가 수매보전 지원금 지급을 위한 예산 확보
	실적	○ 2023. 01. : 수매보전 지원금 예산 수립 - 군비 1,000백만원 예산 수립
2023년 하반기	목표	○ 쌀 생산농가 수매보전 지원금 지급
	실적	○ 2023. 10. ~ 11. : 지급 계획 수립 및 사업 신청·접수 - 지원대상 : '23년 벼 재배농가(실경작자) ○ 2023. 12. : 농가 확정 및 수매보전 지원금 지급 - 2,673농가 / 5,154ha / 1,000백만원 지급(194천원/ha)
2024년 상반기	목표	○ 쌀 생산농가 수매보전 지원금 지급을 위한 사업 계획 수립
	실적	○ 쌀 생산농가 수매보전 지원금 지급을 위한 사업 계획 수립

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 04. : 사업추진 및 내용 개선을 위한 농가 의견 조회 등 ○ 2024. 06. : 수매보전 지원금 예산 수립
2024년 하반기	○ 2024. 10. : 지급 계획 수립 및 사업 신청·접수 ○ 2024. 12. : 농가 확정 및 수매보전 지원금 지급
2025년	○ 2025. 04. : 사업추진 및 내용 개선을 위한 농가 의견 조회 등 ○ 2025. 10. : 지급 계획 수립 및 사업 신청·접수 ○ 2025. 12. : 농가 확정 및 수매보전 지원금 지급
2026년	○ 2026. 04. : 사업추진 및 내용 개선을 위한 농가 의견 조회 등 ○ 2026. 10. : 지급 계획 수립 및 사업 신청·접수 ○ 2026. 12. : 농가 확정 및 수매보전 지원금 지급

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농업지원과장 김명호	미래농업팀장 최영환(☎3541)	담당자 박철현(☎3542)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-11

농·수산인과 소통 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 농업인 소통확대 규정 반영 추진
 - 농업인 학습단체, 분야별·품목별 주요사업 현장 방문
 - 현장중심 농업행정 추진 및 건의사항 청취
 - 중·소, 청년 농업인 등 의견청취 및 정책반영 등

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023	농·수산인과 소통확대 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 농업인 의견수렴 및 분야별 현장방문 ▶ 의견수렴을 통한 정책반영 검토 등
2024	농·수산인과 소통확대 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 농업인 의견수렴 및 분야별 현장방문 ▶ 의견수렴을 통한 정책반영 검토 등
2025	농·수산인과 소통확대 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 농업인 의견수렴 및 분야별 현장방문 ▶ 의견수렴을 통한 정책반영 검토 등
2026	농·수산인과 소통확대 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 농업인 의견수렴 및 분야별 현장방문 ▶ 의견수렴을 통한 정책반영 검토 등

- 연도별 투자계획
 - 해당없음 : 비예산 사업

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
농·수산인과 소통확대	세부추진계획 수립	의견수렴 및 정책반영	의견수렴 및 정책반영	의견수렴 및 정책반영	의견수렴 및 정책반영

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 농업인과 소통확대 계획 수립
	실적	○ 농업인과 소통확대
2023년 상반기	목표	○ 농업인과 소통확대
	실적	○ 농업기술센터 내 농업인 소통창구(상담실) 마련
2023년 하반기	목표	○ 농수산인과 소통확대
	실적	○ 농업기술센터 내 농업인 소통창구(상담실) 운영
2024년 상반기	목표	○ 농수산인과 소통확대
	실적	○ 농업기술센터 내 농업인 소통창구(상담실) 운영

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 농업인 필요사업 추진을 위한 지속적인 현장중심 소통 강화 ○ 읍·면별, 작목별, 농업단체별 등 주기적 간담회 추진 계획 수립
2024년 하반기	○ 농업인 필요사업 추진을 위한 지속적인 현장중심 소통 강화 ○ 읍·면별, 작목별, 농업단체별 등 주기적 간담회 추진 계획 수립
2025년	○ 농업인 필요사업 추진을 위한 지속적인 현장중심 소통 강화 ○ 읍·면별, 작목별, 농업단체별 등 주기적 간담회 추진 계획 수립
2026년	○ 농업인 필요사업 추진을 위한 지속적인 현장중심 소통 강화 ○ 읍·면별, 작목별, 농업단체별 등 주기적 간담회 추진 계획 수립

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농업지원과장 김명호	농정기획팀장 박선호(☎3503)	담당자 양대인(☎3507)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-13

신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **2026년 6월**

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 400백만원(균비 400)
- 사업내용 : 과수 생산을 위한 내재해형 하우스 신규 조성 및 에너지 절감시설 등 시설보완 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2023	과수작물 생산기반 구축지원 (1ha)	▶ 과수(과채)생산을 위한 시설장비 보완 및 기기 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진
2024	과수작물 생산기반 구축지원 (1ha)	▶ 과수(과채)생산을 위한 시설장비 보완 및 기기 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진
2025	과수작물 생산기반 구축지원 (2ha)	▶ 과수(과채)생산을 위한 시설장비 보완 및 기기 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진
2026	과수작물 생산기반 구축지원 (ha)	▶ 과수(과채)생산을 위한 시설장비 보완 및 기기 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	400	-	-	100	100	100	100
균비	400	-	-	100	100	100	100

- 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
과수작물 재배면적	122ha	123ha	124ha	125ha	126ha

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 신소득작물 육성을 위한 신규사업 발굴 및 예산편성
	실적	○ 연월 : 2022. 05. - 기후변화대응 과수 생산시설 구축 : 계획수립
2023년 상반기	목표	○ 신소득작물 육성을 위한 신규사업 발굴 및 예산편성
	실적	○ 연월 : 2023. 05. - 기후변화대응 과수 생산시설 구축 : 1개소 / 4백만원
2023년 하반기	목표	○ 신소득작물 육성을 위한 신규사업 발굴 및 예산편성
	실적	○ 연월 : 2023. 09. - 기후변화대응 과수 생산시설 구축 : 8개소 / 67백만원
2024년 상반기	목표	○ 신소득작물 육성을 위한 신규사업 발굴 및 예산편성
	실적	○ 연월 : 2024. 01. - 기후변화대응 과수 생산시설 구축 : 9개소 / 77백만원

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 2024. 2. ~ 6. - 기후변화대응 과수 생산시설 구축 : 교부결정 및 정산(8개소)/ 133백만원
2024년 하반기	○ 2024. 7. - 기후변화대응 과수 생산시설 구축 ※ 잔여 예산 있을시 추가 신청 / 67백만원 - '25년 기후변화대응 과수 생산시설 구축 지원사업 수여조사 실시
2025년	○ 2025. 2. ~ 9. - 기후변화대응 과수 생산시설 구축 : 100백만원 목표 달성 계획 수립
2026년	○ 2026. 2. ~ 9. - 기후변화대응 과수 생산시설 구축 : 100백만원 목표 달성 계획 수립

□ 문제점 및 대책

- 작부체계 개선을 위한 농가 참여 저조(관행농법 지속)
 - 농가 지속 교육 실시 및 신소득작물 지원사업 확대

추진부서	농업지원과장 김명호	원예특작팀장 박성진(☎3521)	담당자 박진영(☎3523)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-15

군내농공단지 농수산 가공시설 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 군내농공단지 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 4,000백만원(도비 2,000, 군비 400, 자담 1,600)
- 사업내용 : 농식품 제조·가공시설 및 기계·장비 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	농식품 제조·가공시설 지원	해당없음
2023	농식품 제조·가공시설 지원	대상업체 발굴 및 공모신청(2개소) ※ 군내농공단지 입주 기업 우선 지원
2024	농식품 제조·가공시설 지원	대상업체 발굴 및 공모신청(2개소) ※ 군내농공단지 입주 기업 우선 지원
2025	농식품 제조·가공시설 지원	대상업체 발굴 및 공모신청(2개소) ※ 군내농공단지 입주 기업 우선 지원
2026	농식품 제조·가공시설 지원	대상업체 발굴 및 공모신청(2개소) ※ 군내농공단지 입주 기업 우선 지원

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	4,000		1,000	1,000	1,000	1,000	지속
도비	2,000		500	500	500	500	지속
군비	400		100	100	100	100	지속
기타	1,600		400	400	400	400	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
농식품 제조 가공시설 지원	-	2개소, 1,000백만원	2개소, 1,000백만원	2개소, 1,000백만원	2개소, 1,000백만원

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 농식품 제조·가공시설 2개소 지원
	실 적	○ 2022. 10. : 농식품부(道 포함) 공모사업 발굴 및 선정 - '23년 김치 생산비 절감 설비(절임염수 재활용 설비) ○ 2022. 12. : '23년 농산물 가공분야 신규사업(2개 사업) - 2023년 농산물가공 창업 지원사업 - 2023년 농식품기업 맞춤형 지원사업
2023년 상반기	목 표	○ 농식품 제조·가공시설 2개소 지원
	실 적	○ 2023. 4. : 2023년 농식품기업 맞춤형 지원사업 완료 - 김치 저장용 저온창고 리모델링(165㎡) : 1개소 / 100백만원 ○ 2023. 6. : 2023년 농산물가공 창업 지원사업 완료 - 조도숙 전처리 및 가공 및 장비 지원 : 1개소 / 100백만원 ○ 2023. 5. : '23년 농산물 가공분야 신규사업(1개 사업) 발굴 - 2023년 농산물 가공상품화를 위한 신제품 개발 지원사업
2023년 하반기	목 표	○ 농식품 제조·가공시설 2개소 지원
	실 적	○ 2023. 9. : 2023년 김치 생산비 절감설비 지원사업 완료 - 김치 절임염수 재활용 설비 지원 : 1개소 / 225백만원 ○ 2023. 12. : 2023년 농산물 가공상품화를 위한 신제품 개발 지원사업 완료 - 신제품 개발 및 포장 패키지 지원 : 2개소 / 60백만원
2024년 상반기	목표	○ 농식품 제조·가공시설 2개소 지원
	실적	○ 2024. 1. : 2024년 농산물 가공분야 지원사업 공모 및 선정 - 2024년 농산물가공 창업 지원사업 : 1개소 / 100백만원 - 2024년 농식품기업 맞춤형 지원사업 : 2개소 / 200백만원 - 2024년 농산물 가공상품화 신제품 개발 지원 : 2개소 / 60백만원

□ 향후 추진계획

2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 농산물 가공분야 지원사업 완료 - 2024년 농산물가공 창업 지원사업 : 1개소 / 100백만원 - 2024년 농식품기업 맞춤형 지원사업 : 2개소 / 200백만원 - 2024년 농산물 가공상품화 신제품 개발 지원 : 2개소 / 60백만원
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 1. : 농산물 가공분야 지원사업 공모 및 선정 ○ 2025. 2. : 농산물 제조·가공 및 전통식품 육성 지원사업 공모 - 2개소 이상 농식품 제조·가공시설 지원사업 도 공모 추진
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 1. : 농산물 가공분야 지원사업 공모 및 선정 ○ 2026. 2. : 농산물 제조·가공 및 전통식품 육성 지원사업 공모 - 2개소 이상 농식품 제조·가공시설 지원사업 도 공모 추진

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농업지원과장 김명호	농산물가공팀장 이정주(☎3516)	담당자 원지영(☎3517)
------	------------	--------------------	----------------

1-2-16

다목적 시설하우스 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 2,997백만원(국비 188, 도비 278, 군비 2,531)
- 사업내용 : 내재해형 철재 비닐하우스 설치 지원

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	내재해형 시설하우스 지원 (124동)	▶ 내재해형 비닐하우스 설치 및 기기 구입 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진
2023	내재해형 시설하우스 지원 (140동)	▶ 내재해형 비닐하우스 설치 및 기기 구입 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진
2024	내재해형 시설하우스 지원 (160동)	▶ 내재해형 비닐하우스 설치 및 기기 구입 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진
2025	내재해형 시설하우스 지원 (180동)	▶ 내재해형 비닐하우스 설치 및 기기 구입 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진
2026	내재해형 시설하우스 지원 (200동)	▶ 내재해형 비닐하우스 설치 및 기기 구입 지원 ▶ 군 심의회에서 우선순위 선정 후 보조사업 추진

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,997	496	550	601	650	700	
국비	188	31	34	38	41	44	지속
도비	278	46	51	56	60	65	지속
군비	2,531	419	465	507	549	591	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
내재해형 시설하우스 지원	'21년 시설하우스 지원현황 및 수요조사 (124동)	'22년 시설하우스 지원현황 및 수요조사 (140동)	'23년 시설하우스 지원현황 및 수요조사 (160동)	'24년 시설하우스 지원현황 및 수요조사 (180동)	'25년 시설하우스 지원현황 및 수요조사 (200동)

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 내재해형 철재 비닐하우스 설치 지원
	실적	○ 연월 : 2022. 3. - 내재재형 시설 하우스 : 100개소 / 660백만원
2023년 상반기	목표	○ 내재해형 철재 비닐하우스 설치 지원
	실적	○ 연월 : 2023. 6. -내재재형 시설 하우스 : 121개소 / 800백만원
2023년 하반기	목표	○ 내재해형 철재 비닐하우스 설치 지원
	실적	○ 연월 : 2023. 11. - 내재재형 시설 하우스 : 121개소 / 800백만원
2024년 상반기	목표	○ 내재해형 철재 비닐하우스 설치 지원
	실적	○ 연월 : 2023. 11. - 내재재형 시설 하우스 : 143개소 / 995백만원

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 연월 : 2024. 02. ~ 06. - 내재해형 다목적 소형하우스 지원 : 교부결정 및 정산(50동)/206백만원 - 진도행복팜하우스 지원 : 교부결정 및 정산(51동)/440백만원 - 중소농 원예특용 작물 구축사업 지원 : 교부결정 및 정산(21동)/176백만원 - 고추 비기림 재배시설 지원 : 교부결정 및 정산(21동)/173백만원
2024년 하반기	○ 연월 : 2024. 07. ~ 09. - 내재재형 시설 하우스 지원 : 잔여 예산 있을시 추가 신청 예정 - '25년 내재재형 시설 하우스 지원사업 수여조사 실시
2025년	○ 연월 : 2025. 02. - 내재재형 시설 하우스 : 650백만원 목표 달성 계획 수립
2026년	○ 연월 : 2026. 02. - 내재재형 시설 하우스 : 700백만원 목표 달성 계획 수립

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

추진부서	농업지원과장 김명호	원예특작팀장 박성진(☎3521)	담당자 박진영(☎3523)
------	------------	-------------------	----------------

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 2,800백만원(군비 2,800)
- 사업내용 : 양배추 재배농가 소득 향상을 위한 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	사업명	세부추진내용
2023	양배추 농자재 지원 (130ha)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 안정적 소득작물 집중육성을 위한 양배추 단지화 조성 ▶ 양배추 재배 필지에 대한 장려금 지급
2024	양배추 농자재 지원 (130ha)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 안정적 소득작물 집중육성을 위한 양배추 단지화 조성 ▶ 양배추 재배 필지에 대한 장려금 지급
2025	양배추 농자재 지원 (130ha)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 안정적 소득작물 집중육성을 위한 양배추 단지화 조성 ▶ 양배추 재배 필지에 대한 장려금 지급
2026	양배추 농자재 지원 (130ha)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 안정적 소득작물 집중육성을 위한 양배추 단지화 조성 ▶ 양배추 재배 필지에 대한 장려금 지급

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,800	-	390	480	570	660	700
군비	2,800	-	390	480	570	660	700

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
양배추 재배면적	100ha	130ha	160ha	190ha	220ha

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 대파, 배추를 벗어난 신품목 주산단지 육성
	실적	○ 연월 : 2022. 3. - 양배추 농자재 지원 : 390백만원(군390) 본예산 편성
2023년 상반기	목표	○ 대파, 배추를 벗어난 신품목 주산단지 육성
	실적	○ 연월 : 2023. 6. - 봄 양배추 재배농가 보상금 지급 : 258백만원/ 91농가/ 86ha(공약목표 220ha 중 40%)
2023년 하반기	목표	○ 대파, 배추를 벗어난 신품목 주산단지 육성
	실적	○ 연월 : 2023. 11. - 가을·겨울양배추 재배농가 보상금 지급 - '24년 가을·겨울양배추 재배농가 본예산 편성 / 390백만원(군390)
2024년 상반기	목표	○ 대파, 배추를 벗어난 신품목 주산단지 육성
	실적	○ 연월 : 2024. 01. - 가을·겨울양배추 재배농가 보상금 지급 / 390백만원(군390)

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 연월 : 2024. 02. ~ 06. - 양배추 농자재 지원 : 장려금 지원 130ha(390백만원)
2024년 하반기	○ 연월 : 2024. 07. ~ 09. - '25년 양배추 주산단지 지원사업 본예산 편성 :190ha
2025년	○ 연월 : 2024. 02. ~ 09. - '25년 양배추 주산단지 지원사업 : 190ha 목표 달성 계획 수립
2026년	○ 연월 : 2024. 02. ~ 09. - '26년 양배추 주산단지 지원사업 : 220ha 목표 달성 계획 수립

□ 문제점 및 대책

- 1년 2기작으로 인한 신속집행 추진 지연
 - 집행 시기 지연발생(6월, 9월)
- 작물 입식 초기 지원 방식 등으로 조기 지급 실시

추진부서	농업지원과장 김명호	원예특작팀장 박성진(☎3521)	담당자 이철원(☎3522)
------	------------	-------------------	----------------

4-8-66

생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화

추진상황 **완료 후 지속추진** 추진율 **100%** 완료 시점 **2026년 6월**

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 1,410백만원(도비 76, 군비 582, 자담 752)
- 사업내용 : 생분해 멀칭필름 구입비용 지원

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	친환경 생분해 멀칭필름 지원사업	▶ 112ha / 60백만원 지원
		▶ '23년도 사업시행지침 읍·면 개정의견 수렴
2023	친환경 생분해 멀칭필름 지원사업	▶ '23년도 사업시행지침 통보 및 신청·접수
		▶ 112ha / 60백만원 지원
		▶ '24년도 사업시행지침 읍·면 개정의견 수렴
2024	친환경 생분해 멀칭필름 지원사업	▶ 사업시행지침 통보 및 신청·접수
		▶ 204ha / 225백만원 지원
		▶ '25년도 사업시행지침 읍·면 개정의견 수렴
2025	친환경 생분해 멀칭필름 지원사업	▶ 사업시행지침 통보 및 신청·접수
		▶ 244ha / 268백만원 지원
		▶ '26년도 사업시행지침 읍·면 개정의견 수렴
2026	친환경 생분해 멀칭필름 지원사업	▶ 사업시행지침 통보 및 신청·접수
		▶ 283ha / 312백만원 지원
		▶ '27년도 사업시행지침 읍·면 개정의견 수렴

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,410	124	124	225	268	312	357
도비	76	3	3	10	15	20	25
군비	582	57	57	96	110	124	138
기타	752	64	64	119	143	168	194

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
생분해 멀칭필름 지원	112ha/60백만원 지원	112ha/60백만원 지원	204ha/225백만원 지원	244ha/268백만원 지원	283ha/312백만원 지원

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 자연 분해되는 환경친화적 농자재 지원 확대
	실적	○ 연월 : 2022. 3. - 친환경 생분해 멀칭필름 지원 : 37농가 / 65백만원
2023년 상반기	목표	○ 자연 분해되는 환경친화적 농자재 지원 확대
	실적	○ 연월 : 2023. 6. - 친환경 생분해 멀칭필름 지원 : 8농가 / 3백만원
2023년 하반기	목표	○ 자연 분해되는 환경친화적 농자재 지원 확대
	실적	○ 연월 : 2023. 11. - 친환경 생분해 멀칭필름 지원 : 69농가 / 49백만원
2024년 상반기	목표	○ 자연 분해되는 환경친화적 농자재 지원 확대
	실적	○ 연월 : 2024. 01. - 친환경 생분해 멀칭필름 지원 : 24농가 / 48백만원

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 02. ~ 06. - 친환경 생분해 멀칭필름 지원 : 신청 및 교부결정 28ha / 48백만원 - 사업 잔여량에 대하여 추가 지원
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 07. ~ 09. - 친환경 생분해 멀칭필름 지원 : 잔여 예산 있을시 추가 신청 예정 - '25년 친환경 생분해 멀칭필름 지원사업 수요조사 실시
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 02. ~ 09. - '25년 친환경 생분해 멀칭필름 지원사업 : 244ha/268백만원 ※ 목표 달성 계획 수립
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 02. ~ 09. - '26년 친환경 생분해 멀칭필름 지원사업 : 283ha/312백만원 ※ 목표 달성 계획 수립

□ 문제점 및 대책

- 사업 신청량 초과로 인한 농가 지원 감소(예산 부족)
 - 신청량 118ha → 확정량 86ha(신청량 대비 73%)

추진부서	농업지원과장 김명호	원예특작팀장 박성진(☎3521)	담당자 이철원(☎3522)
------	------------	-------------------	----------------

농촌활력과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진 중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
1	-	-	1	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	1건	3,318백만원 (국798, 도367, 군953, 기금1,200)	부서평균 (70%)
1-1-2	영세·중소·청년 농업인 및 후계인력 집중 지원 육성	3,318백만원 (국798, 도367, 군953, 기금1,200)	정상추진 중 (70%)

1-1-2 영세·중소·청년 농업인 및 후계인력 집중 지원 육성

추진상황	정상추진중	추진율	70%	완료 시점	지속추진
------	-------	-----	-----	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 3,318백만원(국비 798, 도비 367, 군비 953, 기금 1,200)
- 사업내용
 - 청년농업인 영농정착 지원 및 후계농업경영인 육성
 - 청년창업농 경영실습 임대농장 확대 및 영농기반 조성 지원

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	청년농업인 및 후계농업인력 육성 지원	청년농업인 영농정착 지원 및 후계농업인력 육성 지원 : 41명
2023		청년농업인 및 후계농업인력 신규 선발 지원 (17명) 및 청년창업농장 신축 부지 확보
2024		청년농업인 및 후계농업인력 신규 선발 지원, 청년창업농장 신축 토목·시설 설계 및 착·준공
2025		청년농업인 및 후계농업인력 신규 선발 지원, 청년창업농장 구축 및 운영
2026		청년농업인 및 후계농업인력 신규 선발 지원, 청년창업농장 구축 및 운영

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,318	335	538	1,735	355	355	지속
국비	798	132	135	251	140	140	-
도비	367	55	55	137	60	60	-
군비	953	148	148	347	155	155	-
기타 (기금)	1,200	-	200	1,000	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
청년농 육성 및 준공률	30명, 50%	40명, 70%	50명, 100%	60명, 100%	70명, 100%

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 청년농업인 및 후계농업인력 육성 지원(30명)
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 12. : 청년농업인 영농정착 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 청년농업인 영농기반 조성 및 영농정착지원금 지급(33명) ○ 2022. 12. : (일반, 우수)후계농업경영인 육성지원 <ul style="list-style-type: none"> - 후계농업경영인 신규 선발 및 지원(5명) ○ 2022. 1.~12. : 청년농업인 경영실습 임대농장 운영 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2020. 1. ~ 2023. 12.(3년간) / 3명
2023년 상반기	목표	○ 청년농업인 및 후계농업인력 육성 지원(40명) 및 청년창업농장 조성
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 4. : 청년농업인 영농정착 지원사업 신규 대상자 선발 <ul style="list-style-type: none"> - 청년농업인 영농정착 지원사업 신규 대상자 선발 14명 ○ 2023. 4. : 후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발 <ul style="list-style-type: none"> - (일반, 우수)후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발 3명 ○ 2023. 6. : 청년농업인 경영실습 임대농장 운영 및 지원
2023년 하반기	목표	○ 청년농업인 및 후계농업인력 육성 지원(40명) 및 청년창업농장 조성
	실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 12. : 청년농업인 영농정착 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 청년농업인 영농기반 조성 및 영농정착지원금 지급(누적 47명) ○ 2023. 11. : 청년창업농장 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 청년창업농장 신축부지 변경 및 대체토지 매입

2024년 상반기	목표	○ 청년농업인 및 후계농업인력 육성 지원(40명) 및 청년창업농장 조성
	실적	○ 2024. 4. : 청년 창업농장 조성 기본 및 실시설계 용역 ○ 2024. 4. : 청년농업인 영농정착 지원사업 신규 대상자 선발 - 청년농업인 영농정착 지원사업 신규 대상자 선발 17명 ○ 2024. 4. : 후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발 - (일반, 우수)후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발 3명 ○ 2024. 6. : 청년농업인 창업농장 운영 및 지원

□ 향후 추진계획

2024년 하반기	○ 2024. 7. : 청년농업인 스마트팜 자립기반 지원사업 지원 ○ 2024. 7. : 청년농업인 스타트업(초기창업) 지원사업 지원 ○ 2024. 12. : 청년농업인 영농정착지원금 지급
2025년	○ 2025. 1. ~ 3. : (청년, 일반)후계농업인 신규 대상자 선발 및 지원 ○ 2025. 4. ~ 5. : 우수후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발 및 지원 ○ 2025. 12. : 청년농업인 영농정착지원금 지급
2026년	○ 2026. 1. ~ 3. : (청년, 일반)후계농업인 신규 대상자 선발 및 지원 ○ 2026. 4. ~ 5. : 우수후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발 및 지원 ○ 2026. 12. : 청년농업인 영농정착지원금 지급

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농촌활력과장 박기영	농업교육팀장 이화문(☎6131)	담당자 정은서(☎6115)
------	------------	-------------------	----------------

연구개발과

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
3	2	1	-	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	3건	2,627백만원 (군2,570, 기타57)	부서평균 (100%)
1-2-13	신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후 변화 대응 강화	2,437백만원 (군2,437)	완료 후 지속추진 (100%)
1-2-17	틈새작목(미니단호박 등) 단지육성 지원	150백만원 (군105, 기타45)	완료종결 (100%)
1-2-18	기능성 작목 특화단지 조성 지원	40백만원 (군28, 기타12)	완료종결 (100%)

1-2-13 신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 군내면 송산리 1043(농업기술센터 내)
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 2,437백만원(국비134, 군비2,303)
- 사업내용 : 기후변화 대응 신소득작물의 지역 적응 시험을 통한 유망작물 도입·평가 및 재배기술 확립, 농업인 현장교육

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	과학영농 실증시범포 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 복합환경제어 시설하우스 신축: 500㎡ - 신규 아열대과수 2종 도입평가 - 시설원에 에너지 절감 및 환경개선 기술 실증 ▶ 기후변화대응 신소득작물 실증시험포 계속 운영: 5,775㎡
2023	과학영농 실증시범포 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 신소득 작물 발굴 및 도입 실증시험: 6,275㎡ ▶ 아열대과수 재배환경 모니터링 데이터화: 4작목 ▶ 신기술 보급 및 현장실증시험, 성과분석: 3개소
2024	과학영농 실증시범포 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 신소득 작물 발굴 및 도입 실증시험: 6,275㎡ ▶ 신기술 보급 및 현장실증시험, 성과분석: 5개소
2025	과학영농 실증시범포 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 신소득 작물 발굴 및 도입 실증시험: 6,275㎡ ▶ 신기술 보급 및 현장실증시험, 성과분석: 7개소
2026	과학영농 실증시범포 운영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 신소득 작물 발굴 및 도입 실증시험: 6,275㎡ ▶ 신기술 보급 및 현장실증시험, 성과분석: 9개소

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,437	625	425	462	450	475	지속
국비	134	100		34			지속
군비	2,303	525	425	428	450	475	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
신소득작물 발굴 및 기술지원	소득작물 도입 시설하우스 신축 500㎡	신기술 보급 및 현장기술 : 3개소	신기술 보급 및 현장기술 : 5개소	신기술 보급 및 현장기술 : 7개소	신기술 보급 및 현장기술 : 9개소

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 소득작물 도입 시설하우스 신축 및 과학영농 실증포 운영
	실 적	○ 기후변화대응 아열대과수 재배기술 정립 - 애플망고 후기가온 작형 재배기술 실증시험 - 전남도원개발 신품종 골드키위(해금) 재배 기술 실증 시험 ○ 지역특화작물 실증시험포 운영 - 미니단호박 양액재배 실증 및 결과평가회 개최
2023년 상반기	목 표	○ 신기술 보급 및 현장실증: 3개소
	실 적	○ 기후변화대응 과학영농 실증시험포 운영 - 국내 육성품종 레몬(제라몬)의 생육단계별 재배 기술 및 환경 관리 기술 정립 ○ 신소득작물 및 지역특화작물 실증시험포 운영 - 시설 고추 양액재배 테스트베드 교육장 운영 - 구기자, 미니단호박 재배 농가 대상 스마트농업(실용) 교육 추진
2023년 하반기	목 표	○ 신기술 보급 및 현장실증: 3개소
	실 적	○ 기후변화대응 과학영농 실증시험포 운영 - 감귤류(4종) 무가온 조기출하, 레몬 무가온 연 2회 수확 실증 - 애플망고 출하 시기 조절(조기출하)을 위한 작형 실증 시험 - 애플망고 실증 시험 품목별 연구회 대상 현장 평가회 개최 - 아열대과수 및 지역특화작물 실증 시험포 현장 교육 ○ 신소득작물 및 지역특화작물 실증시험포 운영 - 지초 용기재배, 참다래(해금), 시설 고추 양액재배 실증 - 스마트강소농 육성 테스트베드 시설 활용 교육 - 2023 농업인 학습단체 한마음대회 농촌지도사업 성과물 전시
2024년 상반기	목표	○ 신기술 보급 및 현장실증: 5개소
	실적	○ 추진중

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신기술 보급 및 현장 실증 <ul style="list-style-type: none"> - 지역특화작물 지초 등 생산 안정화 실증 시험 - 기후변화대응 아열대과수 애플망고 등 재배 기술 실증
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신기술 보급 및 현장 실증 <ul style="list-style-type: none"> - 현장 평가회 및 현장 기술 지원단 추진 - 2024 농업인 학습단체 한마음대회 농촌지도사업 성과물 전시 - 스마트강소농 육성 테스트베드 고도화 추진(시설 채소 양액재배)
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신기술 보급 및 현장 실증 <ul style="list-style-type: none"> - 유망 아열대과수 도입 및 지역 적응 실증 실험 - 지역특화작물 및 신소득작물 실증시험포 운영
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신기술 보급 및 현장 실증 <ul style="list-style-type: none"> - 유망 아열대과수 도입 및 지역 적응 실증 실험 - 지역특화작물 및 신소득작물 실증시험포 운영

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	연구개발과장 오영애	연구개발팀장 곽안나(☎6152)	담당자 김군욱(☎6156)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-17

특새작목(미니단호박 등) 단지육성 지원

추진상황	완료종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 군내면 일원(군내면 둔전리 246-1외 56필지)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 150백만원(군비105, 자부담 45)
- 사업내용 : 미니단호박 최적화 재배기술 보급을 통한 지역 특화작목 육성
노동력, 경영비 절감 및 고품질 안정생산을 통한 시장경쟁력 강화

□ 추진계획

- 연도별 추진계획 ○ 표 표 ○

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	명품 미니단호박 특화단지육성	2023년 사업 추진 세부 계획 수립
2023	명품 미니단호박 특화단지육성	미니단호박 생산기반 구축 및 단지화를 통한 안정소득 정착: 1개소 / 12ha / 150백만원
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	150	-	150	-	-	-	-
군비	105	-	105	-	-	-	-
기타	45	-	45	-	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
틈새작목 단지육성	틈새 작목 (미니단호박) 단지육성 계획 및 예산 수립	미니단호박 재배하우스 10개소(시설 및 영농자재)	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 본예산 반영
	실 적	○ 2022. 10. : 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 본예산 반영 - 사업위치 : 진도군 일원 - 사업대상 : 단호박 재배 품목연구회, 공선출하회 등 단체 - 사업비 : 150백만원 - 사업내용 : 공중덕시설, 노지터널파이트 제초매트 등 단호박 생산 기반시설 지원
2023년 상반기	목 표	○ 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 교부결정 및 재배단지 조성
	실 적	○ 2023. 3. : 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 교부결정 - 교부결정대상 : 선진농협 미니밤호박 공선출하회(대표 박용진) - 교부결정금액 : 150백만원 ○ 2023. 5. : 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 재배단지조성 - 재배단지육성 : 12ha / 150백만원 - 지원내용 : 공중 덕 재배시설 : 0.8ha / 36백만원 노지 터널재배 농자재 구입 11.2ha / 114백만원
2023년 하반기	목 표	○ 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 정산 및 관리
	실 적	○ 2023. 12. : 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 정산 - 정산금액 : 12ha / 150백만원 - 정산내용 : 공중 덕 재배시설 : 0.8ha / 36백만원 노지 터널재배 농자재 구입 11.2ha / 114백만원

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	○ 명품 미니 단호박 재배기술 보급 및 현장지도 - 고품질 미니 단호박 생산 및 농가 소득 증대를 위한 현장지도
2024년 하반기	○ 명품 미니 단호박 생산을 위한 현장지도 - 농협 공선출하회 연계 공동선별·판매 유통 추진
2025년	○ 명품 미니 단호박 재배기술 보급 및 현장지도 - 고품질 미니 단호박 생산 및 농가 소득 증대를 위한 현장지도
2026년	○ 명품 미니 단호박 생산을 위한 현장지도 - 농협 공선출하회 연계 공동선별·판매 유통 추진

추진부서	연구개발과장 오영애	원예기술팀장 채효진(☎6176)	담당자 채효진(☎6176)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-18

가능성 작목 특화단지 조성 지원

추진상황	완료종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원(군내면 덕병리 168 외 5필지)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 40백만원(군비28, 자부담12)
- 사업내용
 - 경관+가능성 작목 단지조성을 통한 관광자원 개발 및 소득화
 - 가능성 유망품목 발굴 및 재배 확대를 통한 소득 다양화 기반 마련

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	가능성 작목 특화단지 조성사업	2023년 사업 추진 세부 계획 수립
2023	가능성 작목 특화단지 조성사업	가능성 작목특화단지 조성 - 3개소 / 1ha / 40백만원

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	40	-	40	-	-	-	-
군비	28	-	28	-	-	-	-
기타	12	-	12	-	-	-	-

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
기능성 작목 특화단지 조성	기능성 작목 특화단지 조성 사업사업 계획 및 예산 수립	경관+기능성 약용작물 생산단지 조성 1ha	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 기능성작목 특화단지 조성 지원사업 본예산 반영																							
	실 적	○ 2022. 10. : 기능성작목 특화단지 조성 지원 본예산 반영 - 사업위치 : 진도군 일원 - 사업대상 : 유망 기능성 작물 재배 희망 농업경영체 등 - 사업비 : 40백만원 - 사업내용 : 기능성+경관작물 재배를 위한 종자, 종묘, 영농 자재 등 지원																							
2023년 상반기	목 표	○ 기능성작목 특화단지 조성 지원사업 교부결정 및 재배단지 조성																							
	실 적	○ 2023. 4. : 기능성작목 특화단지 조성 지원사업 교부결정 - 교부결정대상 : 군내면 월거리 청년회(대표 최원형) 외 2개소 - 교부결정금액 : 40백만원 ○ 2023. 5. : 기능성작목 특화단지 조성 지원사업 추진 - 단지조성 : 1ha / 40백만원 - 지원내용																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>대상자</th> <th>작목</th> <th>면적</th> <th>사업내용</th> <th>사업비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>월거리 청년회</td> <td>작약도리지</td> <td>0.4</td> <td>작약구근, 도리지종묘 등</td> <td>20백만원</td> </tr> <tr> <td>송창환(군내면)</td> <td>땅두릅</td> <td>0.3</td> <td>땅두릅 종묘, 농자재 등</td> <td>10백만원</td> </tr> <tr> <td>김화재(조도면)</td> <td>슈퍼도리지</td> <td>0.3</td> <td>종묘, 농자재 등</td> <td>10백만원</td> </tr> </tbody> </table>				대상자	작목	면적	사업내용	사업비	월거리 청년회	작약도리지	0.4	작약구근, 도리지종묘 등	20백만원	송창환(군내면)	땅두릅	0.3	땅두릅 종묘, 농자재 등	10백만원	김화재(조도면)	슈퍼도리지	0.3	종묘, 농자재 등	10백만원
대상자	작목	면적	사업내용	사업비																					
월거리 청년회	작약도리지	0.4	작약구근, 도리지종묘 등	20백만원																					
송창환(군내면)	땅두릅	0.3	땅두릅 종묘, 농자재 등	10백만원																					
김화재(조도면)	슈퍼도리지	0.3	종묘, 농자재 등	10백만원																					
2023년 하반기	목 표	○ 기능성작목 특화단지 조성 지원사업 정산 및 관리																							
	실 적	○ 2023. 12. : 기능성작목 특화단지 조성 지원사업 정산 - 정산금액 : 40백만원 - 정산내용																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>대상자</th> <th>작목</th> <th>면적</th> <th>사업내용</th> <th>사업비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>월거리 청년회</td> <td>작약도리지</td> <td>0.4</td> <td>작약구근, 도리지종묘 등</td> <td>20백만원</td> </tr> <tr> <td>송창환(군내면)</td> <td>땅두릅</td> <td>0.3</td> <td>땅두릅 종묘, 농자재 등</td> <td>10백만원</td> </tr> <tr> <td>김화재(조도면)</td> <td>슈퍼도리지</td> <td>0.3</td> <td>종묘, 농자재 등</td> <td>10백만원</td> </tr> </tbody> </table>				대상자	작목	면적	사업내용	사업비	월거리 청년회	작약도리지	0.4	작약구근, 도리지종묘 등	20백만원	송창환(군내면)	땅두릅	0.3	땅두릅 종묘, 농자재 등	10백만원	김화재(조도면)	슈퍼도리지	0.3	종묘, 농자재 등	10백만원
대상자	작목	면적	사업내용	사업비																					
월거리 청년회	작약도리지	0.4	작약구근, 도리지종묘 등	20백만원																					
송창환(군내면)	땅두릅	0.3	땅두릅 종묘, 농자재 등	10백만원																					
김화재(조도면)	슈퍼도리지	0.3	종묘, 농자재 등	10백만원																					

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 추진계획

2024년 상반기	○ 경관+기능성 약용작물 생산을 위한 현장 지도 - 경관 및 약용작물 안정적 생산을 위한 현장지도
2024년 하반기	○ 경관+기능성 약용작물 생산을 위한 현장 지도 - 경관 및 약용작물 안정적 생산을 위한 현장지도
2025년	○ 경관+기능성 약용작물 생산을 위한 현장 지도 - 경관 및 약용작물 안정적 생산을 위한 현장지도
2026년	○ 경관+기능성 약용작물 생산을 위한 현장 지도 - 경관 및 약용작물 안정적 생산을 위한 현장지도

추진부서	연구개발과장 오영애	원예기술팀장 채효진(☎6176)	담당자 채효진(☎6176)
------	------------	-------------------	----------------

농수산유통사업단

□ 추진상황

(단위: 건)

계	추진상황				
	완료 종결	완료 후 지속추진	정상추진중	공약이행평가단	
				보류(변경필요)	추진불가(폐기)
1	-	-	1	-	-

□ 공약별 세부 추진상황

번호	공약명	총 사업비	추진상황 (추진율)
계	1건	1,640백만원 (균1,640)	부서평균 (84%)
1-2-14	지리적표시제, 군수품질인증제 강화	1,640백만원 (균1,640)	정상추진 중 (84%)

1-2-14

지리적표시제, 군수품질인증제 강화

추진상황	정상추진 중	추진율	84%	완료 시점	2026년 6월
------	--------	-----	-----	-------	----------

□ 사업개요

- 사업목표 : 지리적표시제(1건 이상 발굴), 군수품질인증제(150개 품목)
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 1,640백만원(군비)
- 사업내용 : 지리적표시제, 군수품질인증제 품목 선정 및 업체 관리

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	지리적표시제 지속 추진 및 군수품질인증제 품목 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지리적표시제 등록 품목(6개) - 홍주, 대파, 구기자, 검정쌀, 울금, 전복 ▶ 군수품질인증제 관리(31개 업체 116개 품목)
2023	지리적표시제 지속 추진 및 군수품질인증제 품목 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지리적표시제 등록 영역 수행 ▶ 군수품질인증제 관리(34개 업체 126개 품목)
2024	지리적표시제 지속 추진 및 군수품질인증제 품목 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지리적표시제 등록 완료(진도 마른김) ▶ 군수품질인증제 관리(품목 확대 컨설팅 추진)
2025	지리적표시제 지속 추진 및 군수품질인증제 품목 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지리적표시제 등록 업체 사후관리 및 신규 품목 발굴 ▶ 군수품질인증 업체 및 품목 다양화 지속 추진
2026	지리적표시제 지속 추진 및 군수품질인증제 품목 확대	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지리적표시제 등록 업체 사후관리 및 신규 품목 발굴 ▶ 군수품질인증 업체 및 품목 다양화 지속 추진

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,640	50	375	390	405	420	
군비	1,640	50	375	390	405	420	지속

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
지리적표시제 군수품질인증제	신규품목 확정	용역실시 및 품목 확대	신규등록 및 품목 확대	인증 품목 확대	인증 품목 확대

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 지리적표시제, 군수품질인증제 강화
	실적	○ 2022. 09 : 2022년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 - 신규신청 : 19개 업체, 67개 품목 - 연장신청 : 3개 업체, 9개 품목 ⇒ 최종 31개 업체, 116개 품목
2023년 상반기	목표	○ 지리적표시제, 군수품질인증제 강화
	실적	○ 2023. 03 : 2023년 군수품질인증제 공고 - 군수품질인증을 위한 안전성 검사비 지원 알림 - 진도명품관, 진도아리랑물 입점 업체 개별 연락 안내
2023년 하반기	목표	○ 지리적표시제, 군수품질인증제 강화
	실적	○ 2023. 08 : 2023년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 - 신규신청 : 5개 업체, 18개 품목 - 연장신청 : 10개 업체, 31개 품목 ⇒ 최종 34개 업체, 126개 품목

□ 문제점 및 대책

- 마로해역 분쟁에 따른 진도 마른김 지리적표시제 등록 지연
 - '22. 12. 대법원 어업권 분쟁 승소에 따라 진도 마른김 등록 재추진

□ 향후 추진계획

2024년 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 03 : 2024년 군수품질인증제 공고 <ul style="list-style-type: none"> - 군수품질인증을 위한 안전성 검사비 지원 알림 - 진도명품관, 진도아리랑몰 입점 업체 개별 연락 안내 - 품목 확대를 위한 업체 컨설팅 병행 ○ 2024. 03 : 진도마른김 등록을 위한 심사위원 현지조사 <ul style="list-style-type: none"> - 현지조사에 따른 보완요청에 대비 현장 사전 점검 ○ 2024. 05 ~ 06. : 진도마른김 지리적표시제 등록
2024년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 08 : 2024년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 인증기간(2년)만료에 따른 연장 신청 및 신규 품목에 대한 심의 - 신청접수 및 등록절차 안내(7월)
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 03 : 2025년 군수품질인증제 공고 <ul style="list-style-type: none"> - 군수품질인증을 위한 안전성 검사비 지원 알림 - 진도명품관, 진도아리랑몰 입점 업체 개별 연락 안내 - 품목 확대를 위한 업체 컨설팅 병행 ○ 2025. 08 : 2025년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 인증기간(2년)만료에 따른 연장 신청 및 신규 품목에 대한 심의 - 신청접수 및 등록절차 안내(7월)
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 03 : 2026년 군수품질인증제 공고 <ul style="list-style-type: none"> - 군수품질인증을 위한 안전성 검사비 지원 알림 - 진도명품관, 진도아리랑몰 입점 업체 개별 연락 안내 - 품목 확대를 위한 업체 컨설팅 병행 ○ 2026. 08 : 2026년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 인증기간(2년)만료에 따른 연장 신청 및 신규 품목에 대한 심의 - 신청접수 및 등록절차 안내(7월)

추진부서	농수산유통사업단장 박남규	농수산유통팀장 박현(☎1132)	담당자 정인호(☎1133)
		온라인판매지원팀장 김은영(☎1141)	담당자 박혜연(☎1143)